

## 經濟部水利署

### 109年度彰化縣政府「水災智慧防災計畫」補助案查核紀錄

- 壹、 時間：110年10月27日(星期三)上午10時
- 貳、 地點：彰化縣政府水利資源處水情中心
- 參、 主持人：賴簡任正工程司朝鵬 紀錄：謝光智
- 肆、 查核結果

#### 一、執行成果：

1. 109年水情災情監測與監控設施建置18處(水位雨量站10處、水位站8處，合計共18處)。
2. 109年新設水患自主防災社區-溪湖西勢里。

#### 二、工作進度：

截至查核日止，進度說明如下：

1. 109年水情災情監測與監控設施建置於109年11月27日交送完工報告，於109年12月16日驗收合格完竣，本案無逾期。
2. 109年新設水患自主防災社區於109年12月23日提送成果報告書，於110年1月6日驗收合格完竣，本案無逾期。

#### 三、經費支用情形：

1. 109年水情災情監測與監控設施計畫核定金額7,200,000元，水利署補助3,240,000元(45%)、彰化縣政府自籌3,960,000元(55%)，計畫決標金額4,498,494元，水利署核列2,024,322元(45%)、彰化縣政府自籌2,484,172元(55%)。
2. 本計畫於109年10月6日申請第一期補助款607,297元，109年12月23日申請第末期補助款1,417,025元，合計2,024,322元，第四河川局於110年2月25日同意核銷完竣。
3. 109年新設水患自主防災社區核定金額400,000元，水利署補助328,000元(82%)、彰化縣政府自籌72,000元(18%)，計畫決標金額372,550元(得標廠商-雲林科技大學，免營業稅，實際金額為

354,810元)，水利署核列305,491元(82%)、彰化縣政府自籌67,059元(18%)。

4. 本計畫於109年12月23日申請第一期補助款213,844元，110年1月14日申請第末期補助款77,100元，合計290,944元，第四河川局於110年5月5日同意核銷完竣。

四、其他建議事項：

(一) 彰化縣政府建置各類監測站部分資料有異常情形，請儘速查修處理。

(二) 資料傳輸及系統資訊安全，請彰化縣政府加強並適時委託第三公證單位查驗。

查核人員：

第四河川局：賴朝鵬、童正安、陳炳宏、張瑋苓、謝光智