

截至110年6月底止水利署計畫執行績效  
統計表(千元)

專案管理 6.1.2021

序號	計畫名稱	計畫總經費	可支用預算數			工作進度			本年度工作進度			合計				支用比(%)	執行率(%)	達成率(%)	6月份應付未付數佔累計執行數比率(%)	5月份應付未付數佔累計執行
			本年度	以前年度	合計	預定	實際	差異	預定	實際	差異	分配數	支用數	應付未付數	節餘數					
1	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	82,200,000	11507000	0	11507000	5.92	5.93	0.01	38.86	38.92	0.06	3901557	3168510	682019	0	81.21	98.69	33.46	17.71	33.63
2	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47000000	8900000	1954629	10854629	40.11	40.11	0	35.3	35.4	0.1	7403391	3560763	3697017	0	48.10	98.03	66.86	50.94	65.51
3	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	20,200,000	2320000	43652	2363652	69.77	69.77	0	47.7	47.7	0	1547002	1300775	349802	0	84.08	106.70	69.83	21.19	14.01
4	曾文南化聯通管工程計畫	12,000,000	2126000	12224	2138224	13.53	13.55	0.02	46	46.06	0.06	1006602	904669	91924	0	89.87	99.01	46.61	9.22	12.39
5	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	6,796,000	1132500	743825	1876325	81.36	81.36	0	49.15	49.15	0	475093	363269	111235	0	76.46	99.88	25.29	23.44	35.87
6	無自來水地區供水改善計畫第三期(106-110年)	7,896,000	1500000	599309	2099309	93	93.98	0.98	65	69.9	4.9	1608666	1216845	371719	0	75.64	98.75	75.67	23.40	46.23
7	桃園-新竹備援管線工程計畫	2,870,560	846000	34924	880924	84.37	84.37	0	87.73	87.83	0.1	738084	703119	0	34924	95.26	99.99	83.78	0.00	0.00
8	全國水環境改善計畫	11,949,486	1000000	1893626	2893626	56.45	56.45	0	42.95	42.95	0	1819569	478255	1311415	0	26.28	98.36	61.85	73.28	83.30
9	備援調度幹管工程計畫	8,000,000	929100	0	929100	3.39	3.51	0.12	29.19	30.16	0.97	131100	131054	0	0	99.96	99.96	14.11	0.00	0.00
10	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	400000	26130	426130	15.76	15.77	0.01	38.4	38.93	0.53	166130	139601	26130	0	84.03	99.76	38.89	15.77	40.75
11	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	498500	45457	543957	58.5	58.53	0.03	45	45.1	0.1	327463	247824	78222	0	75.68	99.57	59.94	23.99	34.65
12	翡翠原水管工程計畫	800,000	338000	0	338000	68.38	68.38	0	49.24	49.24	0	150500	70478	82640	0	46.83	101.74	45.30	53.97	99.98
13	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	700,000	122000	0	122000	4.14	4.28	0.14	22.99	23.79	0.8	28267	18590	9120	0	65.77	98.03	22.71	32.91	19.00
14	加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	334000	118496	452496	39.96	39.96	0	40	40	0	200528	91181	107630	0	45.47	99.14	43.94	54.14	75.53
15	老舊高地社區用戶加壓供水設備改善計畫(110-113年)	1,522,303	137303	0	137303	3.5	3.5	0	35	35	0	16720	16522	0	0	98.82	98.82	12.03	0.00	0.00
16	防災及備援水井建置計畫	2,068,026	0	240496	240496	99	99	0	90	90	0	240496	31250	207711	0	12.99	99.36	99.36	86.92	88.49
17	深層海水取水工程計畫	400,000	103550	0	103550	83.6	83.6	0	60	60	0	59615	58944	11861	0	98.87	118.77	68.38	16.75	55.35
18	重要河川環境營造計畫(104年-109年)	60,000,000	0	813749	813749	98.93	99	0.07	78.61	80.06	1.45	753799	595864	143046	583	79.05	98.10	90.87	19.34	38.87
19	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)	1,555,000	210000	0	210000	5.99	6.04	0.05	40.54	40.87	0.33	68959	30079	37523	0	43.62	98.03	32.19	55.51	60.84
20	水災智慧防災計畫(109-113年)	3,057,680	461950	99263	561213	19.8	19.8	0	47.9	47.9	0	245999	90985	150546	0	36.99	98.18	43.04	62.33	77.21
21	離島地區供水改善計畫第二期	1,950,000	389000	493	389493	19.03	19.03	0	24.46	24.48	0.02	173673	36912	136504	0	21.25	99.85	44.52	78.71	44.87
22	伏流水開發工程計畫	1,559,950	194200	190018	384218	96.2	96.88	0.68	81	84.4	3.4	344695	228741	115955	0	66.36	100.00	89.71	33.64	66.88
23	蓄水建造物更新及改善計畫第三期(106~110年)	834,400	131164	28938	160102	89.81	89.82	0.01	45	46.16	1.16	95653	40641	53290	6	42.49	98.21	58.67	56.73	96.70
24	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)	1,330,000	241200	0	241200	0.41	0.41	0	27.3	27.3	0	207495	200800	6180	0	96.77	99.75	85.81	2.99	90.37
25	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	878,600	151351	0	151351	6.62	6.62	0	27.46	27.46	0	41557	40762	5	0	98.09	98.10	26.94	0.01	0.06
26	湖山水庫-人文生態展示館	125,000	50894	45517	96411	53.43	53.43	0	42.5	42.5	0	500	0	500	0	0.00	100.00	0.52	100.00	0.00
27	重大水資源規劃作業計畫	1,498,500	151050	0	151050	20.9	20.91	0.01	18	18.05	0.05	48318	17145	30250	0	35.48	98.09	31.38	63.83	77.44
28	水資源科技發展計畫	135,112	135112	0	135112	46.69	46.69	0	46.69	46.69	0	64323	20269	36099	6720	31.51	98.08	46.69	57.22	85.08
	6月合計	236,707,617	34309874	6890746	41200620							21865754	13803847	7848343	42233	1117.75	2817.52	750.49	1589.60	0.00