

截至110年5月底止水利署計畫執行績效
統計表(千元)

專案管理 5.1.2021

序號	計畫名稱	計畫總經費	可支用預算數			工作進度			本年度工作進度			合計				支用比(%)	執行率(%)	達成率(%)	5月份應付未付數佔累計執行數比率(%)	4月份應付未付數佔累計執行
			本年度	以前年度	合計	預定	實際	差異	預定	實際	差異	分配數	支用數	應付未付數	節餘數					
1	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	82,200,000	11507000	0	11507000	4.89	4.9	0.01	32.1	32.16	0.06	3080643	2433091	592266	0	78.98	98.21	26.29	19.58	33.63
2	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	47000000	8900000	1954629	10854629	39.46	39.46	0	26.5	26.6	0.1	6587879	2923225	3535986	0	44.37	98.05	59.51	54.74	65.51
3	烏溪鳥嘴潭人工湖工程計畫	20,200,000	2320000	43652	2363652	68.78	68.78	0	39.6	39.6	0	1279702	948244	355104	0	74.10	101.85	55.14	27.25	14.01
4	曾文南化聯通管工程計畫	12,000,000	2126000	12224	2138224	11.63	11.65	0.02	36	36.04	0.04	858724	808473	45258	0	94.15	99.42	39.93	5.30	12.39
5	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	6,796,000	1132500	743825	1876325	80.97	80.97	0	41.58	41.57	-0.01	386799	298684	87055	0	77.22	99.73	20.56	22.57	35.87
6	無自來水地區供水改善計畫第三期(106-110年)	7,896,000	1500000	599309	2099309	87	89.81	2.81	35	49.05	14.05	1566391	1072108	466035.199	0	68.44	98.20	73.27	30.30	46.23
7	桃園-新竹備援管線工程計畫	2,870,560	846000	34924	880924	84.12	84.12	0	82.99	82.98	-0.01	738084	702769	0	34924	95.22	99.95	83.74	0.00	0.00
8	全國水環境改善計畫	11,949,486	1000000	1893626	2893626	55.12	55.12	0	39.41	39.41	0	1661871	362271	1267943	0	21.80	98.10	56.34	77.78	83.30
9	備援調度幹管工程計畫	8,000,000	931000	0	931000	2.99	3.04	0.05	25.75	26.16	0.41	132000	131054	0	0	99.28	99.28	14.08	0.00	0.00
10	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	2,500,000	400000	26130	426130	14.37	14.29	-0.08	29.15	29.14	-0.01	166130	38101	126130	0	22.93	98.86	38.54	76.80	40.75
11	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	1,770,000	498500	45457	543957	55.05	55.08	0.03	33.5	33.6	0.1	256679	195865	59042	0	76.31	99.31	46.86	23.16	34.65
12	翡翠原水管工程計畫	800,000	338000	0	338000	65.55	65.55	0	41.7	41.7	0	150500	70021	80100	0	46.53	99.75	44.41	53.36	99.98
13	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	700,000	122000	0	122000	3.24	3.35	0.11	18	18.61	0.61	22267	12547	9321	0	56.35	98.21	17.92	42.62	19.00
14	加強水庫集水區保育治理計畫	2,111,000	334000	118496	452496	38.38	38.38	0	30	30	0	181211	74479	104922	0	41.10	99.00	39.65	58.48	75.53
15	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	1,522,303	137303	0	137303	3	3	0	30	30	0	16620	16509	0	0	99.33	99.33	12.02	0.00	0.00
16	防災及備援水井建置計畫	2,068,026	0	240496	240496	97.5	97.5	0	75	75	0	215042	29707	185335	0	13.81	100.00	89.42	86.19	88.49
17	深層海水取水工程計畫	400,000	103550	0	103550	79.15	79.15	0	40	40	0	39220	26896	11861	0	68.58	98.82	37.43	30.60	55.35
18	重要河川環境營造計畫(104年-109年)	60,000,000	0	813749	813749	98.76	98.91	0.15	75.18	78.21	3.03	748809	538334	196441	583	71.89	98.20	90.37	26.71	38.87
19	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)	1,555,000	210000	0	210000	4.5	4.53	0.03	30.47	30.68	0.21	58119	28523	28520	0	49.08	98.15	27.16	50.00	60.84
20	水災智慧防災計畫(109-113年)	3,057,680	461950	99263	561213	18.1	18.1	0	40	40	0	193740	59867	130177	0	30.90	98.09	33.86	68.50	77.21
21	離島地區供水改善計畫第二期	1,950,000	389000	493	389493	17.19	17.19	0	15.23	15.26	0.03	99173	28303	70870	0	28.54	100.00	25.46	71.46	44.87
22	伏流水開發工程計畫	1,559,950	194200	190018	384218	94.2	94.72	0.52	71.02	73.6	2.58	344495	227740	116753	0	66.11	100.00	89.66	33.89	66.88
23	蓄水建造物更新及改善計畫第三期(106~110年)	834,400	131164	28938	160102	88.89	88.91	0.02	40	41.32	1.32	75579	12535	61816	6	16.59	98.38	46.44	83.13	96.70
24	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)	1,330,000	241200	0	241200	0.32	0.32	0	21.18	21.18	0	203345	200059	925	0	98.38	98.84	83.33	0.46	90.37
25	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	878,600	151351	0	151351	5.95	5.95	0	24.7	24.7	0	37390	36306	828	0	97.10	99.32	24.54	2.23	0.06
26	湖山水庫-人文生態展示館	125,000	50894	45517	96411	45.33	44.52	-0.81	32.5	31.5	-1	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	重大水資源規劃作業計畫	1,498,500	151050	0	151050	20.36	20.37	0.01	15	15.05	0.05	25447	10527	14500	0	41.37	98.35	16.57	57.94	77.44
28	水資源科技發展計畫	135,112	135112	0	135112	44.07	41.31	-2.76	44.07	41.31	-2.76	59548	13662	39660	2496	22.94	93.74	41.31	71.05	85.08
	5月合計	236,707,617	34309874	6915678	41225552							11675606	4464596	7011997	34924	1117.75	2817.52	750.49	1589.60	0.00