

截至110年3月底止水利署計畫執行績效統計表(千元)

序號	計畫名稱	可支用預算數	支用比(%)	執行率(%)	達成率(%)	3月份應付未付數佔累計執行數比率(%)
1	中央管流域整體改善與調適計畫(110~115年)	11,507,000	69	98.16	11.16	29.71
2	縣市管河川及區域排水整體改善計畫	10,879,561	12.22	98.05	34.55	87.54
3	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	2,363,652	86.6	100.01	33.24	13.41
4	曾文南化聯通管工程計畫	2,228,224	92.55	98.13	23.35	5.68
5	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	1,876,325	63.52	98.1	11.9	35.25
6	無自來水地區供水改善計畫第三期(106-110年)	2,099,309	54.47	98.31	53.88	44.6
7	桃園-新竹備援管線工程計畫	880,924	91.22	99.94	45.47	0
8	全國水環境改善計畫	2,893,626	6.87	98.53	51.99	93.03
9	備援調度幹管工程計畫	931,000	98.58	98.58	3.34	0
10	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	426,130	58.98	99.53	15.05	40.75
11	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	669,457	53.58	99.37	31.94	46.08
12	翡翠原水管工程計畫	338,000	0.02	99.74	20.71	99.98
13	建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫	122,000	85.14	136.65	11.83	37.69
14	加強水庫集水區保育治理計畫	452,496	23.92	99.57	31.43	75.98

序號	計畫名稱	可支用預算數	支用比(%)	執行率(%)	達成率(%)	3月份應付未付數佔累計執行數比率(%)
15	老舊高地社區用戶加壓受水設備改善計畫(110-113年)	137,303	0.01	99.88	12.02	99.99
16	防災及備援水井建置計畫	240,496	9.71	100	86.18	90.29
17	深層海水取水工程計畫	103,550	49.46	98.21	22.76	49.64
18	重要河川環境營造計畫(104年-109年)	813,749	49.03	98.08	79.06	50
19	地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110~113年)	210,000	41.06	98	13.79	58.11
20	水災智慧防災計畫(109-113年)	561,213	10.98	98.2	19.49	88.81
21	離島地區供水改善計畫第二期	389,493	32.8	99.41	12.08	67
22	伏流水開發工程計畫	384,218	23.39	99.9	45.27	76.59
23	蓄水建造物更新及改善計畫第三期(106~110年)	160,102	5.91	120.35	25.18	95.09
24	加強平地人工湖及伏流水推動計畫(110~114年)	23,800	9.47	186.32	0.74	94.92
25	台灣水文觀測長期發展計畫第三期(110年~113年)	151,351	76.26	98.56	11.23	22.63
26	湖山水庫-人文生態展示館	96,411	0	0	0	0
27	重大水資源規劃作業計畫	151,050	7.93	98.1	10.04	91.91
28	水資源科技發展計畫	135,112	5.07	99.84	32.81	94.92
	3月合計	41,225,552	1117.75	2817.52	750.49	1589.6