

# 「110 年度在建工程履約廠商諮詢座談會」(南區場)

## 會議紀錄

壹、時間：民國 110 年 3 月 16 日 (星期二) 上午 10 時

貳、地點：本署南區水資源局燕巢辦公室 3 樓簡報室

參、主持人：姚組長嘉耀 紀錄：鄒侑達

肆、出席單位及人員：(詳如簽名冊)

伍、主席致詞：略

陸、討論事項：

**案由：施工過程中所面臨的各項疑義或需協助解決等議題。**

### 一、黎明工程顧問股份有限公司：

辦理監造鴨母寮排水(出口至順安橋渠段)及農路橋改建治理工程，主辦機關為第八河川局，目前分項計畫數量繁多，建議於工地會審。

**本署說明：**為有效縮短分項計畫會審時程，本署將再協調第八河川局調整相關計畫書會審之地點及方式。

### 二、立辰國際工程有限公司：

本公司已有投保團體保險可否不須再投保雇主補償險，另每天預拌車司機不同如何投保？

**本署說明：**

雇主補償險投保範圍係廠商及分包商員工，與公司投保團體險仍有差別，為考量工區內施工人員保障，仍請依契約投保雇主補償險。另雇主補償險須預先提供投保人員名單，建議於施工前請協力廠商預為提供人員名單，並洽產險公司以電腦線上作業方式加保。

### **三、國統國際股份有限公司：**

本公司承攬新竹緊急海淡廠及曾文南化聯通管統包工程 A2 標，請再加速估驗請款時程，尤其新竹緊急海淡廠僅請款 20%。

#### **本署說明：**

1. 新竹緊急海淡廠係財務採購與工程採購契約規定每月兩次估驗請款不同，本署將請北水局依財務採購契約有關估驗請款規定儘速辦理，並縮短相關請款手續之期程。
2. 另本署前已於 110 年 3 月 11 日經水工字第 11005072510 號函各所屬請依契約規定加速辦理工程估驗撥款事宜。

### **四、汎鉦營造股份有限公司：**

辦理鴨母寮排水(出口至順安橋渠段)及農路橋改建治理工程，自 109 年 12 月開工至今，尚未撥款。

#### **本署說明：**

本工程係本署補助嘉義縣政府，嘉義縣政府洽請第八河川局代辦，本署將於相關控管會議請縣府加速撥款程序。

### **五、榮工工程股份有限公司：**

南化防淤隧道契約工期編列不合理，除訴訟方式外，是否有其他方式可請求協助？

#### **本署說明：**

建議可依契約第 21 條爭議處理規定，向採購申訴審議委員會申請調解。

柒、臨時動議：無

捌、散會。