

109 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：2020/7/14

經濟部水利署

109 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 7 月 12 日止，累計目標量為 2171 萬立方公尺，累計執行量為 3541 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2359 萬立方公尺 | | 水庫清淤 1133 萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺 | | 合計 3832 萬 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | |
| | | 1364 萬 | 995 萬 | 833 萬 | 301 萬 | 100 萬 | 240 萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田 水利會 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | |
| 至 109 年 07 月 12 日 | 累計目標量 | 850.36 | 474.74 | 509.81 | 121.75 | 47.61 | 167.04 | 2171.29 |
| | | 1325.09 | | 631.56 | | 214.64 | | |
| | 累計執行量 | 1605.20 | 740.24 | 780.10 | 167.71 | 66.99 | 180.50 | 3540.74 |
| | | 2345.44 | | 947.81 | | 247.49 | | 3523.21 ^{註3} |
| 達成率 ^{註1} | | 117.68% | 74.40% | 93.71% | 55.81% | 66.99% | 75.21% | 92.40% |
| | | 99.43% | | 83.65% | | 72.79% | | 91.9% |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 55.34% | 26.68% | 32.47% | 15.29% | 19.38% | 5.61% | 35.74% |
| | | 43.25% | | 27.91% | | 9.66% | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 1514.45 | 702.87 | 339.41 | 26.30 | 0 | 0 | 2583.03 |
| | 外運回填 ^{註6} | 48.05 | 37.37 | 4.27 | 68.52 | 0 | 17.40 | 175.61 |
| | 現地處理 ^{註7} | 42.70 | 0 | 41.69 | 0 | 66.99 | 163.10 | 314.48 |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 17.50 | 0.03 | 0 | 0 | 17.53 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 377.23 | 72.86 | 0 | 0 | 450.09 |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 |
| | 水利署河川局 | 1605.20 | | ■超前□落後 | 宜蘭縣政府 | 80.95 | | ■超前□落後 |
| | 北水局 | 176.92 | | ■超前□落後 | 苗栗縣政府 | 60.89 | | ■超前□落後 |
| | 中水局 | 152.55 | | ■超前□落後 | 台中市政府 | 0 | | □超前■落後 |
| | 南水局 | 450.63 | | ■超前□落後 | 南投縣政府 | 205.24 | | ■超前□落後 |
| | 台電公司 | 38.37 | | ■超前□落後 | 台南市政府 | 37.37 | | ■超前□落後 |
| | 自來水公司 | 69.25 | | ■超前□落後 | 高雄市政府 | 27.74 | | □超前■落後 |
| | 翡翠局 | 0.03 | | ■超前□落後 | 屏東縣政府 | 235.63 | | ■超前□落後 |
| | 苗栗水利會 | 6.70 | | ■超前□落後 | 花蓮縣政府 | 50.53 | | ■超前□落後 |
| | 嘉南水利會 | 53.36 | | ■超前□落後 | 台東縣政府 | 41.89 | | ■超前□落後 |
| | 林務局 | 66.99 | | ■超前□落後 | | | | |
| | 水保局 | 180.50 | | ■超前□落後 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 | |
| 第 1 季 | 904.42 | 1183.30 | (924.06;259.24) | 423.46 | 111.11 | 1717.87 | 109.1-109.3 | |
| 第 2 季 | 1162.01 | 1022.49 | (625.92;396.57) | 491.47 | 122.51 | 1636.47 | 109.4-109.6 | |
| 第 3 季 | 104.85 | 139.65 | (55.22;84.43) | 43.24 | 13.87 | 196.76 | 109.7-109.7.12 | |
| 合計 | 2171.28 | 2345.44 | (1605.20;740.24) | 958.17 | 247.49 | 3551.10 | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 109 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 07 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 100 | 73.32 | 127.22 | 53.90 | | 2.95 | 2.65 | 2.04 | 7.9% |
| 二河局 | 30 | 16.16 | 37.53 | 21.37 | | 1.30 | 2.13 | 1.28 | 2.3% |
| 三河局 | 125 | 48.95 | 81.86 | 32.91 | | 4.89 | 4.18 | 2.16 | 5.1% |
| 四河局 | 300 | 236.16 | 302.65 | 66.49 | | 10.70 | 10.44 | 7.18 | 18.9% |
| 五河局 | 50 | 18.71 | 56.74 | 38.03 | | 0.27 | 0.46 | 1.03 | 3.5% |
| 六河局 | 80 | 50.94 | 97.94 | 47.00 | | 1.10 | 1.61 | 2.67 | 6.1% |
| 七河局 | 450 | 303.87 | 637.73 | 333.86 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.7% |
| 八河局 | 14 | 14.00 | 17.07 | 3.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1% |
| 九河局 | 160 | 69.19 | 202.91 | 133.72 | | 7.56 | 6.83 | 7.36 | 12.6% |
| 十河局 | 55 | 19.04 | 43.55 | 24.51 | | 4.95 | 4.05 | 3.23 | 2.7% |
| 合計 | 1364 | 850.36 | 1605.20 | 754.86 | | 33.72 | 32.35 | 26.95 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 109 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 07 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 165 | 86.87 | 176.92 | 90.05 | | 3.40 | 4.32 | 0.82 | 18.7% |
| 中水局 | 135 | 112.00 | 152.55 | 40.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.1% |
| 南水局 | 533 | 310.94 | 450.63 | 139.69 | | 12.75 | 14.80 | 14.77 | 47.5% |
| 台電公司 | 72 | 26.19 | 38.37 | 12.18 | | 1.23 | 0.97 | 0.52 | 4.0% |
| 自來水公司 | 124 | 48.40 | 69.25 | 20.85 | | 4.70 | 4.40 | 3.48 | 7.3% |
| 翡翠局 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 苗栗水利會 | 16 | 1.00 | 6.70 | 5.70 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7% |
| 嘉南水利會 | 89 | 46.16 | 53.36 | 7.20 | | 2.17 | 3.38 | 4.15 | 5.6% |
| 合計 | 1133 | 631.56 | 947.81 | 316.25 | | 24.25 | 27.87 | 23.74 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 3 109 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 07 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 90 | 29.87 | 58.70 | 28.83 | | 4.70 | 4.40 | 3.48 | 7.2% |
| 石門水庫 | 165 | 86.87 | 176.92 | 90.05 | | 3.40 | 4.32 | 0.82 | 21.6% |
| 石岡壩 | 30 | 17.00 | 30.53 | 13.53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.7% |
| 集集攔河堰 | 105 | 95.00 | 122.02 | 27.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.9% |
| 曾文水庫 | 307 | 168.68 | 248.96 | 80.28 | | 11.12 | 13.41 | 12.02 | 30.5% |
| 高屏堰 | 180 | 127.18 | 168.00 | 40.82 | | 1.13 | 1.15 | 0.71 | 20.6% |
| 阿公店水庫 | 11 | 1.15 | 12.11 | 10.96 | | 0.50 | 0.24 | 0.96 | 1.5% |
| 合計 | 888 | 525.75 | 817.24 | 291.49 | | 20.85 | 23.52 | 17.99 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 109 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 07 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 100 | 47.61 | 66.99 | 19.38 | | 3.47 | 2.60 | 3.66 | 27.1% |
| 林務局(整坡) | 100 | 47.61 | 66.99 | 19.38 | | 3.47 | 2.60 | 3.66 | |
| 水保局 | 240 | 167.04 | 180.50 | 13.46 | | 3.50 | 4.30 | 4.30 | 72.9% |
| 水保局(整坡) | 219 | 151.65 | 163.10 | 11.45 | | 3.50 | 3.60 | 3.70 | |
| 水保局(外運) | 21 | 15.39 | 17.40 | 2.01 | | 0.00 | 0.70 | 0.60 | |
| 合計 | 340 | 214.64 | 247.49 | 32.84 | | 6.97 | 6.90 | 7.96 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 109 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 07 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 70 | 48.32 | 80.95 | 32.63 | | 4.37 | 5.77 | 1.27 | 10.9% |
| 苗栗縣政府 | 65 | 51.77 | 60.89 | 9.12 | | 3.05 | 2.39 | 1.22 | 8.2% |
| 台中市政府 | 50 | 2.32 | 0 | | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 南投縣政府 | 90 | 90.00 | 205.24 | 115.24 | | 3.71 | 9.69 | 7.05 | 27.7% |
| 台南市政府 | 40 | 22.00 | 37.37 | 15.37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.0% |
| 高雄市政府 | 80 | 41.94 | 27.74 | | 14.20 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 3.7% |
| 屏東縣政府 | 520 | 169.35 | 235.63 | 66.28 | | 31.91 | 30.44 | 29.79 | 31.8% |
| 花蓮縣政府 | 50 | 23.62 | 50.53 | 26.91 | | 3.39 | 3.31 | 2.07 | 6.8% |
| 台東縣政府 | 30 | 25.40 | 41.89 | 16.49 | | 0.00 | 5.19 | 5.60 | 5.7% |
| 合計 | 995 | 474.74 | 740.24 | 265.52 | | 46.64 | 56.79 | 47.00 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*台中市政府大甲溪斷面 02-04 斷面河段疏濬，目前地磅管制站等設施已完成，預計 7 月 21 日開始出料。

*高雄市政府荖濃溪新威大橋上游斷面 20-28 河段疏濬(左、右岸)因 5 月梅雨便道毀損，已停止出料，其不足量已由七河局補足。另該府將另案辦理斜張橋上下游及旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬案，預計 10 月開始出料。

附表 6 109 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 07 月 12 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1364 | 850.36 | 1605.20 | 754.86 | | 33.72 | 32.35 | 26.95 | 45.3% |
| 水庫單位 | 1133 | 631.56 | 947.81 | 316.25 | | 24.25 | 27.87 | 23.74 | 26.8% |
| 林務局水保局 | 340 | 214.64 | 247.49 | 32.84 | | 6.97 | 6.90 | 7.96 | 7.0% |
| 地方政府 | 995 | 474.74 | 740.24 | 265.52 | | 46.64 | 56.79 | 47.00 | 20.9% |
| 合計 | 3832 | 2171.30 | 3540.74 | 1369.47 | | 111.58 | 123.91 | 105.65 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 109 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 109 年 07 月 12 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 72 | 55 | 40.79 | 19.04 | 43.55 | 十河局 | |
| | 和平溪 | 108 | 65 | 62.76 | 38.32 | 76.70 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 175 | 95 | 59.54 | 35.00 | 128.67 | 一河局 | 50.52 |
| | | | | 48.35 | 48.32 | | 宜蘭縣政府 | 78.15 |
| 石門水庫 | 283 | 165 | 106.35 | 86.87 | 176.92 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 44 | 30 | 24.20 | 16.16 | 37.53 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 151 | 97 | 52.34 | 20.44 | 105.82 | 三河局 | 44.93 |
| | | | | 59.41 | 51.77 | | 苗栗縣政府 | 60.89 |
| | 大甲溪 | 118 | 110 | 22.52 | 16.74 | 32.07 | 三河局 | 32.07 |
| | | | | 2.32 | 2.32 | | 台中市政府 | 0 |
| | 烏溪 | 63 | 33 | 5.40 | 11.77 | 26.28 | 三河局 | 4.86 |
| | | | | 22.02 | 0 | | 南投縣政府 | 21.42 |
| | 濁水溪 | 477 | 390 | 202.74 | 236.16 | 486.47 | 四河局 | 302.65 |
| | | | | 148.32 | 90.00 | | 南投縣政府 | 183.82 |
| | 石岡壩 | 26 | 30 | 25.74 | 17.00 | 30.53 | 中水局 | |
| 集集攔河堰 | 81 | 105 | 81.48 | 95.00 | 122.02 | 中水局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 39 | 5 | 30.73 | 2.39 | 23.37 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 29 | 5 | 9.28 | 2.39 | 7.73 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 34 | 30 | 14.92 | 5.55 | 18.21 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 14 | 10 | 14.44 | 8.39 | 7.43 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 199 | 120 | 113.54 | 50.94 | 116.67 | 六河局 | 79.30 |
| | | | | 11.91 | 22.00 | | 台南市政府 | 37.37 |
| | 二仁溪 | 37 | 0 | 18.09 | 0 | 18.64 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 1114 | 980 | 346.45 | 303.87 | 830.93 | 七河局 | 637.73 |
| | | | | 44.84 | 41.94 | | 高雄市政府 | 27.74 |
| | | | | 79.42 | 115.48 | | 屏東縣政府 | 165.46 |
| | 大埔壩 | 15 | 18 | 10.00 | 13.00 | 15.64 | 南水局 | |
| | 曾文水庫 | 467 | 307 | 203.35 | 168.68 | 248.96 | 南水局 | |
| | 高屏堰 | 186 | 180 | 137.74 | 127.18 | 168.00 | 南水局 | |
| 阿公店水庫 | 23 | 11 | 5.31 | 1.15 | 12.11 | 南水局 | | |
| 牡丹水庫 | 23 | 15 | 2.70 | 0.93 | 5.92 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 15 | 14 | 14.77 | 14.00 | 17.07 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 106 | 95 | 48.14 | 37.87 | 89.47 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 191 | 115 | 57.43 | 31.32 | 153.38 | 九河局 | 113.44 |
| | | | | 33.15 | 23.62 | | 花蓮縣政府 | 39.94 |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 70 | 70 | 53.87 | 53.87 | 70.17 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 61 | 30 | 48.77 | 25.40 | 41.89 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管河川 | 37 | 0 | 8.83 | 0 | 10.59 | 花蓮縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 9 | 10 | 8.55 | 0 | 2.80 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南水利會管轄水庫(壩) | 109 | 89 | 48.10 | 46.16 | 53.36 | 嘉南水利會 | | |
| 苗栗水利會管轄水庫(壩) | 8 | 16 | 1.00 | 1.00 | 6.70 | 苗栗水利會 | | |
| 翡管局管轄水庫(壩) | 1 | 0 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 翡管局 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 120 | 72 | 33.77 | 26.19 | 38.37 | 台電公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 154 | 124 | 52.27 | 48.40 | 69.25 | 自來水公司 | | |
| 合計 | 4658 | 3492 | 2416 | 1957 | 3293 | | | |

附表 8 109 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 109 年 07 月 12 日 | | | |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|--------|--------|------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 37.00 | 50.00 | 28.00 | 45.36 | 17.36 | |
| | | 抽泥 | 115.00 | 115.00 | 58.87 | 131.56 | 72.69 | |
| | | 合計 | 152.00 | 165.00 | 86.87 | 176.92 | 90.05 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 抽泥 | 2.90 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | |
| | | 陸挖 | 22.84 | 30.00 | 17.00 | 26.00 | 9.00 | |
| | | 合計 | 25.74 | 30.00 | 17.00 | 30.53 | 13.53 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 81.48 | 105.00 | 95.00 | 122.02 | 27.02 | |
| | | 合計 | 81.48 | 105.00 | 95.00 | 122.02 | 27.02 | |
| 南水局 | 大埔壩 | 陸挖 | 15.00 | 18.00 | 13.00 | 15.64 | 2.64 | |
| | | 合計 | 15.00 | 18.00 | 13.00 | 15.64 | 2.64 | |
| | 曾文水庫 | 陸挖 | 32.00 | 32.00 | 24.00 | 26.05 | 2.05 | |
| | | 水力排砂 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 10.58 | |
| | | 抽泥 | 275.00 | 275.00 | 144.68 | 212.33 | 67.65 | |
| | | 合計 | 467.00 | 307.00 | 168.68 | 248.96 | 80.28 | |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 70.00 | 150.00 | 109.40 | 146.03 | 36.63 | |
| | | 抽泥 | 30.00 | 30.00 | 17.77 | 21.97 | 4.20 | |
| | | 合計 | 100.00 | 180.00 | 127.18 | 168.00 | 40.83 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 0.76 | 4.27 | 3.51 | |
| | | 水力排砂 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 6.74 | 6.74 | |
| | | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 0.39 | 1.10 | 0.71 | |
| | | 合計 | 23.00 | 11.00 | 1.15 | 12.11 | 10.96 | |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 牡丹水庫 | 水力排砂 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | | 抽泥 | 14.50 | 14.50 | 0.93 | 5.74 | 4.81 | |
| 合計 | | 22.50 | 14.50 | 0.93 | 5.92 | 4.99 | | |
| 台電公司 | 德基水庫 | 抽泥 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 7.04 | 5.04 | |
| | | 合計 | 6.00 | 20.00 | 2.00 | 7.04 | 5.04 | |
| | 馬鞍壩 | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 21.16 | 9.16 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 21.16 | 9.16 | |
| | 霧社水庫 | 陸挖 | 20.00 | 20.00 | 6.77 | 5.03 | | 1.74 |
| | | 合計 | 20.00 | 20.00 | 6.77 | 5.03 | | 1.74 |
| | 士林堰 | 陸挖 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.14 | 0.14 | |
| | | 合計 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.14 | 0.14 | |
| | 日月潭水庫 | 陸挖 | 0 | 3.00 | 0.42 | 0 | | 0.42 |
| 合計 | | 0 | 3.00 | 0.42 | 0 | | 0.42 | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | |
| | | 抽泥 | 80.00 | 80.00 | 23.87 | 48.70 | 24.83 | |
| | | 合計 | 90.00 | 90.00 | 29.87 | 58.70 | 28.83 | |
| | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 9.50 | 9.50 | 5.75 | 4.05 | | 1.70 |
| | | 合計 | 9.50 | 9.50 | 5.75 | 4.05 | | 1.70 |
| | 澄清湖 | 抽泥 | 21.00 | 21.00 | 9.77 | 3.50 | | 6.27 |
| | | 合計 | 21.00 | 21.00 | 9.77 | 3.50 | | 6.27 |
| | 鳳山水庫 | 抽泥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 合計 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| 翡翠水庫 | 水力排砂 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | | |
| | 合計 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | | |
| 苗栗水利會 | 明德水庫 | 陸挖 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 6.70 | 5.70 | |
| | | 抽泥 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 6.70 | 5.70 | |
| 嘉南水利會 | 白河水庫 | 陸挖 | 60.00 | 60.00 | 44.00 | 35.70 | | 8.30 |
| | | 抽泥 | 15.00 | 15.00 | 1.77 | 9.86 | 8.09 | |
| | | 合計 | 75.00 | 75.00 | 45.77 | 45.56 | | 0.21 |
| | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 14.00 | 14.00 | 0.39 | 7.80 | 7.41 | |
| | | 合計 | 14.00 | 14.00 | 0.39 | 7.80 | 7.41 | |
| 總計 | | 陸挖 | 407.07 | 538.50 | 370.11 | 480.19 | 110.09 | |
| | | 抽泥 | 575.40 | 594.50 | 261.45 | 450.09 | 188.65 | |
| | | 水力排砂 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 17.53 | 17.53 | |
| | | 合計 | 1163.47 | 1133.00 | 631.55 | 947.81 | 316.27 | |