

109 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：2020/6/30

經濟部水利署

109 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 28 日止，累計目標量為 2046 萬立方公尺，累計執行量為 3305 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2359 萬立方公尺 | | 水庫清淤 1133 萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺 | | 合計 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|------------------------------|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | |
| | | 1364 萬 | 995 萬 | 833 萬 | 301 萬 | 100 萬 | 240 萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田 水利會 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | |
| 至 109 年 06 月 28 日 | 累計目標量 | 805.80 | 434.31 | 487.15 | 113.75 | 44.36 | 160.90 | 2046.26 |
| | | 1240.11 | | 600.89 | | 205.26 | | |
| | 累計執行量 | 1546.99 | 628.58 | 744.83 | 150.86 | 60.92 | 172.70 | 3304.88 |
| | | 2175.57 | | 895.69 | | 233.62 | | <u>3287.37</u> ^{註3} |
| 達成率 ^{註1} | | 113.42% | 63.17% | 89.47% | 50.20% | 60.92% | 71.96% | 86.24% |
| | | 92.22% | | 79.05% | | 68.71% | | 85.8% |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 54.34% | 19.52% | 30.95% | 12.35% | 16.56% | 4.92% | 32.84% |
| | | 39.65% | | 26.02% | | 8.34% | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 1456.80 | 591.21 | 338.87 | 24.35 | 0 | 0 | 2411.23 |
| | 外運回填 ^{註6} | 47.49 | 37.37 | 3.55 | 68.27 | 0 | 16.70 | 173.38 |
| | 現地處理 ^{註7} | 42.70 | 0 | 41.69 | 0 | 60.92 | 156.00 | 301.31 |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 17.48 | 0.03 | 0 | 0 | 17.51 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 343.24 | 58.21 | 0 | 0 | 401.45 |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 |
| | 水利署河川局 | 1546.99 | ■超前□落後 | 741.19 | 宜蘭縣政府 | 70.81 | ■超前□落後 | 25.48 |
| | 北水局 | 169.20 | ■超前□落後 | 87.20 | 苗栗縣政府 | 55.45 | ■超前□落後 | 7.40 |
| | 中水局 | 152.55 | ■超前□落後 | 40.88 | 台中市政府 | 0 | ■超前□落後 | 0.00 |
| | 南水局 | 423.08 | ■超前□落後 | 129.60 | 南投縣政府 | 191.84 | ■超前□落後 | 102.37 |
| | 台電公司 | 36.17 | ■超前□落後 | 11.16 | 台南市政府 | 37.37 | ■超前□落後 | 15.37 |
| | 自來水公司 | 60.15 | ■超前□落後 | 17.35 | 高雄市政府 | 27.53 | □超前■落後 | 12.14 |
| | 翡翠局 | 0.03 | ■超前□落後 | 0.03 | 屏東縣政府 | 173.28 | ■超前□落後 | 26.48 |
| | 苗栗水利會 | 6.70 | ■超前□落後 | 5.70 | 花蓮縣政府 | 43.83 | ■超前□落後 | 22.34 |
| | 嘉南水利會 | 47.81 | ■超前□落後 | 2.88 | 台東縣政府 | 28.47 | ■超前□落後 | 6.97 |
| | 林務局 | 60.92 | ■超前□落後 | 16.56 | | | | |
| | 水保局 | 172.70 | ■超前□落後 | 11.80 | | | | |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
| | 第 1 季 | 904.42 | 1183.42 | (924.18;259.24) | 423.46 | 111.11 | 1717.99 | 109.1-109.3 |
| 第 2 季 | 1141.84 | 992.15 | (622.81;369.34) | 482.59 | 122.51 | 1597.25 | 109.4-109.6.28 | |
| 合計 | 2046.26 | 2175.57 | (1546.99;628.58) | 906.05 | 233.62 | 3315.24 | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 109 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 06 月 28 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 100 | 70.60 | 121.62 | 51.02 | | 2.04 | 3.83 | 3.20 | 7.9% |
| 二河局 | 30 | 14.80 | 34.10 | 19.30 | | 1.28 | 2.85 | 2.13 | 2.2% |
| 三河局 | 125 | 44.55 | 72.79 | 28.24 | | 2.16 | 3.33 | 5.08 | 4.7% |
| 四河局 | 300 | 220.47 | 281.51 | 61.04 | | 7.18 | 10.08 | 7.49 | 18.2% |
| 五河局 | 50 | 15.60 | 56.01 | 40.41 | | 1.03 | 1.52 | 0.27 | 3.6% |
| 六河局 | 80 | 48.67 | 93.61 | 44.94 | | 1.78 | 5.16 | 2.89 | 6.1% |
| 七河局 | 450 | 299.00 | 637.73 | 338.73 | | 0.00 | 21.01 | 0.00 | 41.2% |
| 八河局 | 14 | 14.00 | 17.07 | 3.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.1% |
| 九河局 | 160 | 61.93 | 198.00 | 136.07 | | 8.01 | 10.24 | 9.71 | 12.8% |
| 十河局 | 55 | 16.18 | 34.55 | 18.37 | | 3.23 | 3.67 | 3.45 | 2.2% |
| 合計 | 1364 | 805.80 | 1546.99 | 741.19 | | 26.71 | 61.69 | 34.22 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 109 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 06 月 28 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 165 | 82.00 | 169.20 | 87.20 | | 0.82 | 5.61 | 5.28 | 18.9% |
| 中水局 | 135 | 111.67 | 152.55 | 40.88 | | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 17.0% |
| 南水局 | 533 | 293.48 | 423.08 | 129.60 | | 14.77 | 16.89 | 15.34 | 47.2% |
| 台電公司 | 72 | 25.01 | 36.17 | 11.16 | | 0.52 | 2.58 | 1.55 | 4.0% |
| 自來水公司 | 124 | 42.80 | 60.15 | 17.35 | | 3.48 | 4.32 | 0.62 | 6.7% |
| 翡翠局 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.0% |
| 苗栗水利會 | 16 | 1.00 | 6.70 | 5.70 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.7% |
| 嘉南水利會 | 89 | 44.93 | 47.81 | 2.88 | | 4.15 | 2.12 | 1.18 | 5.3% |
| 合計 | 1133 | 600.89 | 895.69 | 294.80 | | 23.74 | 31.52 | 24.45 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 3 109 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 06 月 28 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 90 | 25.27 | 49.60 | 24.33 | | 3.48 | 4.32 | 0.62 | 6.4% |
| 石門水庫 | 165 | 82.00 | 169.20 | 87.20 | | 0.82 | 5.61 | 5.28 | 21.9% |
| 石岡壩 | 30 | 17.00 | 30.53 | 13.53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.0% |
| 集集攔河堰 | 105 | 94.67 | 122.02 | 27.35 | | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 15.8% |
| 曾文水庫 | 307 | 157.33 | 224.43 | 67.10 | | 12.02 | 11.98 | 7.94 | 29.0% |
| 高屏堰 | 180 | 122.87 | 165.72 | 42.85 | | 0.71 | 1.61 | 4.18 | 21.4% |
| 阿公店水庫 | 11 | 0.28 | 11.37 | 11.09 | | 0.96 | 1.15 | 0.13 | 1.5% |
| 合計 | 888 | 499.41 | 772.87 | 273.45 | | 17.99 | 24.67 | 18.62 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 109 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 06 月 28 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 100 | 44.36 | 60.92 | 16.56 | | 3.66 | 2.93 | 2.89 | 26.1% |
| 林務局(整坡) | 100 | 44.36 | 60.92 | 16.56 | | 3.66 | 2.93 | 2.89 | |
| 水保局 | 240 | 160.90 | 172.70 | 11.80 | | 4.30 | 4.20 | 6.20 | 73.9% |
| 水保局(整坡) | 219 | 146.00 | 156.00 | 10.00 | | 3.70 | 3.70 | 5.60 | |
| 水保局(外運) | 21 | 14.90 | 16.70 | 1.80 | | 0.60 | 0.50 | 0.60 | |
| 合計 | 340 | 205.26 | 233.62 | 28.36 | | 7.96 | 7.13 | 9.09 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 109 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 06 月 28 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 70 | 45.33 | 70.81 | 25.48 | | 1.27 | 6.84 | 5.73 | 11.3% |
| 苗栗縣政府 | 65 | 48.05 | 55.45 | 7.40 | | 1.22 | 1.84 | 0.00 | 8.8% |
| 台中市政府 | 50 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 南投縣政府 | 90 | 89.47 | 191.84 | 102.37 | | 7.05 | 12.10 | 8.57 | 30.5% |
| 台南市政府 | 40 | 22.00 | 37.37 | 15.37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.9% |
| 高雄市政府 | 80 | 39.67 | 27.53 | | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.4% |
| 屏東縣政府 | 520 | 146.80 | 173.28 | 26.48 | | 29.79 | 33.42 | 29.16 | 27.6% |
| 花蓮縣政府 | 50 | 21.49 | 43.83 | 22.34 | | 2.07 | 3.47 | 3.39 | 7.0% |
| 台東縣政府 | 30 | 21.50 | 28.47 | 6.97 | | 0.00 | 2.37 | 7.81 | 4.5% |
| 合計 | 995 | 434.31 | 628.58 | 194.27 | | 41.40 | 60.04 | 54.66 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*高雄市政府荖濃溪新威大橋上游斷面 20~28 河段疏濬(左、右岸)因 5 月梅雨便道毀損，已停止出料。該府將另案辦理斜張橋上下游及旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬案，預計 10 月開始出料。

附表 6 109 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 06 月 28 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1364 | 805.80 | 1546.99 | 741.19 | | 26.71 | 61.69 | 34.22 | 46.8% |
| 水庫單位 | 1133 | 600.89 | 895.69 | 294.80 | | 23.74 | 31.52 | 24.45 | 27.1% |
| 林務局水保局 | 340 | 205.26 | 233.62 | 28.36 | | 7.96 | 7.13 | 9.09 | 7.1% |
| 地方政府 | 995 | 434.31 | 628.58 | 194.27 | | 41.40 | 60.04 | 54.66 | 19.0% |
| 合計 | 3832 | 2046.26 | 3304.88 | 1258.62 | | 99.81 | 160.38 | 122.42 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 109 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 109 年 06 月 28 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 72 | 55 | 36.33 | 16.18 | 34.55 | 十河局 | |
| | 和平溪 | 108 | 65 | 58.23 | 35.60 | 71.10 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 175 | 95 | 59.54 | 35.00 | 118.53 | 一河局 | 50.52 |
| | | | | 42.49 | 45.33 | | 宜蘭縣政府 | 68.01 |
| 石門水庫 | 283 | 165 | 86.80 | 82.00 | 169.20 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 44 | 30 | 21.33 | 14.80 | 34.10 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 151 | 97 | 50.05 | 18.99 | 97.68 | 三河局 | 42.23 |
| | | | | 55.13 | 48.05 | | 苗栗縣政府 | 55.45 |
| | 大甲溪 | 120 | 110 | 22.39 | 14.77 | 26.43 | 三河局 | 26.43 |
| | | | | 0 | 0 | | 台中市政府 | 0 |
| | 烏溪 | 63 | 33 | 4.71 | 10.80 | 25.55 | 三河局 | 4.13 |
| | | | | 22.02 | 0 | | 南投縣政府 | 21.42 |
| | 濁水溪 | 477 | 390 | 194.02 | 220.47 | 451.93 | 四河局 | 281.51 |
| | | | | 137.56 | 89.47 | | 南投縣政府 | 170.42 |
| | 石岡壩 | 26 | 30 | 25.74 | 17.00 | 30.53 | 中水局 | |
| 集集攔河堰 | 81 | 105 | 80.58 | 94.67 | 122.02 | 中水局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 31 | 5 | 29.69 | 1.93 | 23.37 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 19 | 5 | 8.48 | 1.93 | 7.26 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 34 | 30 | 13.45 | 3.87 | 17.95 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 14 | 10 | 14.39 | 7.87 | 7.43 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 199 | 120 | 109.46 | 48.67 | 112.71 | 六河局 | 75.34 |
| | | | | 11.17 | 22.00 | | 台南市政府 | 37.37 |
| | 二仁溪 | 37 | 0 | 16.57 | 0 | 18.27 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 1114 | 980 | 321.13 | 299.00 | 768.37 | 七河局 | 637.73 |
| | | | | 43.26 | 39.67 | | 高雄市政府 | 27.53 |
| | | | | 67.67 | 97.33 | | 屏東縣政府 | 103.11 |
| | 大埔壩 | 15 | 18 | 10.00 | 13.00 | 15.64 | 南水局 | |
| | 曾文水庫 | 467 | 307 | 180.67 | 157.33 | 224.43 | 南水局 | |
| | 高屏堰 | 186 | 180 | 133.23 | 122.87 | 165.72 | 南水局 | |
| 阿公店水庫 | 23 | 11 | 3.08 | 0.28 | 11.37 | 南水局 | | |
| 牡丹水庫 | 23 | 15 | 0.93 | 0.00 | 5.92 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 15 | 14 | 14.77 | 14.00 | 17.07 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 106 | 95 | 42.28 | 33.33 | 82.84 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 191 | 115 | 52.33 | 28.60 | 151.92 | 九河局 | 115.16 |
| | | | | 29.95 | 21.49 | | 花蓮縣政府 | 36.76 |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 70 | 70 | 49.47 | 49.47 | 70.17 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 61 | 30 | 38.78 | 21.50 | 28.47 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管河川 | 37 | 0 | 6.27 | 0 | 7.07 | 花蓮縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 9 | 10 | 8.55 | 0 | 2.80 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南水利會管轄水庫(壩) | 89 | 89 | 44.93 | 44.93 | 47.81 | 嘉南水利會 | | |
| 苗栗水利會管轄水庫(壩) | 8 | 16 | 1.00 | 1.00 | 6.70 | 苗栗水利會 | | |
| 翡管局管轄水庫(壩) | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.03 | 翡管局 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 55 | 72 | 24.98 | 25.01 | 36.17 | 台電公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 124 | 124 | 42.80 | 42.80 | 60.15 | 自來水公司 | | |
| 合計 | | 4526 | 3492 | 2216 | 1841 | 3071 | | |

附表 8 109 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 109 年 06 月 28 日 | | | |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|--------|--------|------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 37.00 | 50.00 | 27.67 | 44.82 | 17.15 | |
| | | 抽泥 | 115.00 | 115.00 | 54.33 | 124.38 | 70.05 | |
| | | 合計 | 152.00 | 165.00 | 82.00 | 169.20 | 87.20 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 抽泥 | 2.90 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | |
| | | 陸挖 | 22.84 | 30.00 | 17.00 | 26.00 | 9.00 | |
| | | 合計 | 25.74 | 30.00 | 17.00 | 30.53 | 13.53 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 81.48 | 105.00 | 94.67 | 122.02 | 27.35 | |
| | | 合計 | 81.48 | 105.00 | 94.67 | 122.02 | 27.35 | |
| 南水局 | 大埔壩 | 陸挖 | 15.00 | 18.00 | 13.00 | 15.64 | 2.64 | |
| | | 合計 | 15.00 | 18.00 | 13.00 | 15.64 | 2.64 | |
| | 曾文水庫 | 陸挖 | 32.00 | 32.00 | 24.00 | 26.05 | 2.05 | |
| | | 水力排砂 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 10.58 | |
| | | 抽泥 | 275.00 | 275.00 | 133.33 | 187.80 | 54.47 | |
| | | 合計 | 467.00 | 307.00 | 157.33 | 224.43 | 67.10 | |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 70.00 | 150.00 | 106.00 | 146.03 | 40.03 | |
| | | 抽泥 | 30.00 | 30.00 | 16.87 | 19.69 | 2.82 | |
| | | 合計 | 100.00 | 180.00 | 122.87 | 165.72 | 42.85 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 0.28 | 3.55 | 3.27 | |
| | | 水力排砂 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 6.72 | |
| | | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 0 | 1.10 | 1.10 | |
| | | 合計 | 23.00 | 11.00 | 0.28 | 11.37 | 11.09 | |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 牡丹水庫 | 水力排砂 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | |
| | | 抽泥 | 14.50 | 14.50 | 0 | 5.74 | 5.74 | |
| | | 合計 | 22.50 | 14.50 | 0.00 | 5.92 | 5.92 | |
| | 台電公司 | 德基水庫 | 抽泥 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 陸挖 | | | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 7.04 | 5.04 | |
| 合計 | | | 6.00 | 20.00 | 2.00 | 7.04 | 5.04 | |
| 馬鞍壩 | | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 19.21 | 7.21 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 19.21 | 7.21 | |
| 霧社水庫 | | 陸挖 | 20.00 | 20.00 | 5.87 | 4.78 | | 1.09 |
| | | 合計 | 20.00 | 20.00 | 5.87 | 4.78 | | 1.09 |
| 士林堰 | | 陸挖 | 5.25 | 5.00 | 4.87 | 5.14 | 0.27 | |
| | | 合計 | 5.25 | 5.00 | 4.87 | 5.14 | 0.27 | |
| 日月潭水庫 | | 陸挖 | 0 | 3.00 | 0.28 | 0 | | 0.28 |
| | 合計 | 0 | 3.00 | 0.28 | 0 | | 0.28 | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 5.93 | 10.00 | 4.07 | |
| | | 抽泥 | 80.00 | 80.00 | 19.33 | 39.60 | 20.27 | |
| | | 合計 | 90.00 | 90.00 | 25.27 | 49.60 | 24.34 | |
| | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 9.50 | 9.50 | 5.67 | 4.05 | | 1.62 |
| | | 合計 | 9.50 | 9.50 | 5.67 | 4.05 | | 1.62 |
| | 澄清湖 | 抽泥 | 21.00 | 21.00 | 8.87 | 3.50 | | 5.37 |
| | | 合計 | 21.00 | 21.00 | 8.87 | 3.50 | | 5.37 |
| | 鳳山水庫 | 抽泥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 合計 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| 翡翠水庫 | 水力排砂 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.03 | | |
| | 合計 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.03 | 0.03 | | |
| 苗栗水利會 | 明德水庫 | 陸挖 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 6.70 | 5.70 | |
| | | 抽泥 | 0 | 8.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 8.00 | 16.00 | 1.00 | 6.70 | 5.70 | |
| 嘉南水利會 | 白河水庫 | 陸挖 | 60.00 | 60.00 | 44.00 | 35.70 | | 8.30 |
| | | 抽泥 | 15.00 | 15.00 | 0.93 | 8.31 | 7.38 | |
| | | 合計 | 75.00 | 75.00 | 44.93 | 44.01 | | 0.92 |
| | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 14.00 | 14.00 | 0 | 3.80 | 3.80 | |
| 合計 | | 14.00 | 14.00 | 0 | 3.80 | 3.80 | | |
| 總計 | | 陸挖 | 407.07 | 538.50 | 364.23 | 476.73 | 112.49 | |
| | | 抽泥 | 575.40 | 594.50 | 236.67 | 401.45 | 164.79 | |
| | | 水力排砂 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 17.51 | 17.51 | |
| | | 合計 | 1163.47 | 1133.00 | 600.89 | 895.69 | 294.79 | |