

109 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：2020/9/1

經濟部水利署

109 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 8 月 30 日止，累計目標量為 2583 萬立方公尺，累計執行量為 4110 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2359 萬立方公尺 | | 水庫清淤 1133 萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺 | | 合計 3832 萬 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | |
| | | 1364 萬 | 995 萬 | 833 萬 | 301 萬 | 100 萬 | 240 萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田 水利會 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | |
| 至 109 年 08 月 30 日 | 累計目標量 | 986.35 | 608.53 | 590.13 | 152.00 | 58.76 | 187.58 | 2583.33 |
| | | 1594.87 | | 742.12 | | 246.34 | | |
| | 累計執行量 | 1789.71 | 901.71 | 932.46 | 203.38 | 81.43 | 201.20 | 4109.89 |
| | | 2691.42 | | 1135.84 | | 282.63 | | 4084.44 ^{註3} |
| 達成率 ^{註1} | | 131.21% | 90.62% | 112.01% | 67.68% | 81.43% | 83.83% | 107.25% |
| | | 114.09% | | 100.25% | | 83.13% | | 106.6% |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 58.90% | 29.47% | 41.12% | 17.10% | 22.67% | 5.68% | 39.84% |
| | | 46.48% | | 34.75% | | 10.67% | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 1692.59 | 864.34 | 349.27 | 34.00 | 0 | 0 | 2940.20 |
| | 外運回填 ^{註6} | 54.42 | 37.37 | 5.52 | 71.04 | 0 | 18.70 | 187.05 |
| | 現地處理 ^{註7} | 42.70 | 0 | 42.55 | 0 | 81.43 | 182.50 | 349.18 |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 25.17 | 0.28 | 0 | 0 | 25.45 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 509.95 | 98.06 | 0 | 0 | 608.01 |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 |
| | 水利署河川局 | 1789.71 | ■超前□落後 | 803.37 | 宜蘭縣政府 | 107.30 | ■超前□落後 | 47.56 |
| | 北水局 | 209.30 | ■超前□落後 | 106.62 | 苗栗縣政府 | 79.70 | ■超前□落後 | 14.96 |
| | 中水局 | 152.55 | ■超前□落後 | 40.55 | 台中市政府 | 15.94 | ■超前□落後 | 3.17 |
| | 南水局 | 570.61 | ■超前□落後 | 195.16 | 南投縣政府 | 215.79 | ■超前□落後 | 125.79 |
| | 台電公司 | 47.96 | ■超前□落後 | 18.13 | 台南市政府 | 37.37 | ■超前□落後 | 15.37 |
| | 自來水公司 | 82.55 | ■超前□落後 | 15.19 | 高雄市政府 | 29.95 | □超前■落後 | 15.05 |
| | 翡翠局 | 0.06 | ■超前□落後 | 0.06 | 屏東縣政府 | 301.16 | ■超前□落後 | 47.93 |
| | 苗栗水利會 | 6.70 | ■超前□落後 | 4.73 | 花蓮縣政府 | 72.18 | ■超前□落後 | 41.13 |
| | 嘉南水利會 | 66.11 | ■超前□落後 | 13.27 | 台東縣政府 | 42.32 | ■超前□落後 | 12.32 |
| | 林務局 | 81.43 | ■超前□落後 | 22.67 | | | | |
| | 水保局 | 201.20 | ■超前□落後 | 13.62 | | | | |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
| | 第 1 季 | 904.42 | 1183.30 | (924.06;259.24) | 423.46 | 111.11 | 1717.87 | 109.1-109.3 |
| 第 2 季 | 1162.01 | 1022.83 | (626.26;396.57) | 494.87 | 122.51 | 1640.21 | 109.4-109.6 | |
| 第 3 季 | 516.91 | 485.29 | (239.39;245.90) | 227.87 | 49.01 | 762.17 | 109.7-109.8.30 | |
| 合計 | 2583.34 | 2691.42 | (1789.71;901.71) | 1146.20 | 282.63 | 4120.25 | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 109 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 08 月 30 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 100 | 82.81 | 144.33 | 61.52 | | 1.30 | 1.71 | 1.86 | 8.1% |
| 二河局 | 30 | 20.90 | 48.04 | 27.14 | | 1.72 | 1.92 | 1.17 | 2.7% |
| 三河局 | 125 | 64.29 | 100.48 | 36.19 | | 1.62 | 1.94 | 2.46 | 5.6% |
| 四河局 | 300 | 274.42 | 349.20 | 74.78 | | 3.45 | 4.07 | 5.60 | 19.5% |
| 五河局 | 50 | 29.77 | 65.11 | 35.34 | | 0.86 | 1.61 | 1.13 | 3.6% |
| 六河局 | 80 | 56.90 | 119.21 | 62.31 | | 0.88 | 2.21 | 1.01 | 6.7% |
| 七河局 | 450 | 319.68 | 638.10 | 318.42 | | 0.00 | 0.31 | 0.04 | 35.7% |
| 八河局 | 14 | 14.00 | 17.07 | 3.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.0% |
| 九河局 | 160 | 94.48 | 242.91 | 148.43 | | 4.76 | 5.60 | 4.46 | 13.6% |
| 十河局 | 55 | 29.09 | 65.26 | 36.17 | | 2.25 | 3.58 | 3.07 | 3.6% |
| 合計 | 1364 | 986.35 | 1789.71 | 803.37 | | 16.84 | 22.95 | 20.80 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 109 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 08 月 30 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 165 | 102.68 | 209.30 | 106.62 | | 3.91 | 5.01 | 4.28 | 18.4% |
| 中水局 | 135 | 112.00 | 152.55 | 40.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.4% |
| 南水局 | 533 | 375.45 | 570.61 | 195.16 | | 14.91 | 22.84 | 18.94 | 50.2% |
| 台電公司 | 72 | 29.83 | 47.96 | 18.13 | | 0.32 | 0.32 | 2.87 | 4.2% |
| 自來水公司 | 124 | 67.36 | 82.55 | 15.19 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.3% |
| 翡翠局 | 0 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 苗栗水利會 | 16 | 1.97 | 6.70 | 4.73 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.6% |
| 嘉南水利會 | 89 | 52.84 | 66.11 | 13.27 | | 0.50 | 1.17 | 0.40 | 5.8% |
| 合計 | 1133 | 742.12 | 1135.84 | 393.71 | | 20.64 | 29.34 | 26.49 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 3 109 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 08 月 30 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 90 | 45.68 | 72.00 | 26.32 | | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 7.4% |
| 石門水庫 | 165 | 102.68 | 209.30 | 106.62 | | 3.91 | 5.01 | 4.28 | 21.4% |
| 石岡壩 | 30 | 17.00 | 30.53 | 13.53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1% |
| 集集攔河堰 | 105 | 95.00 | 122.02 | 27.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5% |
| 曾文水庫 | 307 | 208.19 | 332.62 | 124.43 | | 8.90 | 13.64 | 11.01 | 34.1% |
| 高屏堰 | 180 | 143.16 | 185.79 | 42.63 | | 0.63 | 4.34 | 3.89 | 19.0% |
| 阿公店水庫 | 11 | 6.37 | 24.22 | 17.85 | | 3.91 | 2.45 | 2.56 | 2.5% |
| 合計 | 888 | 618.08 | 976.48 | 358.40 | | 18.35 | 25.44 | 21.74 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 109 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 08 月 30 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 100 | 58.76 | 81.43 | 22.67 | | 2.21 | 0.00 | 5.00 | 28.8% |
| 林務局(整坡) | 100 | 58.76 | 81.43 | 22.67 | | 2.21 | 0.00 | 5.00 | |
| 水保局 | 240 | 187.58 | 201.20 | 13.62 | | 2.50 | 2.60 | 2.60 | 71.2% |
| 水保局(整坡) | 219 | 170.61 | 182.50 | 11.89 | | 2.20 | 2.10 | 2.60 | |
| 水保局(外運) | 21 | 16.97 | 18.70 | 1.73 | | 0.30 | 0.50 | 0.00 | |
| 合計 | 340 | 246.34 | 282.63 | 36.29 | | 4.71 | 2.60 | 7.60 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 109 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 08 月 30 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 70 | 59.74 | 107.30 | 47.56 | | 3.77 | 2.52 | 2.21 | 11.9% |
| 苗栗縣政府 | 65 | 64.74 | 79.70 | 14.96 | | 2.27 | 1.33 | 1.36 | 8.8% |
| 台中市政府 | 50 | 12.77 | 15.94 | 3.17 | | 4.22 | 3.33 | 3.10 | 1.8% |
| 南投縣政府 | 90 | 90.00 | 215.79 | 125.79 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.9% |
| 台南市政府 | 40 | 22.00 | 37.37 | 15.37 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.1% |
| 高雄市政府 | 80 | 45.00 | 29.95 | | 15.05 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 3.3% |
| 屏東縣政府 | 520 | 253.23 | 301.16 | 47.93 | | 2.28 | 7.08 | 6.03 | 33.4% |
| 花蓮縣政府 | 50 | 31.05 | 72.18 | 41.13 | | 2.71 | 3.11 | 3.62 | 8.0% |
| 台東縣政府 | 30 | 30.00 | 42.32 | 12.32 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.7% |
| 合計 | 995 | 608.53 | 901.71 | 293.18 | | 15.25 | 17.37 | 16.47 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*高雄市政府荖濃溪新威大橋上游斷面 20~28 河段疏濬(左、右岸)因 5 月梅雨便道毀損，已停止出料，其不足量已由七河局補足。另該府將另案辦理斜張橋上下游及旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬案，預計 10 月開始出料。

附表 6 109 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 08 月 30 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1364 | 986.35 | 1789.71 | 803.37 | | 16.84 | 22.95 | 20.80 | 43.5% |
| 水庫單位 | 1133 | 742.12 | 1135.84 | 393.71 | | 20.64 | 29.34 | 26.49 | 27.6% |
| 林務局水保局 | 340 | 246.34 | 282.63 | 36.29 | | 4.71 | 2.60 | 7.60 | 6.9% |
| 地方政府 | 995 | 608.53 | 901.71 | 293.18 | | 15.25 | 17.37 | 16.47 | 21.9% |
| 合計 | 3832 | 2583.34 | 4109.89 | 1526.55 | | 57.44 | 72.26 | 71.36 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 109 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 109 年 08 月 30 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 74 | 55 | 55.96 | 29.09 | 65.26 | 十河局 | |
| | 中港溪 | 34 | 0 | 7.14 | 0 | 11.10 | 苗栗縣政府 | |
| | 和平溪 | 108 | 65 | 78.21 | 47.81 | 93.81 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 175 | 95 | 59.54 | 35.00 | 153.53 | 一河局 | 50.52 |
| | | | | 68.82 | 59.74 | | 宜蘭縣政府 | 103.01 |
| 石門水庫 | 291 | 165 | 197.00 | 102.68 | 209.30 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 44 | 30 | 34.25 | 20.90 | 48.04 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 151 | 97 | 60.36 | 25.50 | 113.85 | 三河局 | 45.25 |
| | | | | 74.40 | 64.74 | | 苗栗縣政府 | 68.60 |
| | 大甲溪 | 118 | 110 | 35.53 | 23.85 | 64.27 | 三河局 | 48.33 |
| | | | | 12.77 | 12.77 | | 台中市政府 | 15.94 |
| | 烏溪 | 63 | 33 | 13.14 | 14.94 | 28.32 | 三河局 | 6.90 |
| | | | | 22.02 | 0 | | 南投縣政府 | 21.42 |
| | 濁水溪 | 544 | 390 | 263.61 | 274.42 | 543.57 | 四河局 | 349.20 |
| | | | | 185.92 | 90.00 | | 南投縣政府 | 194.37 |
| | 石岡壩 | 26 | 30 | 25.74 | 17.00 | 30.53 | 中水局 | |
| 集集攔河堰 | 81 | 105 | 81.48 | 95.00 | 122.02 | 中水局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 39 | 5 | 36.52 | 3.97 | 24.62 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 29 | 5 | 13.95 | 3.97 | 12.06 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 34 | 30 | 20.37 | 11.87 | 21.00 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 14 | 10 | 14.44 | 9.97 | 7.43 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 199 | 120 | 130.64 | 56.90 | 136.69 | 六河局 | 99.32 |
| | | | | 14.84 | 22.00 | | 台南市政府 | 37.37 |
| | 二仁溪 | 37 | 0 | 21.92 | 0 | 19.89 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 1143 | 980 | 435.05 | 319.68 | 887.09 | 七河局 | 638.10 |
| | | | | 49.31 | 45.00 | | 高雄市政府 | 29.95 |
| | | | | 178.60 | 183.55 | | 屏東縣政府 | 219.04 |
| | 大埔壩 | 15 | 18 | 10.00 | 13.00 | 16.50 | 南水局 | |
| | 曾文水庫 | 467 | 307 | 306.58 | 208.19 | 332.62 | 南水局 | |
| | 高屏堰 | 186 | 180 | 154.49 | 143.16 | 185.79 | 南水局 | |
| 阿公店水庫 | 23 | 11 | 15.27 | 6.37 | 24.22 | 南水局 | | |
| 牡丹水庫 | 23 | 15 | 9.66 | 4.72 | 11.28 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 2 | 2 | 0.00 | 0 | 0.20 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 15 | 14 | 14.77 | 14.00 | 17.07 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 106 | 95 | 68.71 | 53.68 | 102.93 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 191 | 115 | 75.30 | 40.81 | 190.35 | 九河局 | 139.98 |
| 44.90 | | | | 31.05 | 花蓮縣政府 | | 50.37 | |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 70 | 70 | 69.68 | 69.68 | 82.12 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 61 | 30 | 61.18 | 30.00 | 42.32 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管河川 | 37 | 0 | 17.77 | 0 | 21.81 | 花蓮縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 25 | 10 | 9.62 | 0 | 4.29 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南水利會管轄水庫(壩) | 109 | 89 | 67.52 | 52.84 | 66.11 | 嘉南水利會 | | |
| 苗栗水利會管轄水庫(壩) | 16 | 16 | 1.97 | 1.97 | 6.70 | 苗栗水利會 | | |
| 翡管局管轄水庫(壩) | 1 | 0 | 0.69 | 0.00 | 0.06 | 翡管局 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 120 | 72 | 73.38 | 29.83 | 47.96 | 台電公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 154 | 124 | 87.04 | 67.36 | 82.55 | 自來水公司 | | |
| 合計 | 4824 | 3492 | 3280 | 2337 | 3827 | | | |

附表 8 109 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 109 年 08 月 30 日 | | | |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------|--------|------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 37.00 | 50.00 | 28.00 | 45.36 | 17.36 | |
| | | 抽泥 | 115.00 | 115.00 | 74.68 | 163.94 | 89.26 | |
| | | 合計 | 152.00 | 165.00 | 102.68 | 209.30 | 106.62 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 抽泥 | 2.90 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | |
| | | 陸挖 | 0 | 30.00 | 17.00 | 26.00 | 9.00 | |
| | | 合計 | 2.90 | 30.00 | 17.00 | 30.53 | 13.53 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 81.48 | 105.00 | 95.00 | 122.02 | 27.02 | |
| | | 合計 | 81.48 | 105.00 | 95.00 | 122.02 | 27.02 | |
| 南水局 | 大埔壩 | 陸挖 | 15.00 | 18.00 | 13.00 | 16.50 | 3.50 | |
| | | 合計 | 15.00 | 18.00 | 13.00 | 16.50 | 3.50 | |
| | 曾文水庫 | 陸挖 | 32.00 | 32.00 | 24.00 | 26.05 | 2.05 | |
| | | 水力排砂 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 10.58 | |
| | | 抽泥 | 275.00 | 275.00 | 184.19 | 295.99 | 111.80 | |
| | | 合計 | 467.00 | 307.00 | 208.19 | 332.62 | 124.43 | |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 70.00 | 150.00 | 121.26 | 155.89 | 34.63 | |
| | | 抽泥 | 30.00 | 30.00 | 21.90 | 29.90 | 8.00 | |
| | | 合計 | 100.00 | 180.00 | 143.16 | 185.79 | 42.63 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 3.44 | 5.32 | 1.88 | |
| | | 水力排砂 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 14.12 | |
| | | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 2.94 | 4.78 | 1.84 | |
| | | 合計 | 23.00 | 11.00 | 6.37 | 24.22 | 17.84 | |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0.20 | 0.20 | |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0.20 | 0.20 | |
| | 牡丹水庫 | 水力排砂 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | |
| | | 抽泥 | 14.50 | 14.50 | 4.72 | 10.81 | 6.09 | |
| 合計 | | 22.50 | 14.50 | 4.72 | 11.28 | 6.56 | | |
| 台電公司 | 霧社水庫 | 水力排砂 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | | 陸挖 | 20.00 | 20.00 | 9.94 | 6.70 | | 3.24 |
| | | 合計 | 35.00 | 20.00 | 9.94 | 6.92 | | 3.02 |
| | 德基水庫 | 抽泥 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 7.04 | 5.04 | |
| | | 合計 | 6.00 | 20.00 | 2.00 | 7.04 | 5.04 | |
| | 馬鞍壩 | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 24.00 | 12.00 | |
| | 士林堰 | 陸挖 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | |
| | | 合計 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 日月潭水庫 | 陸挖 | 0 | 3.00 | 0.89 | 0 | | 0.89 | |
| | 合計 | 0 | 3.00 | 0.89 | 0 | | 0.89 | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | |
| | | 抽泥 | 80.00 | 80.00 | 39.68 | 62.00 | 22.32 | |
| | | 合計 | 90.00 | 90.00 | 45.68 | 72.00 | 26.32 | |
| | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 9.50 | 9.50 | 5.75 | 4.05 | | 1.70 |
| | | 合計 | 9.50 | 9.50 | 5.75 | 4.05 | | 1.70 |
| | 澄清湖 | 抽泥 | 21.00 | 21.00 | 12.94 | 3.50 | | 9.44 |
| | | 合計 | 21.00 | 21.00 | 12.94 | 3.50 | | 9.44 |
| 鳳山水庫 | 抽泥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| | 合計 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| 翡管局 | 翡翠水庫 | 水力排砂 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| | | 合計 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | |
| 苗栗水利會 | 明德水庫 | 抽泥 | 8.00 | 8.00 | 0.97 | 0 | | 0.97 |
| | | 陸挖 | 8.00 | 8.00 | 1.00 | 6.70 | 5.70 | |
| | | 合計 | 16.00 | 16.00 | 1.97 | 6.70 | 4.73 | |
| 嘉南水利會 | 白河水庫 | 陸挖 | 60.00 | 60.00 | 44.00 | 36.55 | | 7.45 |
| | | 抽泥 | 15.00 | 15.00 | 4.94 | 9.86 | 4.92 | |
| | | 合計 | 75.00 | 75.00 | 48.94 | 46.41 | | 2.53 |
| | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 14.00 | 14.00 | 3.90 | 19.70 | 15.80 | |
| 合計 | | 14.00 | 14.00 | 3.90 | 19.70 | 15.80 | | |
| 總計 | | 陸挖 | 386.23 | 538.50 | 388.27 | 502.38 | 114.10 | |
| | | 抽泥 | 583.40 | 594.50 | 353.85 | 608.01 | 254.15 | |
| | | 水力排砂 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 25.45 | 25.45 | |
| | | 合計 | 1165.63 | 1133.00 | 742.12 | 1135.84 | 393.70 | |