

109 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：2020/10/6

經濟部水利署

109 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 10 月 4 日止，累計目標量為 2898 萬立方公尺，累計執行量為 4416 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2359 萬立方公尺 | | 水庫清淤 1133 萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺 | | 合計 3832 萬 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | |
| | | 1364 萬 | 995 萬 | 833 萬 | 301 萬 | 100 萬 | 240 萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田 水利會 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | |
| 至 109 年 10 月 04 日 | 累計目標量 | 1096.23 | 690.35 | 655.44 | 184.51 | 68.38 | 202.68 | 2897.61 |
| | | 1786.59 | | 839.95 | | 271.07 | | |
| | 累計執行量 | 1884.43 | 1010.03 | 994.54 | 225.06 | 88.44 | 213.20 | 4415.70 |
| | | 2894.46 | | 1219.60 | | 301.64 | | <u>4389.68</u> ^{註3} |
| 達成率 ^{註1} | | 138.15% | 101.51% | 119.46% | 74.90% | 88.44% | 88.83% | 115.23% |
| | | 122.70% | | 107.64% | | 88.72% | | 114.6% |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 57.79% | 32.13% | 40.73% | 13.49% | 20.06% | 4.38% | 39.62% |
| | | 46.96% | | 33.51% | | 8.99% | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 1786.85 | 972.66 | 354.04 | 34.00 | 0 | 0 | 3147.55 |
| | 外運回填 ^{註6} | 54.88 | 37.37 | 5.92 | 75.17 | 0 | 21.90 | 195.24 |
| | 現地處理 ^{註7} | 42.70 | 0 | 42.55 | 0 | 88.44 | 191.30 | 364.99 |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 25.73 | 0.29 | 0 | 0 | 26.02 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 566.30 | 115.60 | 0 | 0 | 681.90 |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 |
| | 水利署河川局 | 1884.43 | ■超前□落後 | 788.17 | 宜蘭縣政府 | 127.42 | ■超前□落後 | 67.42 |
| | 北水局 | 236.56 | ■超前□落後 | 116.62 | 苗栗縣政府 | 86.86 | ■超前□落後 | 21.86 |
| | 中水局 | 152.55 | ■超前□落後 | 40.16 | 台中市政府 | 40.27 | ■超前□落後 | 18.98 |
| | 南水局 | 605.43 | ■超前□落後 | 182.31 | 南投縣政府 | 215.79 | ■超前□落後 | 125.79 |
| | 台電公司 | 49.78 | ■超前□落後 | 11.86 | 台南市政府 | 37.37 | ■超前□落後 | 13.85 |
| | 自來水公司 | 91.35 | ■超前□落後 | 10.05 | 高雄市政府 | 29.95 | □超前■落後 | 21.34 |
| | 翡翠局 | 0.07 | ■超前□落後 | 0.07 | 屏東縣政府 | 344.52 | ■超前□落後 | 31.78 |
| | 苗栗水利會 | 6.70 | ■超前□落後 | 2.31 | 花蓮縣政府 | 85.53 | ■超前□落後 | 49.02 |
| | 嘉南水利會 | 77.16 | ■超前□落後 | 16.26 | 台東縣政府 | 42.32 | ■超前□落後 | 12.32 |
| | 林務局 | 88.44 | ■超前□落後 | 20.06 | | | | |
| | 水保局 | 213.20 | ■超前□落後 | 10.52 | | | | |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
| 第 1 季 | 904.42 | 1183.30 | (924.06;259.24) | 413.10 | 111.11 | 1707.51 | 109.1~109.3 | |
| 第 2 季 | 1162.01 | 1022.83 | (626.26;396.57) | 494.87 | 122.51 | 1640.21 | 109.4~109.6 | |
| 第 3 季 | 792.81 | 684.14 | (331.87;352.27) | 309.56 | 65.35 | 1059.05 | 109.7~109.9 | |
| 第 4 季 | 38.33 | 4.19 | (2.24;1.95) | 2.07 | 2.67 | 8.93 | 109.10~109.10.4 | |
| 合計 | 2897.57 | 2894.46 | (1884.43;1010.03) | 1219.60 | 301.64 | 4415.70 | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 109 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 10 月 04 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 100 | 89.78 | 149.05 | 59.27 | | 0.56 | 1.04 | 0.75 | 7.9% |
| 二河局 | 30 | 24.39 | 54.08 | 29.69 | | 0.91 | 1.57 | 1.66 | 2.9% |
| 三河局 | 125 | 84.02 | 112.20 | 28.18 | | 0.67 | 3.64 | 3.25 | 6.0% |
| 四河局 | 300 | 285.65 | 382.87 | 97.22 | | 3.15 | 8.78 | 7.44 | 20.3% |
| 五河局 | 50 | 36.52 | 74.44 | 37.92 | | 2.09 | 2.12 | 2.17 | 4.0% |
| 六河局 | 80 | 62.78 | 130.91 | 68.13 | | 2.40 | 1.78 | 2.83 | 6.9% |
| 七河局 | 450 | 349.52 | 639.95 | 290.43 | | 0.51 | 0.12 | 0.19 | 34.0% |
| 八河局 | 14 | 14.00 | 17.07 | 3.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9% |
| 九河局 | 160 | 113.07 | 256.52 | 143.45 | | 1.67 | 3.66 | 1.72 | 13.6% |
| 十河局 | 55 | 36.53 | 67.34 | 30.81 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.6% |
| 合計 | 1364 | 1096.23 | 1884.43 | 788.17 | | 11.96 | 22.71 | 20.01 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 109 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 10 月 04 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 165 | 119.94 | 236.56 | 116.62 | | 4.25 | 7.38 | 4.40 | 19.4% |
| 中水局 | 135 | 112.39 | 152.55 | 40.16 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.5% |
| 南水局 | 533 | 423.12 | 605.43 | 182.31 | | 1.02 | 4.15 | 4.25 | 49.6% |
| 台電公司 | 72 | 37.92 | 49.78 | 11.86 | | 0.23 | 0.39 | 0.30 | 4.1% |
| 自來水公司 | 124 | 81.30 | 91.35 | 10.05 | | 0.00 | 1.40 | 3.20 | 7.5% |
| 翡翠局 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 苗栗水利會 | 16 | 4.39 | 6.70 | 2.31 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% |
| 嘉南水利會 | 89 | 60.90 | 77.16 | 16.26 | | 1.86 | 1.43 | 4.15 | 6.3% |
| 合計 | 1133 | 839.95 | 1219.60 | 379.64 | | 7.36 | 14.75 | 16.30 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 3 109 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 10 月 04 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 90 | 57.29 | 80.80 | 23.51 | | 0.00 | 1.40 | 3.20 | 7.7% |
| 石門水庫 | 165 | 119.94 | 236.56 | 116.62 | | 4.25 | 7.38 | 4.40 | 22.7% |
| 石岡壩 | 30 | 17.39 | 30.53 | 13.14 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9% |
| 集集攔河堰 | 105 | 95.00 | 122.02 | 27.02 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.7% |
| 曾文水庫 | 307 | 237.23 | 357.72 | 120.49 | | 0.38 | 1.42 | 1.20 | 34.3% |
| 高屏堰 | 180 | 154.36 | 190.69 | 36.33 | | 0.64 | 1.28 | 1.07 | 18.3% |
| 阿公店水庫 | 11 | 11.00 | 25.00 | 14.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.4% |
| 合計 | 888 | 692.20 | 1043.32 | 351.11 | | 5.27 | 11.48 | 9.87 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 109 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 10 月 04 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 100 | 68.38 | 88.44 | 20.06 | | 0.57 | 1.12 | 2.21 | 29.3% |
| 林務局(整坡) | 100 | 68.38 | 88.44 | 20.06 | | 0.57 | 1.12 | 2.21 | |
| 水保局 | 240 | 202.68 | 213.20 | 10.52 | | 2.10 | 2.20 | 1.70 | 70.7% |
| 水保局(整坡) | 219 | 184.55 | 191.30 | 6.75 | | 2.10 | 2.20 | 1.70 | |
| 水保局(外運) | 21 | 18.13 | 21.90 | 3.77 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 340 | 271.07 | 301.64 | 30.58 | | 2.67 | 3.32 | 3.91 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 109 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 10 月 04 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 70 | 60.00 | 127.42 | 67.42 | | 2.75 | 4.46 | 3.93 | 12.6% |
| 苗栗縣政府 | 65 | 65.00 | 86.86 | 21.86 | | 0.84 | 1.66 | 1.30 | 8.6% |
| 台中市政府 | 50 | 21.29 | 40.27 | 18.98 | | 4.76 | 5.58 | 4.94 | 4.0% |
| 南投縣政府 | 90 | 90.00 | 215.79 | 125.79 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.4% |
| 台南市政府 | 40 | 23.52 | 37.37 | 13.85 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.7% |
| 高雄市政府 | 80 | 51.29 | 29.95 | | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.0% |
| 屏東縣政府 | 520 | 312.74 | 344.52 | 31.78 | | 3.44 | 10.78 | 8.90 | 34.1% |
| 花蓮縣政府 | 50 | 36.51 | 85.53 | 49.02 | | 1.46 | 3.40 | 3.14 | 8.5% |
| 台東縣政府 | 30 | 30.00 | 42.32 | 12.32 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.2% |
| 合計 | 995 | 690.35 | 1010.03 | 319.68 | | 13.25 | 25.88 | 22.21 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*高雄市政府荖濃溪新威大橋上游斷面 20~28 河段疏濬(左、右岸)因 5 月梅雨便道毀損，已停止出料，其不足量已由七河局補足。另該府將另案辦理斜張橋上下游及旗山溪與荖濃溪匯流口疏濬案，預計自 11 月~12 月起陸續出料。

附表 6 109 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 10 月 04 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1364 | 1096.23 | 1884.43 | 788.17 | | 11.96 | 22.71 | 20.01 | 42.7% |
| 水庫單位 | 1133 | 839.95 | 1219.60 | 379.64 | | 7.36 | 14.75 | 16.30 | 27.6% |
| 林務局水保局 | 340 | 271.07 | 301.64 | 30.58 | | 2.67 | 3.32 | 3.91 | 6.8% |
| 地方政府 | 995 | 690.35 | 1010.03 | 319.68 | | 13.25 | 25.88 | 22.21 | 22.9% |
| 合計 | 3832 | 2897.60 | 4415.70 | 1518.07 | | 35.24 | 66.66 | 62.43 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 109 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 109 年 10 月 04 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 74 | 55 | 64.82 | 36.53 | 67.34 | 十河局 | |
| | 中港溪 | 34 | 0 | 14.90 | 0 | 18.26 | 苗栗縣政府 | |
| | 和平溪 | 108 | 65 | 86.62 | 54.77 | 98.53 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 175 | 95 | 59.54 | 35.00 | 163.25 | 一河局 | 50.52 |
| | | | | 83.46 | 60.00 | | 宜蘭縣政府 | 112.73 |
| 石門水庫 | 291 | 165 | 257.23 | 119.94 | 236.56 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 44 | 30 | 38.12 | 24.39 | 54.08 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 161 | 97 | 66.08 | 29.21 | 113.85 | 三河局 | 45.25 |
| | | | | 74.71 | 65.00 | | 苗栗縣政府 | 68.60 |
| | 大甲溪 | 118 | 110 | 44.89 | 33.60 | 93.81 | 三河局 | 53.54 |
| | | | | 21.29 | 21.29 | | 台中市政府 | 40.27 |
| | 烏溪 | 63 | 33 | 21.07 | 21.21 | 34.83 | 三河局 | 13.41 |
| | | | | 22.02 | 0 | | 南投縣政府 | 21.42 |
| | 濁水溪 | 544 | 390 | 286.62 | 285.65 | 577.24 | 四河局 | 382.87 |
| | | | | 197.41 | 90.00 | | 南投縣政府 | 194.37 |
| | 石岡壩 | 26 | 30 | 25.74 | 17.39 | 30.53 | 中水局 | |
| 集集攔河堰 | 81 | 105 | 81.48 | 95.00 | 122.02 | 中水局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 39 | 5 | 38.56 | 5.00 | 25.50 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 29 | 5 | 18.18 | 5.00 | 16.45 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 34 | 30 | 24.28 | 16.52 | 24.17 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 15 | 10 | 12.67 | 10.00 | 8.32 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 199 | 120 | 144.10 | 62.77 | 146.65 | 六河局 | 109.28 |
| | | | | 17.16 | 23.52 | | 台南市政府 | 37.37 |
| | 二仁溪 | 39 | 0 | 24.45 | 0 | 21.63 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 1143 | 980 | 498.37 | 349.52 | 922.56 | 七河局 | 639.95 |
| | | | | 52.51 | 51.29 | | 高雄市政府 | 29.95 |
| | | | | 242.08 | 242.74 | | 屏東縣政府 | 252.66 |
| | 大埔壩 | 15 | 18 | 10.00 | 13.00 | 16.50 | 南水局 | |
| | 曾文水庫 | 467 | 307 | 397.23 | 237.23 | 357.72 | 南水局 | |
| | 高屏堰 | 186 | 180 | 165.99 | 154.35 | 190.69 | 南水局 | |
| | 阿公店水庫 | 23 | 11 | 23.00 | 11.00 | 25.00 | 南水局 | |
| 牡丹水庫 | 23 | 15 | 14.64 | 7.51 | 14.92 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 2 | 2 | 0.03 | 0.03 | 0.60 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 15 | 14 | 14.77 | 14.00 | 17.07 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 106 | 95 | 80.20 | 65.29 | 103.82 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 191 | 115 | 88.06 | 47.77 | 210.70 | 九河局 | 152.70 |
| 51.70 | | | | 36.51 | 花蓮縣政府 | | 58.00 | |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 82 | 70 | 70.20 | 70.00 | 91.86 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 61 | 30 | 61.18 | 30.00 | 42.32 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管河川 | 37 | 0 | 23.33 | 0 | 27.53 | 花蓮縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 25 | 10 | 14.02 | 0 | 14.69 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南水利會管轄水庫(壩) | 109 | 89 | 80.90 | 60.90 | 77.16 | 嘉南水利會 | | |
| 苗栗水利會管轄水庫(壩) | 16 | 16 | 4.39 | 4.39 | 6.70 | 苗栗水利會 | | |
| 翡管局管轄水庫(壩) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.07 | 翡管局 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 120 | 72 | 101.59 | 37.92 | 49.78 | 台電公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 154 | 124 | 111.30 | 81.30 | 91.35 | 自來水公司 | | |
| 合計 | | 4849 | 3492 | 3832 | 2627 | 4114 | | |

附表 8 109 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 109 年 10 月 04 日 | | | |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------|--------|-------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 37.00 | 50.00 | 33.65 | 50.13 | 16.48 | |
| | | 抽泥 | 115.00 | 115.00 | 86.29 | 186.43 | 100.14 | |
| | | 合計 | 152.00 | 165.00 | 119.94 | 236.56 | 116.62 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 陸挖 | 0 | 30.00 | 17.39 | 26.00 | 8.61 | |
| | | 抽泥 | 2.90 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | |
| | | 合計 | 2.90 | 30.00 | 17.39 | 30.53 | 13.14 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 81.48 | 105.00 | 95.00 | 122.02 | 27.02 | |
| 合計 | | 81.48 | 105.00 | 95.00 | 122.02 | 27.02 | | |
| 南水局 | 大埔壩 | 陸挖 | 15.00 | 18.00 | 13.00 | 16.50 | 3.50 | |
| | | 合計 | 15.00 | 18.00 | 13.00 | 16.50 | 3.50 | |
| | 曾文水庫 | 陸挖 | 32.00 | 32.00 | 24.00 | 26.05 | 2.05 | |
| | | 水力排砂 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 10.58 | |
| | | 抽泥 | 275.00 | 275.00 | 213.23 | 321.09 | 107.86 | |
| | | 合計 | 467.00 | 307.00 | 237.23 | 357.72 | 120.49 | |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 70.00 | 150.00 | 129.97 | 155.89 | 25.92 | |
| | | 抽泥 | 30.00 | 30.00 | 24.39 | 34.80 | 10.41 | |
| | | 合計 | 100.00 | 180.00 | 154.35 | 190.69 | 36.33 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.32 | | 0.68 |
| | | 水力排砂 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | |
| | | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| | | 合計 | 23.00 | 11.00 | 11.00 | 25.00 | 14.00 | |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 2.00 | 2.00 | 0.03 | 0.60 | 0.57 | |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 0.03 | 0.60 | 0.57 | |
| 牡丹水庫 | 水力排砂 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.47 | | |
| | 抽泥 | 14.50 | 14.50 | 7.51 | 14.45 | 6.94 | | |
| | 合計 | 22.50 | 14.50 | 7.51 | 14.92 | 7.41 | | |
| 台電公司 | 霧社水庫 | 陸挖 | 20.00 | 20.00 | 12.82 | 8.52 | | 4.30 |
| | | 水力排砂 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | | 合計 | 35.00 | 20.00 | 12.82 | 8.74 | | 4.08 |
| | 德基水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 3.13 | 7.04 | 3.91 | |
| | | 抽泥 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 6.00 | 20.00 | 3.13 | 7.04 | 3.91 | |
| | 馬鞍壩 | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 15.39 | 24.00 | 8.61 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 15.39 | 24.00 | 8.61 | |
| | 士林堰 | 陸挖 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | |
| | | 合計 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 日月潭水庫 | 陸挖 | 0 | 3.00 | 1.58 | 0 | | 1.58 | |
| | 合計 | 0 | 3.00 | 1.58 | 0 | | 1.58 | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | |
| | | 抽泥 | 80.00 | 80.00 | 51.29 | 70.80 | 19.51 | |
| | | 合計 | 90.00 | 90.00 | 57.29 | 80.80 | 23.51 | |
| | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 9.50 | 9.50 | 5.75 | 4.05 | | 1.70 |
| | | 合計 | 9.50 | 9.50 | 5.75 | 4.05 | | 1.70 |
| | 澄清湖 | 抽泥 | 21.00 | 21.00 | 15.26 | 3.50 | | 11.76 |
| 合計 | | 21.00 | 21.00 | 15.26 | 3.50 | | 11.76 | |
| 鳳山水庫 | 抽泥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| | 合計 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| 翡管局 | 翡翠水庫 | 水力排砂 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| | | 合計 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | |
| 苗栗水利會 | 明德水庫 | 陸挖 | 8.00 | 8.00 | 1.13 | 6.70 | 5.57 | |
| | | 抽泥 | 8.00 | 8.00 | 3.26 | 0 | | 3.26 |
| | | 合計 | 16.00 | 16.00 | 4.39 | 6.70 | 2.31 | |
| 嘉南水利會 | 白河水庫 | 陸挖 | 60.00 | 60.00 | 44.00 | 38.86 | | 5.14 |
| | | 抽泥 | 15.00 | 15.00 | 8.39 | 12.30 | 3.91 | |
| | | 合計 | 75.00 | 75.00 | 52.39 | 51.16 | | 1.23 |
| | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 14.00 | 14.00 | 8.52 | 26.00 | 17.48 | |
| 合計 | | 14.00 | 14.00 | 8.52 | 26.00 | 17.48 | | |
| 總計 | | 陸挖 | 386.23 | 538.50 | 413.82 | 511.68 | 97.84 | |
| | | 抽泥 | 583.40 | 594.50 | 426.12 | 681.90 | 255.76 | |
| | | 水力排砂 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 26.02 | 26.02 | |
| | | 合計 | 1165.63 | 1133.00 | 839.94 | 1219.60 | 379.62 | |