

109 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：2020/11/10

經濟部水利署

109 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 8 日止，累計目標量為 3248 萬立方公尺，累計執行量為 4781 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2359 萬立方公尺 | | 水庫清淤 1133 萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺 | | 合計 3832 萬 | | |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|----|--|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | | | |
| | | 1364 萬 | 995 萬 | 833 萬 | 301 萬 | 100 萬 | 240 萬 | | | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田 水利會 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | | | |
| 至 109 年 11 月 08 日 | 累計目標量 | 1207.68 | 797.79 | 722.75 | 221.35 | 81.34 | 217.47 | 3248.37 | | |
| | | 2005.47 | | 944.10 | | 298.80 | | | | |
| | 累計執行量 | 1983.05 | 1177.25 | 1045.35 | 253.97 | 98.29 | 223.45 | 4781.36 | | |
| | | 3160.30 | | 1299.32 | | 321.74 | | 4749.00 ^{註3} | | |
| 達成率 ^{註1} | | 145.38% | 118.32% | 125.57% | 84.52% | 98.29% | 93.10% | 124.77% | | |
| | | 133.97% | | 114.68% | | 94.63% | | 123.9% | | |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 56.85% | 38.14% | 38.75% | 10.86% | 16.95% | 2.49% | 40.00% | | |
| | | 48.95% | | 31.35% | | 6.75% | | | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 1882.10 | 1109.52 | 367.55 | 34.30 | 0 | 0 | 3393.47 | | |
| | 外運回填 ^{註6} | 58.25 | 37.37 | 6.31 | 85.33 | 0 | 22.40 | 209.66 | | |
| | 現地處理 ^{註7} | 42.70 | 30.36 | 45.58 | 0 | 98.29 | 201.05 | 417.98 | | |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 25.82 | 6.54 | 0 | 0 | 32.36 | | |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 600.09 | 127.80 | 0 | 0 | 727.89 | | |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | |
| | 水利署河川局 | 1983.05 | ■超前□落後 | 775.39 | 宜蘭縣政府 | 139.62 | ■超前□落後 | 78.29 | | |
| | 北水局 | 268.66 | ■超前□落後 | 131.39 | 苗栗縣政府 | 141.22 | ■超前□落後 | 76.22 | | |
| | 中水局 | 152.55 | ■超前□落後 | 34.88 | 台中市政府 | 50.00 | ■超前□落後 | 16.80 | | |
| | 南水局 | 624.14 | ■超前□落後 | 156.32 | 南投縣政府 | 226.85 | ■超前□落後 | 136.85 | | |
| | 台電公司 | 57.44 | ■超前□落後 | 10.11 | 台南市政府 | 37.37 | ■超前□落後 | 8.64 | | |
| | 自來水公司 | 107.10 | ■超前□落後 | 11.22 | 高雄市政府 | 34.14 | □超前■落後 | 28.53 | | |
| | 翡翠局 | 0.07 | ■超前□落後 | 0.07 | 屏東縣政府 | 387.15 | ■超前□落後 | 2.15 | | |
| | 苗栗水利會 | 6.70 | □超前■落後 | 1.63 | 花蓮縣政府 | 88.22 | ■超前□落後 | 46.37 | | |
| | 嘉南水利會 | 82.66 | ■超前□落後 | 12.86 | 台東縣政府 | 72.68 | ■超前□落後 | 42.68 | | |
| | 林務局 | 98.29 | ■超前□落後 | 16.95 | | | | | | |
| | 水保局 | 223.45 | ■超前□落後 | 5.98 | | | | | | |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 | | |
| 第 1 季 | 904.42 | 1183.30 | (924.06;259.24) | 413.10 | 111.11 | 1707.51 | 109.1~109.3 | | | |
| 第 2 季 | 1162.01 | 1022.83 | (626.26;396.57) | 494.87 | 122.51 | 1640.21 | 109.4~109.6 | | | |
| 第 3 季 | 792.81 | 741.64 | (335.17;406.47) | 315.46 | 65.35 | 1122.45 | 109.7~109.9 | | | |
| 第 4 季 | 389.12 | 212.53 | (97.56;114.97) | 75.89 | 22.77 | 311.19 | 109.10~109.11.8 | | | |
| 合計 | 3248.36 | 3160.30 | (1983.05;1177.25) | 1299.32 | 321.74 | 4781.36 | | | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 109 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 08 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 100 | 96.33 | 152.26 | 55.93 | | 0.77 | 0.76 | 0.59 | 7.7% |
| 二河局 | 30 | 27.80 | 56.35 | 28.55 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8% |
| 三河局 | 125 | 102.73 | 123.86 | 21.13 | | 2.31 | 0.67 | 3.08 | 6.2% |
| 四河局 | 300 | 291.33 | 409.40 | 118.07 | | 10.28 | 5.57 | 3.96 | 20.6% |
| 五河局 | 50 | 41.33 | 83.10 | 41.77 | | 0.85 | 2.18 | 1.98 | 4.2% |
| 六河局 | 80 | 69.60 | 155.93 | 86.33 | | 4.54 | 5.14 | 3.64 | 7.9% |
| 七河局 | 450 | 389.33 | 643.42 | 254.09 | | 0.60 | 0.86 | 0.96 | 32.4% |
| 八河局 | 14 | 14.00 | 17.07 | 3.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.9% |
| 九河局 | 160 | 131.40 | 273.78 | 142.38 | | 6.30 | 5.86 | 1.04 | 13.8% |
| 十河局 | 55 | 43.81 | 67.88 | 24.07 | | 0.00 | 0.24 | 0.30 | 3.4% |
| 合計 | 1364 | 1207.68 | 1983.05 | 775.39 | | 25.65 | 21.28 | 15.55 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 109 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 08 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 165 | 137.27 | 268.66 | 131.39 | | 7.11 | 5.54 | 6.78 | 20.7% |
| 中水局 | 135 | 117.67 | 152.55 | 34.88 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.7% |
| 南水局 | 533 | 467.82 | 624.14 | 156.32 | | 1.34 | 3.24 | 3.40 | 48.0% |
| 台電公司 | 72 | 47.33 | 57.44 | 10.11 | | 2.08 | 1.43 | 1.37 | 4.4% |
| 自來水公司 | 124 | 95.88 | 107.10 | 11.22 | | 0.80 | 2.70 | 2.50 | 8.2% |
| 翡翠局 | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 苗栗水利會 | 16 | 8.33 | 6.70 | | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% |
| 嘉南水利會 | 89 | 69.80 | 82.66 | 12.86 | | 0.18 | 1.19 | 0.29 | 6.4% |
| 合計 | 1133 | 944.10 | 1299.32 | 355.22 | | 11.51 | 14.10 | 14.34 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*苗栗縣水利會因目前水位偏低，以續存水量於水庫為優先，目前抽泥進度落後，將視水位持續辦理陸挖作業增加清淤量。

附表 3 109 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 08 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 90 | 69.20 | 96.55 | 27.35 | | 0.80 | 2.70 | 2.50 | 8.8% |
| 石門水庫 | 165 | 137.27 | 268.66 | 131.39 | | 7.11 | 5.54 | 6.78 | 24.4% |
| 石岡壩 | 30 | 21.33 | 30.53 | 9.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8% |
| 集集攔河堰 | 105 | 96.33 | 122.02 | 25.69 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.1% |
| 曾文水庫 | 307 | 266.47 | 360.03 | 93.56 | | 0.97 | 0.72 | 0.62 | 32.6% |
| 高屏堰 | 180 | 166.03 | 199.60 | 33.57 | | 0.00 | 0.58 | 1.38 | 18.1% |
| 阿公店水庫 | 11 | 11.00 | 25.39 | 14.39 | | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 2.3% |
| 合計 | 888 | 767.64 | 1102.78 | 335.15 | | 9.05 | 9.71 | 11.45 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 109 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 08 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 100 | 81.34 | 98.29 | 16.95 | | 2.03 | 1.74 | 0.97 | 30.5% |
| 林務局(整坡) | 100 | 81.34 | 98.29 | 16.95 | | 2.03 | 1.74 | 0.97 | |
| 水保局 | 240 | 217.47 | 223.45 | 5.98 | | 1.65 | 1.60 | 1.70 | 69.5% |
| 水保局(整坡) | 219 | 198.20 | 201.05 | 2.85 | | 1.65 | 1.60 | 1.70 | |
| 水保局(外運) | 21 | 19.27 | 22.40 | 3.13 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 340 | 298.80 | 321.74 | 22.93 | | 3.68 | 3.34 | 2.67 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 109 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 08 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 70 | 61.33 | 139.62 | 78.29 | | 5.08 | 1.29 | 0.00 | 11.9% |
| 苗栗縣政府 | 65 | 65.00 | 141.22 | 76.22 | | 3.71 | 6.77 | 6.88 | 12.0% |
| 台中市政府 | 50 | 33.20 | 50.00 | 16.80 | | 0.00 | 0.00 | 1.55 | 4.2% |
| 南投縣政府 | 90 | 90.00 | 226.85 | 136.85 | | 3.21 | 4.45 | 3.40 | 19.3% |
| 台南市政府 | 40 | 28.73 | 37.37 | 8.64 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.2% |
| 高雄市政府 | 80 | 62.67 | 34.14 | | 28.53 | 4.19 | 0.00 | 0.00 | 2.9% |
| 屏東縣政府 | 520 | 385.00 | 387.15 | 2.15 | | 16.99 | 8.75 | 8.28 | 32.9% |
| 花蓮縣政府 | 50 | 41.85 | 88.22 | 46.37 | | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 7.5% |
| 台東縣政府 | 30 | 30.00 | 72.68 | 42.68 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.2% |
| 合計 | 995 | 797.79 | 1177.25 | 379.47 | | 33.45 | 21.26 | 20.11 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*高雄市政府荖濃溪新威大橋上游斷面 20~28 河段疏濬(左、右岸)因 5 月梅雨便道毀損，已停止出料，其不足量已由七河局補足。另該府辦理斜張橋上下游疏濬案已於 11 月 2 日開始出料及荖濃溪動和段疏濬案已於 11 月 3 日開始出料。

附表 6 109 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 08 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1364 | 1207.68 | 1983.05 | 775.39 | | 25.65 | 21.28 | 15.55 | 41.5% |
| 水庫單位 | 1133 | 944.10 | 1299.32 | 355.22 | | 11.51 | 14.10 | 14.34 | 27.2% |
| 林務局水保局 | 340 | 298.80 | 321.74 | 22.93 | | 3.68 | 3.34 | 2.67 | 6.7% |
| 地方政府 | 995 | 797.79 | 1177.25 | 379.47 | | 33.45 | 21.26 | 20.11 | 24.6% |
| 合計 | 3832 | 3248.37 | 4781.36 | 1533.01 | | 74.29 | 59.98 | 52.67 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 109 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 109 年 11 月 08 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 74 | 55 | 71.54 | 43.81 | 67.88 | 十河局 | |
| | 中港溪 | 34 | 0 | 22.65 | 0 | 27.62 | 苗栗縣政府 | |
| | 和平溪 | 108 | 65 | 94.96 | 61.33 | 101.74 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 175 | 95 | 59.54 | 35.00 | 169.05 | 一河局 | 50.52 |
| | | | | 98.09 | 60.00 | | 宜蘭縣政府 | 118.53 |
| 石門水庫 | 291 | 165 | 280.60 | 137.27 | 268.66 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 44 | 30 | 41.80 | 27.80 | 56.35 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 213 | 97 | 73.15 | 32.00 | 158.85 | 三河局 | 45.25 |
| | | | | 119.71 | 65.00 | | 苗栗縣政府 | 113.60 |
| | 大甲溪 | 118 | 110 | 54.24 | 43.53 | 109.09 | 三河局 | 59.09 |
| | | | | 32.67 | 33.20 | | 台中市政府 | 50.00 |
| | 烏溪 | 63 | 33 | 28.99 | 27.20 | 40.94 | 三河局 | 19.52 |
| | | | | 22.02 | 0 | | 南投縣政府 | 21.42 |
| | 濁水溪 | 589 | 390 | 332.71 | 291.33 | 614.83 | 四河局 | 409.40 |
| | | | | 208.28 | 90.00 | | 南投縣政府 | 205.43 |
| | 石岡壩 | 26 | 30 | 25.74 | 21.33 | 30.53 | 中水局 | |
| 集集攔河堰 | 81 | 105 | 81.48 | 96.33 | 122.02 | 中水局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 39 | 5 | 38.56 | 5.00 | 26.76 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 29 | 5 | 22.39 | 5.00 | 18.15 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 34 | 30 | 28.18 | 21.33 | 29.73 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 15 | 10 | 13.82 | 10.00 | 8.46 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 203 | 120 | 157.28 | 69.60 | 164.46 | 六河局 | 127.09 |
| | | | | 19.43 | 28.73 | | 台南市政府 | 37.37 |
| | 二仁溪 | 36 | 0 | 28.00 | 0 | 28.84 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 1306 | 980 | 563.60 | 389.33 | 958.81 | 七河局 | 643.42 |
| | | | | 57.88 | 62.67 | | 高雄市政府 | 34.14 |
| | | | | 308.84 | 315.00 | | 屏東縣政府 | 281.25 |
| | 大埔壩 | 15 | 18 | 10.67 | 13.67 | 18.53 | 南水局 | |
| | 曾文水庫 | 467 | 307 | 426.47 | 266.47 | 360.03 | 南水局 | |
| | 高屏堰 | 186 | 180 | 178.14 | 166.03 | 199.60 | 南水局 | |
| 阿公店水庫 | 23 | 11 | 23.00 | 11.00 | 25.39 | 南水局 | | |
| 牡丹水庫 | 23 | 15 | 18.24 | 10.24 | 19.99 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 2 | 2 | 0.41 | 0.41 | 0.60 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 15 | 14 | 14.77 | 14.00 | 17.07 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 106 | 95 | 90.54 | 76.80 | 109.42 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 220 | 115 | 119.23 | 54.60 | 224.36 | 九河局 | 164.36 |
| 58.59 | | | | 41.85 | 花蓮縣政府 | | 60.00 | |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 89 | 70 | 73.61 | 70.00 | 105.90 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 62 | 30 | 61.55 | 30.00 | 72.68 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管河川 | 37 | 0 | 28.87 | 0 | 28.22 | 花蓮縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 25 | 10 | 18.52 | 1.33 | 21.09 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南水利會管轄水庫(壩) | 109 | 89 | 89.80 | 69.80 | 82.66 | 嘉南水利會 | | |
| 苗栗水利會管轄水庫(壩) | 16 | 16 | 8.33 | 8.33 | 6.70 | 苗栗水利會 | | |
| 翡管局管轄水庫(壩) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.07 | 翡管局 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 120 | 72 | 108.98 | 47.33 | 57.44 | 台電公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 154 | 124 | 125.88 | 95.88 | 107.10 | 自來水公司 | | |
| 合計 | | 5149 | 3492 | 4343 | 2950 | 4460 | | |

附表 8 109 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 109 年 11 月 08 日 | | | |
|-------|-------|------|---------|---------|---------------------|---------|--------|-------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 37.00 | 50.00 | 39.60 | 58.50 | 18.90 | |
| | | 抽泥 | 115.00 | 115.00 | 97.67 | 210.16 | 112.49 | |
| | | 合計 | 152.00 | 165.00 | 137.27 | 268.66 | 131.39 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 陸挖 | 0 | 30.00 | 21.33 | 26.00 | 4.67 | |
| | | 抽泥 | 2.90 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | |
| | | 合計 | 2.90 | 30.00 | 21.33 | 30.53 | 9.20 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 81.48 | 105.00 | 96.33 | 122.02 | 25.69 | |
| | | 合計 | 81.48 | 105.00 | 96.33 | 122.02 | 25.69 | |
| 南水局 | 大埔壩 | 陸挖 | 15.00 | 18.00 | 13.67 | 18.53 | 4.86 | |
| | | 合計 | 15.00 | 18.00 | 13.67 | 18.53 | 4.86 | |
| | 曾文水庫 | 陸挖 | 32.00 | 32.00 | 24.80 | 27.05 | 2.25 | |
| | | 水力排砂 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 10.58 | |
| | | 抽泥 | 275.00 | 275.00 | 241.67 | 322.40 | 80.73 | |
| | | 合計 | 467.00 | 307.00 | 266.47 | 360.03 | 93.56 | |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 70.00 | 150.00 | 138.50 | 161.03 | 22.53 | |
| | | 抽泥 | 30.00 | 30.00 | 27.53 | 38.57 | 11.04 | |
| | | 合計 | 100.00 | 180.00 | 166.03 | 199.60 | 33.57 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 5.71 | | 0.29 |
| | | 水力排砂 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | |
| | | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| | | 合計 | 23.00 | 11.00 | 11.00 | 25.39 | 14.39 | |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 2.00 | 2.00 | 0.41 | 0.60 | 0.19 | |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 0.41 | 0.60 | 0.19 | |
| | 牡丹水庫 | 水力排砂 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | |
| | | 抽泥 | 14.50 | 14.50 | 10.24 | 19.43 | 9.19 | |
| | | 合計 | 22.50 | 14.50 | 10.24 | 19.99 | 9.75 | |
| | 台電公司 | 德基水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 4.27 | 7.68 | 3.41 |
| 抽泥 | | | 0 | 14.00 | 1.33 | 0 | | 1.33 |
| 合計 | | | 6.00 | 20.00 | 5.60 | 7.68 | 2.08 | |
| 馬鞍壩 | | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 18.80 | 24.30 | 5.50 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 18.80 | 24.30 | 5.50 | |
| 霧社水庫 | | 陸挖 | 20.00 | 20.00 | 15.67 | 15.24 | | 0.43 |
| | | 水力排砂 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| 士林堰 | | 合計 | 35.00 | 20.00 | 15.67 | 15.46 | | 0.21 |
| | | 陸挖 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 日月潭水庫 | | 合計 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | |
| | 陸挖 | 0 | 3.00 | 2.26 | 0 | | 2.26 | |
| 合計 | 陸挖 | 0 | 3.00 | 2.26 | 0 | | 2.26 | |
| | 合計 | 0 | 3.00 | 2.26 | 0 | | 2.26 | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 6.53 | 10.00 | 3.47 | |
| | | 水力排砂 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 抽泥 | 80.00 | 80.00 | 62.67 | 80.30 | 17.63 | |
| | | 合計 | 120.00 | 90.00 | 69.20 | 96.55 | 27.35 | |
| | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 9.50 | 9.50 | 6.15 | 4.05 | | 2.10 |
| | | 合計 | 9.50 | 9.50 | 6.15 | 4.05 | | 2.10 |
| | 澄清湖 | 抽泥 | 21.00 | 21.00 | 17.53 | 3.50 | | 14.03 |
| | | 合計 | 21.00 | 21.00 | 17.53 | 3.50 | | 14.03 |
| 鳳山水庫 | 抽泥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| | 合計 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| 翡翠水庫 | 水力排砂 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | | |
| | 合計 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | | |
| 苗栗水利會 | 明德水庫 | 陸挖 | 8.00 | 8.00 | 2.80 | 6.70 | 3.90 | |
| | | 抽泥 | 8.00 | 8.00 | 5.53 | 0 | | 5.53 |
| | | 合計 | 16.00 | 16.00 | 8.33 | 6.70 | | 1.63 |
| 嘉南水利會 | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 14.00 | 14.00 | 12.53 | 26.00 | 13.47 | |
| | | 合計 | 14.00 | 14.00 | 12.53 | 26.00 | 13.47 | |
| | 白河水庫 | 陸挖 | 60.00 | 60.00 | 45.60 | 41.66 | | 3.94 |
| | | 抽泥 | 15.00 | 15.00 | 11.67 | 15.00 | 3.33 | |
| | | 合計 | 75.00 | 75.00 | 57.27 | 56.66 | | 0.61 |
| 總計 | | 陸挖 | 386.23 | 538.50 | 447.72 | 539.07 | 91.35 | |
| | | 抽泥 | 583.40 | 594.50 | 496.37 | 727.89 | 231.52 | |
| | | 水力排砂 | 226.00 | 0.00 | 0.00 | 32.36 | 32.36 | |
| | | 合計 | 1195.63 | 1133.00 | 944.10 | 1299.32 | 355.23 | |