

109 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：2020/12/1

經濟部水利署

109 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 11 月 29 日止，累計目標量為 3490 萬立方公尺，累計執行量為 5039 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2359 萬立方公尺 | | 水庫清淤 1133 萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺 | | 合計 3832 萬 |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | |
| | | 1364 萬 | 995 萬 | 833 萬 | 301 萬 | 100 萬 | 240 萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田 水利署 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | |
| 至 109 年 11 月 29 日 | 累計目標量 | 1274.80 | 877.03 | 771.19 | 251.51 | 88.88 | 226.57 | 3489.99 |
| | | 2151.83 | | 1022.71 | | 315.45 | | |
| | 累計執行量 | 2073.37 | 1292.59 | 1077.02 | 265.32 | 101.90 | 229.05 | 5039.25 |
| | | 3365.96 | | 1342.34 | | 330.95 | | 5006.64 ^{註3} |
| 達成率 ^{註1} | | 152.01% | 129.91% | 129.37% | 88.29% | 101.90% | 95.44% | 131.50% |
| | | 142.69% | | 118.48% | | 97.34% | | 130.7% |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 58.55% | 41.76% | 36.74% | 4.60% | 13.02% | 1.03% | 40.43% |
| | | 51.47% | | 28.21% | | 4.56% | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 1957.86 | 1224.86 | 372.73 | 35.20 | 0 | 0 | 3590.65 |
| | 外運回填 ^{註6} | 60.67 | 37.37 | 6.91 | 92.80 | 0 | 22.40 | 220.15 |
| | 現地處理 ^{註7} | 54.84 | 30.36 | 52.16 | 0 | 101.90 | 206.65 | 445.91 |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 25.82 | 6.79 | 0 | 0 | 32.61 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 619.40 | 130.53 | 0 | 0 | 749.93 |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 |
| | 水利署河川局 | 2073.37 | ■超前□落後 | 798.58 | 宜蘭縣政府 | 152.37 | ■超前□落後 | 87.54 |
| | 北水局 | 287.78 | ■超前□落後 | 139.31 | 苗栗縣政府 | 145.05 | ■超前□落後 | 80.05 |
| | 中水局 | 152.55 | ■超前□落後 | 27.88 | 台中市政府 | 50.00 | ■超前□落後 | 8.40 |
| | 南水局 | 636.69 | ■超前□落後 | 138.63 | 南投縣政府 | 228.43 | ■超前□落後 | 138.43 |
| | 台電公司 | 65.09 | ■超前□落後 | 9.29 | 台南市政府 | 37.37 | ■超前□落後 | 4.09 |
| | 自來水公司 | 108.60 | ■超前□落後 | 1.87 | 高雄市政府 | 52.17 | □超前■落後 | 17.50 |
| | 翡翠局 | 0.08 | ■超前□落後 | 0.08 | 屏東縣政府 | 461.31 | ■超前□落後 | 23.81 |
| | 苗栗管理處 | 6.70 | □超前■落後 | 5.13 | 花蓮縣政府 | 93.21 | ■超前□落後 | 48.07 |
| | 嘉南管理處 | 84.85 | ■超前□落後 | 7.70 | 台東縣政府 | 72.68 | ■超前□落後 | 42.68 |
| | 林務局 | 101.90 | ■超前□落後 | 13.02 | | | | |
| | 水保局 | 229.05 | ■超前□落後 | 2.48 | | | | |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
| | 第 1 季 | 904.42 | 1183.30 (924.06;259.24) | | 413.10 | 111.11 | 1707.51 | 109.1~109.3 |
| 第 2 季 | 1162.01 | 1022.84 (626.27;396.57) | | 494.87 | 122.51 | 1640.22 | 109.4~109.6 | |
| 第 3 季 | 792.81 | 740.91 (334.44;406.47) | | 315.46 | 65.35 | 1121.72 | 109.7~109.9 | |
| 第 4 季 | 630.74 | 418.91 (188.60;230.31) | | 118.91 | 31.98 | 569.80 | 109.10~109.11.29 | |
| 合計 | 3489.98 | 3365.96 (2073.37;1292.59) | | 1342.34 | 330.95 | 5039.25 | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 109 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 29 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 100 | 99.83 | 154.14 | 54.31 | | 0.53 | 0.72 | 0.63 | 7.4% |
| 二河局 | 30 | 29.90 | 56.35 | 26.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7% |
| 三河局 | 125 | 112.53 | 129.60 | 17.07 | | 0.39 | 1.87 | 3.48 | 6.3% |
| 四河局 | 300 | 294.83 | 447.05 | 152.22 | | 7.80 | 6.68 | 11.03 | 21.6% |
| 五河局 | 50 | 44.83 | 88.98 | 44.15 | | 3.59 | 1.85 | 0.44 | 4.3% |
| 六河局 | 80 | 73.80 | 166.93 | 93.13 | | 1.19 | 6.51 | 4.01 | 8.1% |
| 七河局 | 450 | 413.83 | 660.91 | 247.08 | | 12.69 | 4.45 | 0.35 | 31.9% |
| 八河局 | 14 | 14.00 | 17.07 | 3.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8% |
| 九河局 | 160 | 142.95 | 283.78 | 140.83 | | 2.17 | 2.81 | 5.02 | 13.7% |
| 十河局 | 55 | 48.29 | 68.56 | 20.27 | | 0.10 | 0.25 | 0.33 | 3.3% |
| 合計 | 1364 | 1274.80 | 2073.37 | 798.58 | | 28.46 | 25.14 | 25.29 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 109 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 29 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 165 | 148.47 | 287.78 | 139.31 | | 6.51 | 6.19 | 6.42 | 21.4% |
| 中水局 | 135 | 124.67 | 152.55 | 27.88 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.4% |
| 南水局 | 533 | 498.06 | 636.69 | 138.63 | | 4.77 | 4.37 | 3.41 | 47.4% |
| 台電公司 | 72 | 55.80 | 65.09 | 9.29 | | 2.52 | 2.45 | 2.68 | 4.8% |
| 自來水公司 | 124 | 106.73 | 108.60 | 1.87 | | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 8.1% |
| 翡翠局 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 苗栗管理處 | 16 | 11.83 | 6.70 | | 5.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% |
| 嘉南管理處 | 89 | 77.15 | 84.85 | 7.70 | | 1.23 | 0.50 | 0.46 | 6.3% |
| 合計 | 1133 | 1022.71 | 1342.34 | 319.63 | | 15.53 | 14.51 | 12.97 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*苗栗管理處因目前水位偏低，以儲存水量於水庫為優先，目前抽泥進度落後，將視水位持續辦理陸挖作業增加清淤量。

附表 3 109 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 29 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 90 | 77.60 | 96.55 | 18.95 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5% |
| 石門水庫 | 165 | 148.47 | 287.78 | 139.31 | | 6.51 | 6.19 | 6.42 | 25.4% |
| 石岡壩 | 30 | 24.83 | 30.53 | 5.70 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7% |
| 集集攔河堰 | 105 | 99.83 | 122.02 | 22.19 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8% |
| 曾文水庫 | 307 | 286.07 | 368.01 | 81.94 | | 3.74 | 2.17 | 2.07 | 32.5% |
| 高屏堰 | 180 | 172.68 | 202.57 | 29.89 | | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 17.9% |
| 阿公店水庫 | 11 | 11.00 | 25.79 | 14.79 | | 0.03 | 0.00 | 0.37 | 2.3% |
| 合計 | 888 | 820.48 | 1133.25 | 312.77 | | 11.28 | 9.36 | 9.83 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 109 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 29 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 100 | 88.88 | 101.90 | 13.02 | | 0.00 | 0.80 | 2.81 | 30.8% |
| 林務局(整坡) | 100 | 88.88 | 101.90 | 13.02 | | 0.00 | 0.80 | 2.81 | |
| 水保局 | 240 | 226.57 | 229.05 | 2.48 | | 2.30 | 1.20 | 2.10 | 69.2% |
| 水保局(整坡) | 219 | 206.60 | 206.65 | 0.05 | | 2.30 | 1.20 | 2.10 | |
| 水保局(外運) | 21 | 19.97 | 22.40 | 2.43 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 340 | 315.45 | 330.95 | 15.50 | | 2.30 | 2.00 | 4.91 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 109 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 29 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 70 | 64.83 | 152.37 | 87.54 | | 5.76 | 2.37 | 4.62 | 11.8% |
| 苗栗縣政府 | 65 | 65.00 | 145.05 | 80.05 | | 0.87 | 0.69 | 2.27 | 11.2% |
| 台中市政府 | 50 | 41.60 | 50.00 | 8.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.9% |
| 南投縣政府 | 90 | 90.00 | 228.43 | 138.43 | | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 17.7% |
| 台南市政府 | 40 | 33.28 | 37.37 | 4.09 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.9% |
| 高雄市政府 | 80 | 69.67 | 52.17 | | 17.50 | 2.93 | 6.69 | 8.41 | 4.0% |
| 屏東縣政府 | 520 | 437.50 | 461.31 | 23.81 | | 25.35 | 29.65 | 19.16 | 35.7% |
| 花蓮縣政府 | 50 | 45.14 | 93.21 | 48.07 | | 1.61 | 1.31 | 1.75 | 7.2% |
| 台東縣政府 | 30 | 30.00 | 72.68 | 42.68 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.6% |
| 合計 | 995 | 877.03 | 1292.59 | 415.57 | | 36.52 | 40.71 | 37.79 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*高雄市政府荖濃溪新威大橋上游斷面 20~28 河段疏濬(左、右岸)因 5 月梅雨便道毀損，已停止出料，其不足量已由七河局補足。另該府辦理斜張橋上下游疏濬案已於 11 月 2 日開始出料及荖濃溪動和段疏濬案已於 11 月 3 日開始出料。

附表 6 109 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 11 月 29 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1364 | 1274.80 | 2073.37 | 798.58 | | 28.46 | 25.14 | 25.29 | 41.1% |
| 水庫單位 | 1133 | 1022.71 | 1342.34 | 319.63 | | 15.53 | 14.51 | 12.97 | 26.6% |
| 林務局水保局 | 340 | 315.45 | 330.95 | 15.50 | | 2.30 | 2.00 | 4.91 | 6.6% |
| 地方政府 | 995 | 877.03 | 1292.59 | 415.57 | | 36.52 | 40.71 | 37.79 | 25.7% |
| 合計 | 3832 | 3489.99 | 5039.25 | 1549.28 | | 82.81 | 82.36 | 80.96 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 109 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 109 年 11 月 29 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|---------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 74 | 55 | 73.20 | 48.29 | 68.56 | 十河局 | |
| | 中港溪 | 34 | 0 | 27.31 | 0 | 31.45 | 苗栗縣政府 | |
| | 和平溪 | 108 | 65 | 99.96 | 64.83 | 103.62 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 175 | 95 | 59.54 | 35.00 | 174.45 | 一河局 | 50.52 |
| | | | | 106.87 | 60.00 | | 宜蘭縣政府 | 123.93 |
| 石門水庫 | 291 | 165 | 284.80 | 148.47 | 287.78 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 44 | 30 | 43.84 | 29.90 | 56.35 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 213 | 97 | 80.12 | 32.00 | 158.85 | 三河局 | 45.25 |
| | | | | 119.71 | 65.00 | | 苗栗縣政府 | 113.60 |
| | 大甲溪 | 118 | 110 | 59.85 | 50.18 | 111.62 | 三河局 | 61.62 |
| | | | | 39.67 | 41.60 | | 台中市政府 | 50.00 |
| | 烏溪 | 63 | 33 | 33.75 | 30.35 | 44.15 | 三河局 | 22.73 |
| | | | | 22.02 | 0 | | 南投縣政府 | 21.42 |
| | 濁水溪 | 628 | 390 | 371.10 | 294.83 | 654.06 | 四河局 | 447.05 |
| | | | | 214.94 | 90.00 | | 南投縣政府 | 207.01 |
| | 石岡壩 | 26 | 30 | 25.74 | 24.83 | 30.53 | 中水局 | |
| 集集攔河堰 | 81 | 105 | 81.48 | 99.83 | 122.02 | 中水局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 39 | 5 | 38.56 | 5.00 | 27.49 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 29 | 5 | 24.93 | 5.00 | 19.58 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 34 | 30 | 30.52 | 24.83 | 32.77 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 15 | 10 | 14.52 | 10.00 | 9.14 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 203 | 120 | 165.31 | 73.80 | 172.64 | 六河局 | 135.27 |
| | | | | 20.83 | 33.28 | | 台南市政府 | 37.37 |
| | 二仁溪 | 35 | 0 | 31.15 | 0 | 31.66 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 1221 | 980 | 606.67 | 413.83 | 1050.48 | 七河局 | 660.91 |
| | | | | 65.52 | 69.67 | | 高雄市政府 | 52.17 |
| | | | | 355.60 | 367.50 | | 屏東縣政府 | 337.40 |
| | 大埔壩 | 15 | 18 | 12.42 | 15.42 | 19.53 | 南水局 | |
| | 曾文水庫 | 467 | 307 | 446.07 | 286.07 | 368.01 | 南水局 | |
| | 高屏堰 | 197 | 180 | 184.95 | 172.68 | 202.57 | 南水局 | |
| 阿公店水庫 | 23 | 11 | 23.00 | 11.00 | 25.79 | 南水局 | | |
| 牡丹水庫 | 23 | 15 | 19.92 | 11.92 | 19.99 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 4 | 2 | 0.97 | 0.97 | 0.80 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 15 | 14 | 14.77 | 14.00 | 17.07 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 106 | 95 | 96.80 | 84.15 | 110.96 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 220 | 115 | 128.57 | 58.80 | 237.81 | 九河局 | 172.82 |
| 63.17 | | | | 45.14 | 花蓮縣政府 | | 64.99 | |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 89 | 70 | 79.00 | 70.00 | 123.91 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 62 | 30 | 61.55 | 30.00 | 72.68 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管河川 | 37 | 0 | 32.19 | 0 | 28.22 | 花蓮縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 25 | 10 | 21.22 | 4.83 | 28.44 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南管理處管轄水庫(壩) | 109 | 89 | 97.15 | 77.15 | 84.85 | 嘉南水利管理處 | | |
| 苗栗管理處管轄水庫(壩) | 16 | 16 | 11.83 | 11.83 | 6.70 | 苗栗水利管理處 | | |
| 翡管局管轄水庫(壩) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 翡管局 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 123 | 72 | 116.21 | 55.80 | 65.09 | 台電公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 154 | 124 | 136.73 | 106.73 | 108.60 | 自來水公司 | | |
| 合計 | 5117 | 3492 | 4645 | 3175 | 4708 | | | |

附表 8 109 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 109 年 11 月 29 日 | | | |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------|--------|-------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 37.00 | 50.00 | 43.80 | 63.68 | 19.88 | |
| | | 抽泥 | 115.00 | 115.00 | 104.67 | 224.10 | 119.43 | |
| | | 合計 | 152.00 | 165.00 | 148.47 | 287.78 | 139.31 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 陸挖 | 0 | 30.00 | 24.83 | 26.00 | 1.17 | |
| | | 抽泥 | 2.90 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | |
| | | 合計 | 2.90 | 30.00 | 24.83 | 30.53 | 5.70 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 81.48 | 105.00 | 99.83 | 122.02 | 22.19 | |
| 合計 | | 81.48 | 105.00 | 99.83 | 122.02 | 22.19 | | |
| 南水局 | 大埔壩 | 陸挖 | 15.00 | 18.00 | 15.42 | 19.53 | 4.11 | |
| | | 合計 | 15.00 | 18.00 | 15.42 | 19.53 | 4.11 | |
| | 曾文水庫 | 陸挖 | 32.00 | 32.00 | 26.90 | 32.63 | 5.73 | |
| | | 水力排砂 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 10.58 | |
| | | 抽泥 | 275.00 | 275.00 | 259.17 | 324.80 | 65.63 | |
| | | 合計 | 467.00 | 307.00 | 286.07 | 368.01 | 81.94 | |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 70.00 | 150.00 | 143.75 | 161.03 | 17.28 | |
| | | 抽泥 | 30.00 | 30.00 | 28.93 | 41.54 | 12.61 | |
| | | 合計 | 100.00 | 180.00 | 172.68 | 202.57 | 29.89 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.11 | 0.11 | |
| | | 水力排砂 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | |
| | | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| | | 合計 | 23.00 | 11.00 | 11.00 | 25.79 | 14.79 | |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 2.00 | 2.00 | 0.97 | 0.80 | | 0.17 |
| 合計 | | 2.00 | 2.00 | 0.97 | 0.80 | | 0.17 | |
| 牡丹水庫 | 水力排砂 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | | |
| | 抽泥 | 14.50 | 14.50 | 11.92 | 19.43 | 7.51 | | |
| | 合計 | 22.50 | 14.50 | 11.92 | 19.99 | 8.07 | | |
| 台電公司 | 德基水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 4.97 | 10.41 | 5.44 | |
| | | 抽泥 | 0 | 14.00 | 4.83 | 0 | | 4.83 |
| | | 合計 | 6.00 | 20.00 | 9.80 | 10.41 | 0.61 | |
| | 日月潭水庫 | 陸挖 | 0 | 3.00 | 2.68 | 0 | | 2.68 |
| | | 抽泥 | 3.00 | 0 | 0 | 1.23 | 1.23 | |
| | | 合計 | 3.00 | 3.00 | 2.68 | 1.23 | | 1.45 |
| | 馬鞍壩 | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 20.90 | 25.20 | 4.30 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 20.90 | 25.20 | 4.30 | |
| | 霧社水庫 | 陸挖 | 20.00 | 20.00 | 17.42 | 18.03 | 0.61 | |
| | | 水力排砂 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| 合計 | | 35.00 | 20.00 | 17.42 | 18.25 | 0.83 | | |
| 士林堰 | 陸挖 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | | |
| | 合計 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 7.93 | 10.00 | 2.07 | |
| | | 水力排砂 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 抽泥 | 80.00 | 80.00 | 69.67 | 80.30 | 10.63 | |
| | | 合計 | 120.00 | 90.00 | 77.60 | 96.55 | 18.95 | |
| | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 9.50 | 9.50 | 7.20 | 4.05 | | 3.15 |
| | | 合計 | 9.50 | 9.50 | 7.20 | 4.05 | | 3.15 |
| | 澄清湖 | 抽泥 | 21.00 | 21.00 | 18.93 | 5.00 | | 13.93 |
| 合計 | | 21.00 | 21.00 | 18.93 | 5.00 | | 13.93 | |
| 鳳山水庫 | 抽泥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| | 合計 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| 翡管局 | 翡翠水庫 | 水力排砂 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| | | 合計 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| 苗栗管理處 | 明德水庫 | 陸挖 | 8.00 | 8.00 | 4.90 | 6.70 | 1.80 | |
| | | 抽泥 | 8.00 | 8.00 | 6.93 | 0 | | 6.93 |
| | | 合計 | 16.00 | 16.00 | 11.83 | 6.70 | | 5.13 |
| 嘉南管理處 | 白河水庫 | 陸挖 | 60.00 | 60.00 | 49.80 | 43.61 | | 6.19 |
| | | 水力排砂 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | | 抽泥 | 15.00 | 15.00 | 13.42 | 15.00 | 1.58 | |
| | | 合計 | 95.00 | 75.00 | 63.22 | 58.85 | | 4.37 |
| | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 14.00 | 14.00 | 13.93 | 26.00 | 12.07 | |
| 合計 | | 14.00 | 14.00 | 13.93 | 26.00 | 12.07 | | |
| 總計 | | 陸挖 | 386.23 | 538.50 | 482.30 | 559.80 | 77.50 | |
| | | 抽泥 | 586.40 | 594.50 | 540.40 | 749.93 | 209.53 | |
| | | 水力排砂 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 32.61 | 32.61 | |
| | | 合計 | 1218.63 | 1133.00 | 1022.71 | 1342.34 | 319.64 | |