

109 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：2020/12/8

經濟部水利署

109 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 6 日止，累計目標量為 3565 萬立方公尺，累計執行量為 5125 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2359 萬立方公尺 | | 水庫清淤 1133 萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺 | | 合計 3832 萬 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | |
| | | 1364 萬 | 995 萬 | 833 萬 | 301 萬 | 100 萬 | 240 萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田 水利署 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | |
| 至 109 年 12 月 06 日 | 累計目標量 | 1294.66 | 902.91 | 784.92 | 262.16 | 91.32 | 229.52 | 3565.49 |
| | | 2197.57 | | 1047.08 | | 320.84 | | |
| | 累計執行量 | 2104.27 | 1328.57 | 1086.58 | 270.93 | 101.90 | 232.35 | 5124.60 |
| | | 3432.84 | | 1357.51 | | 334.25 | | 5091.99 ^{註3} |
| 達成率 ^{註1} | | 154.27% | 133.52% | 130.52% | 90.16% | 101.90% | 96.81% | 133.73% |
| | | 145.52% | | 119.82% | | 98.31% | | 132.9% |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 59.36% | 42.78% | 36.24% | 2.92% | 10.58% | 1.18% | 40.69% |
| | | 52.36% | | 27.40% | | 3.94% | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 1988.62 | 1260.84 | 374.86 | 35.20 | 0 | 0 | 3659.52 |
| | 外運回填 ^{註6} | 60.81 | 37.37 | 7.09 | 96.61 | 0 | 22.40 | 224.28 |
| | 現地處理 ^{註7} | 54.84 | 30.36 | 53.87 | 0 | 101.90 | 209.95 | 450.92 |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 25.82 | 6.79 | 0 | 0 | 32.61 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 624.94 | 132.33 | 0 | 0 | 757.27 |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 |
| | 水利署河川局 | 2104.27 | ■超前□落後 | 809.61 | 宜蘭縣政府 | 153.51 | ■超前□落後 | 87.54 |
| | 北水局 | 294.65 | ■超前□落後 | 142.55 | 苗栗縣政府 | 145.54 | ■超前□落後 | 80.54 |
| | 中水局 | 152.55 | ■超前□落後 | 25.61 | 台中市政府 | 50.00 | ■超前□落後 | 6.45 |
| | 南水局 | 639.38 | ■超前□落後 | 133.49 | 南投縣政府 | 230.31 | ■超前□落後 | 140.31 |
| | 台電公司 | 66.36 | ■超前□落後 | 7.10 | 台南市政府 | 37.37 | ■超前□落後 | 2.61 |
| | 自來水公司 | 109.60 | □超前■落後 | 0.80 | 高雄市政府 | 52.49 | □超前■落後 | 19.45 |
| | 翡翠局 | 0.08 | ■超前□落後 | 0.08 | 屏東縣政府 | 492.15 | ■超前□落後 | 36.66 |
| | 苗栗管理處 | 6.70 | □超前■落後 | 6.08 | 花蓮縣政府 | 94.52 | ■超前□落後 | 48.31 |
| | 嘉南管理處 | 88.19 | ■超前□落後 | 8.46 | 台東縣政府 | 72.68 | ■超前□落後 | 42.68 |
| | 林務局 | 101.90 | ■超前□落後 | 10.58 | | | | |
| | 水保局 | 232.35 | ■超前□落後 | 2.82 | | | | |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
| 第 1 季 | 904.42 | 1183.30 | (924.06;259.24) | 413.10 | 111.11 | 1707.51 | 109.1~109.3 | |
| 第 2 季 | 1162.01 | 1022.84 | (626.27;396.57) | 494.87 | 122.51 | 1640.22 | 109.4~109.6 | |
| 第 3 季 | 792.81 | 740.91 | (334.44;406.47) | 315.46 | 65.35 | 1121.72 | 109.7~109.9 | |
| 第 4 季 | 706.22 | 485.79 | (219.50;266.29) | 134.08 | 35.28 | 655.15 | 109.10~109.12.6 | |
| 合計 | 3565.46 | 3432.84 | (2104.27;1328.57) | 1357.51 | 334.25 | 5124.60 | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 109 年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 12 月 06 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 100 | 100.00 | 154.83 | 54.83 | | 0.69 | 0.53 | 0.72 | 7.4% |
| 二河局 | 30 | 30.00 | 56.35 | 26.35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7% |
| 三河局 | 125 | 115.32 | 129.91 | 14.58 | | 0.31 | 0.39 | 1.87 | 6.2% |
| 四河局 | 300 | 295.97 | 456.13 | 160.16 | | 9.08 | 7.80 | 6.68 | 21.7% |
| 五河局 | 50 | 45.97 | 90.86 | 44.89 | | 1.88 | 3.59 | 1.85 | 4.3% |
| 六河局 | 80 | 75.16 | 170.67 | 95.51 | | 3.74 | 1.19 | 6.51 | 8.1% |
| 七河局 | 450 | 421.78 | 672.95 | 251.18 | | 12.04 | 12.69 | 4.45 | 32.0% |
| 八河局 | 14 | 14.00 | 17.07 | 3.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8% |
| 九河局 | 160 | 146.70 | 286.94 | 140.24 | | 3.16 | 2.17 | 2.81 | 13.6% |
| 十河局 | 55 | 49.76 | 68.56 | 18.80 | | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 3.3% |
| 合計 | 1364 | 1294.66 | 2104.27 | 809.61 | | 30.90 | 28.46 | 25.14 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 109 年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 12 月 06 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 165 | 152.10 | 294.65 | 142.55 | | 6.87 | 6.51 | 6.19 | 21.7% |
| 中水局 | 135 | 126.94 | 152.55 | 25.61 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.2% |
| 南水局 | 533 | 505.89 | 639.38 | 133.49 | | 2.69 | 4.77 | 4.37 | 47.1% |
| 台電公司 | 72 | 59.26 | 66.36 | 7.10 | | 1.27 | 2.52 | 2.45 | 4.9% |
| 自來水公司 | 124 | 110.40 | 109.60 | | 0.80 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 8.1% |
| 翡翠局 | 0 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% |
| 苗栗管理處 | 16 | 12.78 | 6.70 | | 6.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.5% |
| 嘉南管理處 | 89 | 79.73 | 88.19 | 8.46 | | 3.34 | 1.23 | 0.50 | 6.5% |
| 合計 | 1133 | 1047.08 | 1357.51 | 310.41 | | 15.17 | 15.53 | 14.51 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*澄清湖水上挖掘標目前台水公司於 11 月底開始陸挖，將於後續積極趕辦。

*苗栗管理處因目前水位偏低，以儲存水量於水庫為優先，目前抽泥進度落後，將視水位持續辦理陸挖作業增加淤量。

附表 3 109 年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 12 月 06 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 90 | 80.32 | 96.55 | 16.22 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.5% |
| 石門水庫 | 165 | 152.10 | 294.65 | 142.55 | | 6.87 | 6.51 | 6.19 | 25.8% |
| 石岡壩 | 30 | 25.97 | 30.53 | 4.56 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.7% |
| 集集攔河堰 | 105 | 100.97 | 122.02 | 21.05 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.7% |
| 曾文水庫 | 307 | 290.87 | 369.21 | 78.34 | | 1.20 | 3.74 | 2.17 | 32.3% |
| 高屏堰 | 180 | 174.36 | 203.37 | 29.02 | | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 17.8% |
| 阿公店水庫 | 11 | 11.00 | 25.97 | 14.97 | | 0.18 | 0.03 | 0.00 | 2.3% |
| 合計 | 888 | 835.59 | 1142.30 | 306.71 | | 9.05 | 11.28 | 9.36 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 109 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 12 月 06 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|-------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 100 | 91.32 | 101.90 | 10.58 | | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 30.5% |
| 林務局(整坡) | 100 | 91.32 | 101.90 | 10.58 | | 0.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 水保局 | 240 | 229.52 | 232.35 | 2.82 | | 3.30 | 2.30 | 1.20 | 69.5% |
| 水保局(整坡) | 219 | 209.32 | 209.95 | 0.62 | | 3.30 | 2.30 | 1.20 | |
| 水保局(外運) | 21 | 20.20 | 22.40 | 2.20 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 340 | 320.84 | 334.25 | 13.40 | | 3.30 | 2.30 | 2.00 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 109 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 12 月 06 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 70 | 65.97 | 153.51 | 87.54 | | 1.14 | 5.76 | 2.37 | 11.6% |
| 苗栗縣政府 | 65 | 65.00 | 145.54 | 80.54 | | 0.49 | 0.87 | 0.69 | 11.0% |
| 台中市政府 | 50 | 43.55 | 50.00 | 6.45 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.8% |
| 南投縣政府 | 90 | 90.00 | 230.31 | 140.31 | | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 17.3% |
| 台南市政府 | 40 | 34.76 | 37.37 | 2.61 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.8% |
| 高雄市政府 | 80 | 71.94 | 52.49 | | 19.45 | 0.32 | 2.93 | 6.69 | 4.0% |
| 屏東縣政府 | 520 | 455.48 | 492.15 | 36.66 | | 30.84 | 25.35 | 29.65 | 37.0% |
| 花蓮縣政府 | 50 | 46.21 | 94.52 | 48.31 | | 1.31 | 1.61 | 1.31 | 7.1% |
| 台東縣政府 | 30 | 30.00 | 72.68 | 42.68 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.5% |
| 合計 | 995 | 902.91 | 1328.57 | 425.65 | | 35.98 | 36.52 | 40.71 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*高雄市政府荖濃溪新威大橋上游斷面 20~28 河段疏濬(左、右岸)因 5 月梅雨便道毀損，已停止出料，其不足量已由七河局補足。另該府辦理斜張橋上下游疏濬案已於 11 月 2 日開始出料及荖濃溪動和段疏濬案已於 11 月 3 日開始出料。

附表 6 109 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 12 月 06 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1364 | 1294.66 | 2104.27 | 809.61 | | 30.90 | 28.46 | 25.14 | 41.1% |
| 水庫單位 | 1133 | 1047.08 | 1357.51 | 310.41 | | 15.17 | 15.53 | 14.51 | 26.5% |
| 林務局水保局 | 340 | 320.84 | 334.25 | 13.40 | | 3.30 | 2.30 | 2.00 | 6.5% |
| 地方政府 | 995 | 902.91 | 1328.57 | 425.65 | | 35.98 | 36.52 | 40.71 | 25.9% |
| 合計 | 3832 | 3565.49 | 5124.60 | 1559.07 | | 85.35 | 82.81 | 82.36 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 109 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 109 年 12 月 06 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|---------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 74 | 55 | 73.37 | 49.76 | 68.56 | 十河局 | |
| | 中港溪 | 34 | 0 | 28.86 | 0 | 31.94 | 苗栗縣政府 | |
| | 和平溪 | 108 | 65 | 101.63 | 65.00 | 104.31 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 175 | 95 | 59.54 | 35.00 | 174.45 | 一河局 | 50.52 |
| | | | | 108.88 | 60.00 | | 宜蘭縣政府 | 123.93 |
| 石門水庫 | 291 | 165 | 286.16 | 152.10 | 294.65 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 44 | 30 | 43.94 | 30.00 | 56.35 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 213 | 97 | 81.57 | 32.00 | 158.85 | 三河局 | 45.25 |
| | | | | 121.12 | 65.00 | | 苗栗縣政府 | 113.60 |
| | 大甲溪 | 118 | 110 | 61.72 | 52.34 | 111.62 | 三河局 | 61.62 |
| | | | | 41.94 | 43.55 | | 台中市政府 | 50.00 |
| | 烏溪 | 63 | 33 | 35.33 | 30.98 | 44.46 | 三河局 | 23.04 |
| | | | | 22.02 | 0 | | 南投縣政府 | 21.42 |
| | 濁水溪 | 628 | 390 | 378.37 | 295.97 | 665.02 | 四河局 | 456.13 |
| | | | | 216.92 | 90.00 | | 南投縣政府 | 208.89 |
| | 石岡壩 | 26 | 30 | 25.74 | 25.97 | 30.53 | 中水局 | |
| 集集攔河堰 | 93 | 105 | 83.76 | 100.97 | 122.02 | 中水局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 39 | 5 | 38.56 | 5.00 | 27.93 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 29 | 5 | 25.77 | 5.00 | 19.80 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 34 | 30 | 31.30 | 25.97 | 33.66 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 15 | 10 | 14.72 | 10.00 | 9.47 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 199 | 120 | 166.63 | 75.16 | 175.53 | 六河局 | 138.16 |
| | | | | 21.29 | 34.76 | | 台南市政府 | 37.37 |
| | 二仁溪 | 35 | 0 | 32.07 | 0 | 32.51 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 1123 | 980 | 627.29 | 421.77 | 1085.85 | 七河局 | 672.95 |
| | | | | 70.44 | 71.94 | | 高雄市政府 | 52.49 |
| | | | | 284.33 | 385.48 | | 屏東縣政府 | 360.41 |
| | 大埔壩 | 15 | 18 | 12.98 | 15.98 | 20.04 | 南水局 | |
| | 曾文水庫 | 467 | 307 | 450.87 | 290.87 | 369.21 | 南水局 | |
| | 高屏堰 | 197 | 180 | 187.47 | 174.35 | 203.37 | 南水局 | |
| | 阿公店水庫 | 23 | 11 | 23.00 | 11.00 | 25.97 | 南水局 | |
| 牡丹水庫 | 23 | 15 | 20.48 | 12.48 | 19.99 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 4 | 2 | 1.58 | 1.19 | 0.80 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 15 | 14 | 14.77 | 14.00 | 17.07 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 106 | 95 | 98.87 | 86.53 | 110.96 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 220 | 115 | 132.97 | 60.16 | 242.28 | 九河局 | 175.98 |
| 64.77 | | | | 46.21 | 花蓮縣政府 | | 66.30 | |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 89 | 70 | 81.23 | 70.00 | 131.74 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 62 | 30 | 61.55 | 30.00 | 72.68 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管河川 | 37 | 0 | 33.30 | 0 | 28.22 | 花蓮縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 25 | 10 | 22.12 | 5.97 | 29.58 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南管理處管轄水庫(壩) | 109 | 89 | 99.73 | 79.73 | 88.19 | 嘉南管理處 | | |
| 苗栗管理處管轄水庫(壩) | 16 | 16 | 12.77 | 12.77 | 6.70 | 苗栗管理處 | | |
| 翡翠局管轄水庫(壩) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.08 | 翡翠局 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 123 | 72 | 117.77 | 59.26 | 66.36 | 台電公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 154 | 124 | 140.40 | 110.40 | 109.60 | 自來水公司 | | |
| 合計 | | 5027 | 3492 | 4661 | 3245 | 4790 | | |

附表 8 109 年度水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 109 年 12 月 06 日 | | | |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------|--------|-------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 37.00 | 50.00 | 45.16 | 65.81 | 20.65 | |
| | | 抽泥 | 115.00 | 115.00 | 106.94 | 228.84 | 121.90 | |
| | | 合計 | 152.00 | 165.00 | 152.10 | 294.65 | 142.55 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 陸挖 | 0 | 30.00 | 25.97 | 26.00 | 0.03 | |
| | | 抽泥 | 2.90 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | |
| | | 合計 | 2.90 | 30.00 | 25.97 | 30.53 | 4.56 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 81.48 | 105.00 | 100.97 | 122.02 | 21.05 | |
| | | 合計 | 81.48 | 105.00 | 100.97 | 122.02 | 21.05 | |
| 南水局 | 大埔壩 | 陸挖 | 15.00 | 18.00 | 15.98 | 20.04 | 4.06 | |
| | | 合計 | 15.00 | 18.00 | 15.98 | 20.04 | 4.06 | |
| | 曾文水庫 | 陸挖 | 32.00 | 32.00 | 27.97 | 33.83 | 5.86 | |
| | | 水力排砂 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 10.58 | |
| | | 抽泥 | 275.00 | 275.00 | 262.90 | 324.80 | 61.90 | |
| | | 合計 | 467.00 | 307.00 | 290.87 | 369.21 | 78.34 | |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 70.00 | 150.00 | 145.16 | 161.03 | 15.87 | |
| | | 抽泥 | 30.00 | 30.00 | 29.19 | 42.34 | 13.15 | |
| | | 合計 | 100.00 | 180.00 | 174.35 | 203.37 | 29.02 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.29 | 0.29 | |
| | | 水力排砂 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | |
| | | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| | | 合計 | 23.00 | 11.00 | 11.00 | 25.97 | 14.97 | |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 2.00 | 2.00 | 1.19 | 0.80 | | 0.39 |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 1.19 | 0.80 | | 0.39 |
| | 牡丹水庫 | 水力排砂 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | |
| | | 抽泥 | 14.50 | 14.50 | 12.48 | 19.43 | 6.95 | |
| 合計 | | 22.50 | 14.50 | 12.48 | 19.99 | 7.51 | | |
| 台電公司 | 德基水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 5.19 | 10.56 | 5.37 | |
| | | 抽泥 | 0 | 14.00 | 6.74 | 0 | | 6.74 |
| | | 合計 | 6.00 | 20.00 | 11.94 | 10.56 | | 1.37 |
| | 日月潭水庫 | 陸挖 | 0 | 3.00 | 2.76 | 0 | | 2.76 |
| | | 抽泥 | 3.00 | 0 | 0 | 2.03 | 2.03 | |
| | | 合計 | 3.00 | 3.00 | 2.76 | 2.03 | | 0.73 |
| | 馬鞍壩 | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 21.58 | 25.20 | 3.62 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 21.58 | 25.20 | 3.62 | |
| | 霧社水庫 | 陸挖 | 20.00 | 20.00 | 17.98 | 18.35 | 0.37 | |
| | | 水力排砂 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | 士林堰 | 陸挖 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | |
| 合計 | | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 8.39 | 10.00 | 1.61 | |
| | | 水力排砂 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 抽泥 | 80.00 | 80.00 | 71.94 | 80.30 | 8.36 | |
| | | 合計 | 120.00 | 90.00 | 80.32 | 96.55 | 16.22 | |
| | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 9.50 | 9.50 | 7.69 | 4.05 | | 3.64 |
| | | 合計 | 9.50 | 9.50 | 7.69 | 4.05 | | 3.64 |
| | 澄清湖 | 抽泥 | 21.00 | 21.00 | 19.39 | 6.00 | | 13.39 |
| | | 合計 | 21.00 | 21.00 | 19.39 | 6.00 | | 13.39 |
| 鳳山水庫 | 抽泥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| | 合計 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| 翡翠水庫 | 水力排砂 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | | |
| | 合計 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | | |
| 苗栗管理處 | 明德水庫 | 陸挖 | 8.00 | 8.00 | 5.58 | 6.70 | 1.12 | |
| | | 抽泥 | 8.00 | 8.00 | 7.19 | 0 | | 7.19 |
| | | 合計 | 16.00 | 16.00 | 12.77 | 6.70 | | 6.07 |
| 嘉南管理處 | 白河水庫 | 陸挖 | 60.00 | 60.00 | 51.94 | 46.95 | | 4.99 |
| | | 水力排砂 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | | 抽泥 | 15.00 | 15.00 | 13.79 | 15.00 | 1.21 | |
| | | 合計 | 95.00 | 75.00 | 65.73 | 62.19 | | 3.54 |
| | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 26.00 | 12.00 | |
| | 合計 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 26.00 | 12.00 | | |
| 總計 | | 陸挖 | 386.23 | 538.50 | 494.51 | 567.63 | 73.12 | |
| | | 抽泥 | 586.40 | 594.50 | 552.56 | 757.27 | 204.71 | |
| | | 水力排砂 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 32.61 | 32.61 | |
| | | 合計 | 1218.63 | 1133.00 | 1047.07 | 1357.51 | 310.44 | |