

109 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：2020/12/29

經濟部水利署

109 年度河川水庫及野溪疏濬，自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 27 日止，累計目標量為 3789 萬立方公尺，累計執行量為 5448 萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2359 萬立方公尺 | | 水庫清淤 1133 萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺 | | 合計 3832 萬 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | |
| | | 1364 萬 | 995 萬 | 833 萬 | 301 萬 | 100 萬 | 240 萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部水 利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田 水利署 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | |
| 至 109 年 12 月 27 日 | 累計目標量 | 1352.91 | 980.27 | 824.89 | 294.37 | 98.61 | 238.32 | 3789.36 |
| | | 2333.17 | | 1119.25 | | 336.94 | | |
| | 累計執行量 | 2236.31 | 1436.47 | 1140.24 | 290.19 | 103.42 | 241.50 | 5448.13 |
| | | 3672.78 | | 1430.43 | | 344.92 | | 5415.48 ^{註3} |
| 達成率 ^{註1} | | 163.95% | 144.37% | 136.97% | 96.57% | 103.42% | 100.63% | 142.17% |
| | | 155.69% | | 126.25% | | 101.45% | | 141.3% |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 64.77% | 45.85% | 37.88% | -1.39% | 4.81% | 1.33% | 43.29% |
| | | 56.79% | | 27.47% | | 2.35% | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 2120.16 | 1368.74 | 404.11 | 35.20 | 0 | 0 | 3928.21 |
| | 外運回填 ^{註6} | 61.31 | 37.37 | 7.89 | 110.93 | 0 | 22.40 | 239.90 |
| | 現地處理 ^{註7} | 54.84 | 30.36 | 58.07 | 0 | 103.42 | 219.10 | 465.79 |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 25.82 | 6.83 | 0 | 0 | 32.65 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 644.35 | 137.23 | 0 | 0 | 781.58 |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 |
| | 水利署河川局 | 2236.31 | ■超前□落後 | 883.40 | 宜蘭縣政府 | 162.43 | ■超前□落後 | 93.07 |
| | 北水局 | 313.20 | ■超前□落後 | 150.26 | 苗栗縣政府 | 156.08 | ■超前□落後 | 91.08 |
| | 中水局 | 160.24 | ■超前□落後 | 26.53 | 台中市政府 | 50.00 | ■超前□落後 | 1.03 |
| | 南水局 | 666.80 | ■超前□落後 | 138.56 | 南投縣政府 | 230.31 | ■超前□落後 | 140.31 |
| | 台電公司 | 70.41 | ■超前□落後 | 0.45 | 台南市政府 | 37.37 | □超前■落後 | 1.79 |
| | 自來水公司 | 112.60 | □超前■落後 | 8.80 | 高雄市政府 | 64.22 | □超前■落後 | 14.49 |
| | 翡翠局 | 0.12 | ■超前□落後 | 0.12 | 屏東縣政府 | 565.06 | ■超前□落後 | 55.38 |
| | 苗栗管理處 | 7.90 | □超前■落後 | 7.58 | 花蓮縣政府 | 98.32 | ■超前□落後 | 48.93 |
| | 嘉南管理處 | 99.16 | ■超前□落後 | 11.64 | 台東縣政府 | 72.68 | ■超前□落後 | 42.68 |
| | 林務局 | 103.42 | ■超前□落後 | 4.81 | | | | |
| | 水保局 | 241.50 | ■超前□落後 | 3.18 | | | | |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
| | 第 1 季 | 904.42 | 1183.30 | (924.06;259.24) | 413.10 | 111.11 | 1707.51 | 109.1~109.3 |
| 第 2 季 | 1162.01 | 1022.84 | (626.27;396.57) | 494.87 | 122.51 | 1640.22 | 109.4~109.6 | |
| 第 3 季 | 792.81 | 740.91 | (334.44;406.47) | 316.06 | 65.35 | 1122.32 | 109.7~109.9 | |
| 第 4 季 | 930.11 | 725.73 | (351.54;374.19) | 206.40 | 45.95 | 978.08 | 109.10~109.12.27 | |
| 合計 | 3789.35 | 3672.78 | (2236.31;1436.47) | 1430.43 | 344.92 | 5448.13 | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：扣除水力排砂後之累計執行量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表1 109年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至109年12月27日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 100 | 100.00 | 156.17 | 56.17 | | 0.39 | 0.31 | 0.64 | 7.0% |
| 二河局 | 30 | 30.00 | 56.35 | 26.35 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.5% |
| 三河局 | 125 | 123.45 | 135.24 | 11.79 | | 2.31 | 1.12 | 1.22 | 6.0% |
| 四河局 | 300 | 299.36 | 476.33 | 176.97 | | 8.35 | 6.05 | 5.80 | 21.3% |
| 五河局 | 50 | 49.36 | 95.67 | 46.31 | | 0.72 | 1.73 | 2.36 | 4.3% |
| 六河局 | 80 | 79.23 | 186.67 | 107.44 | | 2.71 | 5.08 | 6.53 | 8.3% |
| 七河局 | 450 | 445.48 | 751.12 | 305.64 | | 36.70 | 31.02 | 10.45 | 33.6% |
| 八河局 | 14 | 14.00 | 17.07 | 3.07 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8% |
| 九河局 | 160 | 157.87 | 293.13 | 135.26 | | 1.63 | 2.19 | 2.37 | 13.1% |
| 十河局 | 55 | 54.16 | 68.56 | 14.40 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.1% |
| 合計 | 1364 | 1352.91 | 2236.31 | 883.40 | | 52.81 | 47.50 | 29.37 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表2 109年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至109年12月27日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 165 | 162.94 | 313.20 | 150.26 | | 5.80 | 6.22 | 6.53 | 21.9% |
| 中水局 | 135 | 133.71 | 160.24 | 26.53 | | 5.05 | 2.64 | 0.00 | 11.2% |
| 南水局 | 533 | 528.24 | 666.80 | 138.56 | | 4.75 | 10.43 | 9.32 | 46.6% |
| 台電公司 | 72 | 69.96 | 70.41 | 0.45 | | 1.41 | 1.53 | 1.11 | 4.9% |
| 自來水公司 | 124 | 121.40 | 112.60 | | 8.80 | 1.30 | 0.70 | 1.00 | 7.9% |
| 翡翠局 | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0% |
| 苗栗管理處 | 16 | 15.48 | 7.90 | | 7.58 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.6% |
| 嘉南管理處 | 89 | 87.52 | 99.16 | 11.64 | | 2.30 | 3.77 | 4.90 | 6.9% |
| 合計 | 1133 | 1119.25 | 1430.43 | 311.18 | | 21.22 | 25.90 | 22.87 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*澄清湖水上挖掘標目前台水公司於11月底開始陸挖，將於後續積極趕辦。

*苗栗管理處因目前水位偏低，以續存水量於水庫為優先，目前抽泥進度落後，將視水位持續辦理陸挖作業增加清淤量。

附表3 109年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至109年12月27日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 90 | 88.45 | 96.55 | 8.10 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.1% |
| 石門水庫 | 165 | 162.94 | 313.20 | 150.26 | | 5.80 | 6.22 | 6.53 | 26.3% |
| 石岡壩 | 30 | 29.36 | 30.53 | 1.17 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6% |
| 集集攔河堰 | 105 | 104.36 | 129.71 | 25.35 | | 5.05 | 2.64 | 0.00 | 10.9% |
| 曾文水庫 | 307 | 304.42 | 372.41 | 67.99 | | 0.40 | 0.30 | 2.50 | 31.3% |
| 高屏堰 | 180 | 179.10 | 222.87 | 43.77 | | 3.65 | 9.03 | 6.82 | 18.7% |
| 阿公店水庫 | 11 | 11.00 | 25.97 | 14.97 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.2% |
| 合計 | 888 | 879.61 | 1191.24 | 311.61 | | 14.90 | 18.19 | 15.85 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 109 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 12 月 27 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 100 | 98.61 | 103.42 | 4.81 | | 0.96 | 0.27 | 0.29 | 30.0% |
| 林務局(整坡) | 100 | 98.61 | 103.42 | 4.81 | | 0.96 | 0.27 | 0.29 | |
| 水保局 | 240 | 238.32 | 241.50 | 3.18 | | 2.55 | 3.10 | 3.50 | 70.0% |
| 水保局(整坡) | 219 | 217.45 | 219.10 | 1.65 | | 2.55 | 3.10 | 3.50 | |
| 水保局(外運) | 21 | 20.87 | 22.40 | 1.53 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合計 | 340 | 336.94 | 344.92 | 7.99 | | 3.51 | 3.37 | 3.79 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 109 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 12 月 27 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|-----|-------------------|-----------|--------|-------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 70 | 69.36 | 162.43 | 93.07 | | 2.95 | 2.95 | 3.02 | 11.3% |
| 苗栗縣政府 | 65 | 65.00 | 156.08 | 91.08 | | 5.13 | 4.59 | 0.82 | 10.9% |
| 台中市政府 | 50 | 48.97 | 50.00 | 1.03 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.5% |
| 南投縣政府 | 90 | 90.00 | 230.31 | 140.31 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.0% |
| 台南市政府 | 40 | 39.16 | 37.37 | | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.6% |
| 高雄市政府 | 80 | 78.71 | 64.22 | | 14.49 | 4.67 | 2.96 | 4.10 | 4.5% |
| 屏東縣政府 | 520 | 509.68 | 565.06 | 55.38 | | 17.63 | 23.21 | 32.07 | 39.3% |
| 花蓮縣政府 | 50 | 49.39 | 98.32 | 48.93 | | 1.43 | 1.38 | 0.99 | 6.8% |
| 台東縣政府 | 30 | 30.00 | 72.68 | 42.68 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.1% |
| 合計 | 995 | 980.27 | 1436.47 | 456.20 | | 31.81 | 35.09 | 41.00 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*台南市政府曾文溪大內橋至二溪大橋右岸取土工程 107 至 109 年疏濬已達總申請量 120 萬立方公尺。本年度不足量，已由六河局所執行疏濬超前量補足。

*高雄市政府荖濃溪新威大橋上游斷面 20~28 河段疏濬(左、右岸)因 5 月梅雨便道毀損，已停止出料，其不足量已由七河局補足。另該府辦理斜張橋上下游疏濬案已於 11 月 2 日開始出料及荖濃溪動和段疏濬案已於 11 月 3 日開始出料。

附表 6 109 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 109 年 12 月 27 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1364 | 1352.91 | 2236.31 | 883.40 | | 52.81 | 47.50 | 29.37 | 41.0% |
| 水庫單位 | 1133 | 1119.25 | 1430.43 | 311.18 | | 21.22 | 25.90 | 22.87 | 26.3% |
| 林務局水保局 | 340 | 336.94 | 344.92 | 7.99 | | 3.51 | 3.37 | 3.79 | 6.3% |
| 地方政府 | 995 | 980.27 | 1436.47 | 456.20 | | 31.81 | 35.09 | 41.00 | 26.4% |
| 合計 | 3832 | 3789.37 | 5448.13 | 1658.77 | | 109.35 | 111.86 | 97.03 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 109 年度河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 109 年 12 月 27 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|---------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 74 | 55 | 73.71 | 54.16 | 68.56 | 十河局 | |
| | 中港溪 | 34 | 0 | 33.51 | 0 | 32.76 | 苗栗縣政府 | |
| | 和平溪 | 108 | 65 | 106.62 | 65.00 | 105.65 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 175 | 95 | 59.54 | 35.00 | 174.45 | 一河局 | 50.52 |
| | | | | 114.45 | 60.00 | | 宜蘭縣政府 | 123.93 |
| 石門水庫 | 291 | 165 | 290.23 | 162.94 | 313.20 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 44 | 30 | 43.94 | 30.00 | 56.35 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 213 | 97 | 85.48 | 32.00 | 168.57 | 三河局 | 45.25 |
| | | | | 126.03 | 65.00 | | 苗栗縣政府 | 123.32 |
| | 大甲溪 | 118 | 110 | 67.33 | 58.77 | 115.22 | 三河局 | 65.22 |
| | | | | 48.71 | 48.97 | | 台中市政府 | 50.00 |
| | 烏溪 | 63 | 33 | 40.08 | 32.68 | 46.19 | 三河局 | 24.77 |
| | | | | 22.02 | 0 | | 南投縣政府 | 21.42 |
| | 濁水溪 | 633 | 390 | 403.30 | 299.35 | 685.22 | 四河局 | 476.33 |
| | | | | 224.12 | 90.00 | | 南投縣政府 | 208.89 |
| | 石岡壩 | 26 | 30 | 25.74 | 29.35 | 30.53 | 中水局 | |
| 集集攔河堰 | 86 | 105 | 85.83 | 104.35 | 129.71 | 中水局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 39 | 5 | 38.56 | 5.00 | 28.54 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 29 | 5 | 28.30 | 5.00 | 21.14 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 34 | 30 | 33.63 | 29.35 | 35.88 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 15 | 10 | 15.33 | 10.00 | 10.11 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 199 | 120 | 174.29 | 79.23 | 190.17 | 六河局 | 152.80 |
| | | | | 22.64 | 39.16 | | 台南市政府 | 37.37 |
| | 二仁溪 | 35 | 0 | 34.78 | 0 | 33.87 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 1124 | 980 | 693.18 | 445.48 | 1226.89 | 七河局 | 751.12 |
| | | | | 86.41 | 78.71 | | 高雄市政府 | 64.22 |
| | | | | 321.85 | 439.68 | | 屏東縣政府 | 411.55 |
| | 大埔壩 | 15 | 18 | 14.68 | 17.68 | 21.04 | 南水局 | |
| | 曾文水庫 | 467 | 307 | 464.42 | 304.42 | 372.41 | 南水局 | |
| | 高屏堰 | 197 | 180 | 195.16 | 179.10 | 222.87 | 南水局 | |
| 阿公店水庫 | 23 | 11 | 23.00 | 11.00 | 25.97 | 南水局 | | |
| 牡丹水庫 | 23 | 15 | 22.18 | 14.18 | 22.91 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 3 | 2 | 2.31 | 1.87 | 1.60 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 15 | 14 | 14.77 | 14.00 | 17.07 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 106 | 95 | 105.05 | 93.65 | 110.96 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 201 | 115 | 128.02 | 64.23 | 252.27 | 九河局 | 182.17 |
| | | | | 69.63 | 49.39 | | 花蓮縣政府 | 70.10 |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 89 | 70 | 88.13 | 70.00 | 153.51 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 62 | 30 | 61.55 | 30.00 | 72.68 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管河川 | 37 | 0 | 36.62 | 0 | 28.22 | 花蓮縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 25 | 10 | 24.82 | 9.35 | 38.50 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南管理處管轄水庫(壩) | 109 | 89 | 107.52 | 87.52 | 99.16 | 嘉南管理處 | | |
| 苗栗管理處管轄水庫(壩) | 16 | 16 | 15.48 | 15.48 | 7.90 | 苗栗管理處 | | |
| 翡管局管轄水庫(壩) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.12 | 翡管局 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 123 | 72 | 122.37 | 69.96 | 70.41 | 台電公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 154 | 124 | 151.40 | 121.40 | 112.60 | 自來水公司 | | |
| 合計 | 5006 | 3492 | 4948 | 3452 | 5103 | | | |

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 109 年 12 月 27 日 | | | |
|-------|-------|---------|---------|---------|---------------------|--------|--------|-------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 37.00 | 50.00 | 49.23 | 70.33 | 21.10 | |
| | | 抽泥 | 115.00 | 115.00 | 113.71 | 242.87 | 129.16 | |
| | | 合計 | 152.00 | 165.00 | 162.94 | 313.20 | 150.26 | |
| 中水局 | 石岡壩 | 陸挖 | 0 | 30.00 | 29.35 | 26.00 | | 3.35 |
| | | 抽泥 | 2.90 | 0 | 0 | 4.53 | 4.53 | |
| | | 合計 | 2.90 | 30.00 | 29.35 | 30.53 | 1.18 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 81.48 | 105.00 | 104.35 | 129.71 | 25.36 | |
| | | 合計 | 81.48 | 105.00 | 104.35 | 129.71 | 25.36 | |
| 南水局 | 大埔壩 | 陸挖 | 15.00 | 18.00 | 17.68 | 21.04 | 3.36 | |
| | | 合計 | 15.00 | 18.00 | 17.68 | 21.04 | 3.36 | |
| | 曾文水庫 | 陸挖 | 32.00 | 32.00 | 31.35 | 37.03 | 5.68 | |
| | | 水力排砂 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 10.58 | |
| | | 抽泥 | 275.00 | 275.00 | 273.06 | 324.80 | 51.74 | |
| | | 合計 | 467.00 | 307.00 | 304.42 | 372.41 | 68.00 | |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 70.00 | 150.00 | 149.23 | 178.07 | 28.84 | |
| | | 抽泥 | 30.00 | 30.00 | 29.87 | 44.80 | 14.93 | |
| | | 合計 | 100.00 | 180.00 | 179.10 | 222.87 | 43.77 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.29 | 0.29 | |
| | | 水力排砂 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 14.68 | 14.68 | |
| | | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
| | | 合計 | 23.00 | 11.00 | 11.00 | 25.97 | 14.97 | |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 2.00 | 2.00 | 1.87 | 1.60 | | 0.27 |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 1.87 | 1.60 | | 0.27 |
| | 牡丹水庫 | 水力排砂 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | |
| | | 抽泥 | 14.50 | 14.50 | 14.18 | 22.35 | 8.17 | |
| 合計 | | 22.50 | 14.50 | 14.18 | 22.91 | 8.73 | | |
| 台電公司 | 德基水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 5.87 | 11.00 | 5.13 | |
| | | 抽泥 | 0 | 14.00 | 12.84 | 0 | | 12.84 |
| | | 合計 | 6.00 | 20.00 | 18.71 | 11.00 | | 7.71 |
| | 日月潭水庫 | 陸挖 | 0 | 3.00 | 2.96 | 0 | | 2.96 |
| | | 抽泥 | 3.00 | 0 | 0 | 3.93 | 3.93 | |
| | | 合計 | 3.00 | 3.00 | 2.96 | 3.93 | 0.97 | |
| | 馬鞍壩 | 陸挖 | 24.00 | 24.00 | 23.61 | 25.20 | 1.59 | |
| | | 合計 | 24.00 | 24.00 | 23.61 | 25.20 | 1.59 | |
| | 霧社水庫 | 陸挖 | 20.00 | 20.00 | 19.68 | 20.06 | 0.38 | |
| | | 水力排砂 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.22 | |
| | 合計 | 35.00 | 20.00 | 19.68 | 20.28 | 0.60 | | |
| 士林堰 | 陸挖 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | | |
| | 合計 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 9.74 | 10.00 | 0.26 | |
| | | 水力排砂 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 抽泥 | 80.00 | 80.00 | 78.71 | 80.30 | 1.59 | |
| | | 合計 | 120.00 | 90.00 | 88.45 | 96.55 | 8.10 | |
| | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 9.50 | 9.50 | 9.21 | 4.05 | | 5.16 |
| | | 合計 | 9.50 | 9.50 | 9.21 | 4.05 | | 5.16 |
| | 澄清湖 | 抽泥 | 21.00 | 21.00 | 20.74 | 9.00 | | 11.74 |
| | | 合計 | 21.00 | 21.00 | 20.74 | 9.00 | | 11.74 |
| 鳳山水庫 | 抽泥 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| | 合計 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | | |
| 翡管局 | 翡翠水庫 | 水力排砂 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | |
| | 合計 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.12 | | |
| 苗栗管理處 | 明德水庫 | 陸挖 | 8.00 | 8.00 | 7.61 | 7.90 | 0.29 | |
| | 抽泥 | 8.00 | 8.00 | 7.87 | 0 | | 7.87 | |
| | 合計 | 16.00 | 16.00 | 15.48 | 7.90 | | 7.58 | |
| 嘉南管理處 | 白河水庫 | 陸挖 | 60.00 | 60.00 | 58.71 | 57.92 | | 0.79 |
| | | 水力排砂 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.24 | |
| | | 抽泥 | 15.00 | 15.00 | 14.81 | 15.00 | 0.19 | |
| | | 合計 | 95.00 | 75.00 | 73.52 | 73.16 | | 0.36 |
| | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 26.00 | 12.00 | |
| | 合計 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 26.00 | 12.00 | | |
| 總計 | 陸挖 | 386.23 | 538.50 | 531.46 | 616.20 | 84.75 | | |
| | 抽泥 | 586.40 | 594.50 | 587.79 | 781.58 | 193.79 | | |
| | 水力排砂 | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 32.65 | 32.65 | | |
| | 合計 | 1218.63 | 1133.00 | 1119.25 | 1430.43 | 311.19 | | |