

110年河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：110/3/23

經濟部水利署

110年河川水庫及野溪疏濬，自1月1日至3月21日止，累計目標量為793萬立方公尺，累計執行量為1496萬立方公尺。

| 年度目標量 | | 河川疏濬 2899萬立方公尺 | | 水庫清淤 1522萬立方公尺 | | 河川上游野溪清疏340 萬立方公尺 | | 合計 |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------------|----------------|---------|
| | | 河川局自 辦 | 地方政府 共同參與 | 水資源局 自辦 | 其他水庫 管理單位 | 林務局 | 水保局 | |
| | | 1751萬 | 1148萬 | 1139萬 | 383萬 | 100萬 | 240萬 | |
| 主辦 機關 | | 經濟部 水利署 | 縣市政府 | 經濟部水利署、台電公 司、自來水公司、農田 水利署 | | 農委會水土保持局、林 務局 | | |
| 至 110 年 03 月 21 日 | 累計目標量 | 258.91 | 193.67 | 209.70 | 44.48 | 8.59 | 77.36 | 792.70 |
| | | 452.58 | | 254.18 | | 85.94 | | 792.70 |
| | 累計執行量 | 664.35 | 338.90 | 311.09 | 90.28 | 10.33 | 81.50 | 1496.45 |
| | | 1003.25 | | 401.37 | | 91.83 | | 1497.27 |
| 達成率 ^{註1} | | 37.94% | 29.52% | 27.32% | 23.57% | 10.33% | 33.96% | 31.43% |
| | | 34.61% | | 26.38% | | 27.01% | | 28.39% |
| 超前或進度落後 ^{註2} | | 23.15% | 12.65% | 8.90% | 11.96% | 1.74% | 1.73% | 14.78% |
| | | 19.00% | | 9.67% | | 1.73% | | |
| 辦 理 方 式 | 外運販售 ^{註5} | 625.32 | 332.33 | 166.50 | 7.63 | 0 | 0 | 1131.78 |
| | 外運回填 ^{註6} | 9.15 | 6.57 | 0.74 | 82.65 | 0 | 9.40 | 108.51 |
| | 現地處理 ^{註7} | 29.88 | 0 | 24.57 | 0 | 10.33 | 72.10 | 136.88 |
| | 抽泥放淤 | 0 | 0 | 119.28 | 0 | 0 | 0 | 119.28 |
| | 水力排砂 ^{註4} | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 |
| 各 單 位 執 行 情 形 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 | 執行單位 | 累計執行量 | | 進度 |
| | 水利署河川局 | 664.35 | ■超前□落後 | 405.44 | 宜蘭縣政府 | 32.58 | ■超前□落後 | 18.82 |
| | 北水局 | 85.95 | ■超前□落後 | 2.60 | 新竹縣政府 | 6.57 | ■超前□落後 | 6.57 |
| | 中水局 | 71.80 | ■超前□落後 | 17.53 | 苗栗縣政府 | 41.58 | ■超前□落後 | 16.80 |
| | 南水局 | 153.34 | ■超前□落後 | 81.26 | 南投縣政府 | 51.33 | ■超前□落後 | 25.06 |
| | 台電公司 | 17.91 | ■超前□落後 | 11.36 | 高雄市政府 | 51.54 | ■超前□落後 | 7.96 |
| | 自來水公司 | 12.13 | □超前■落後 | 0.67 | 屏東縣政府 | 140.45 | ■超前□落後 | 73.80 |
| | 台糖公司 | 0 | ■超前□落後 | 0.00 | 花蓮縣政府 | 14.85 | □超前■落後 | 3.79 |
| | 苗栗管理處 | 5.80 | ■超前□落後 | 2.44 | 台東縣政府 | 0 | ■超前□落後 | 0.00 |
| | 嘉南管理處 | 54.44 | ■超前□落後 | 32.66 | | | | |
| | 林務局 | 10.33 | ■超前□落後 | 1.74 | | | | |
| | 水保局 | 81.50 | ■超前□落後 | 4.15 | | | | |
| | 季別 | 目標 | 河川疏濬(水利署；縣市政府) | | 水庫清淤 | 野溪清疏 | 合計 | 期間 |
| 第1季 | 792.70 | 1003.25 | (664.35;338.90) | 401.37 | 91.83 | 1496.45 | 110.1~110.3.21 | |
| 合計 | 792.70 | 1003.25 | (664.35;338.90) | 401.37 | 91.83 | 1496.45 | | |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：加上水力排砂後之累計執行量或目標量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 110 年水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 110 年 03 月 21 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 一河局 | 133 | 15.81 | 22.64 | 6.83 | | 4.98 | 4.14 | 2.67 | 3.4% |
| 二河局 | 36 | 2.86 | 13.13 | 10.28 | | 1.60 | 1.56 | 1.33 | 2.0% |
| 三河局 | 232 | 22.67 | 17.31 | | 5.36 | 0.31 | 1.42 | 1.25 | 2.6% |
| 四河局 | 429 | 83.46 | 97.62 | 14.16 | | 6.23 | 4.60 | 5.43 | 14.7% |
| 五河局 | 53 | 12.73 | 41.56 | 28.83 | | 1.44 | 2.20 | 2.83 | 6.3% |
| 六河局 | 89 | 5.39 | 21.06 | 15.67 | | 0.36 | 1.12 | 1.82 | 3.2% |
| 七河局 | 450 | 102.26 | 425.18 | 322.92 | | 34.96 | 35.96 | 42.67 | 64.0% |
| 八河局 | 23 | 0.00 | 4.66 | 4.66 | | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 0.7% |
| 九河局 | 245 | 11.05 | 19.42 | 8.37 | | 3.16 | 3.26 | 3.23 | 2.9% |
| 十河局 | 61 | 2.69 | 1.77 | | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.3% |
| 合計 | 1751 | 258.91 | 664.35 | 405.44 | | 57.70 | 54.26 | 61.23 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*三河局大安溪斷面 46~48 疏濬計畫(第二期)，收入標流標 4 次，刻正辦理價格檢討。

*十河局淡水河辦理南勢溪加九寮及三峽河磺溪至高速公路橋等 2 件疏濬案，受生態檢核專家學者及民意代表建議，疏濬區與河道阻隔及上游保護等影響所致。

附表 2 110 年水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 110 年 03 月 21 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 北水局 | 405 | 83.36 | 85.95 | 2.60 | | 8.06 | 8.60 | 8.14 | 21.4% |
| 中水局 | 143 | 54.27 | 71.80 | 17.53 | | 9.08 | 8.92 | 6.68 | 17.9% |
| 南水局 | 591 | 72.08 | 153.34 | 81.26 | | 24.71 | 18.46 | 16.78 | 38.2% |
| 台電公司 | 113 | 6.55 | 17.91 | 11.36 | | 1.04 | 1.31 | 1.81 | 4.5% |
| 自來水公司 | 149 | 12.80 | 12.13 | | 0.67 | 1.63 | 1.53 | 1.50 | 3.0% |
| 台糖公司 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 苗栗管理處 | 25 | 3.36 | 5.80 | 2.44 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.4% |
| 嘉南管理處 | 91 | 21.78 | 54.44 | 32.66 | | 5.39 | 6.87 | 5.46 | 13.6% |
| 合計 | 1522 | 254.18 | 401.37 | 147.18 | | 49.91 | 45.69 | 40.37 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*自來水公司仁義潭水庫現階段庫區水位仍高，將俟庫區土質較乾燥時進場。

附表 3 110 年重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 110 年 03 月 21 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|-------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 南化水庫 | 95 | 2.68 | 2.63 | | 0.05 | 0.63 | 0.53 | 0.50 | 0.9% |
| 石門水庫 | 405 | 83.36 | 85.95 | 2.60 | | 8.06 | 8.60 | 8.14 | 29.5% |
| 鯉魚潭水庫 | 2 | 1.34 | 2.10 | 0.76 | | 0.00 | 0.20 | 0.40 | 0.7% |
| 石岡壩 | 31 | 10.74 | 15.43 | 4.69 | | 3.79 | 2.90 | 1.58 | 5.3% |
| 集集攔河堰 | 110 | 42.19 | 54.27 | 12.08 | | 5.29 | 5.82 | 4.70 | 18.6% |
| 曾文水庫 | 347 | 23.42 | 43.47 | 20.05 | | 12.81 | 3.31 | 3.07 | 14.9% |
| 高屏堰 | 188 | 46.15 | 86.44 | 40.29 | | 10.21 | 12.99 | 11.39 | 29.7% |
| 阿公店水庫 | 16 | 0 | 0.74 | 0.74 | | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.3% |
| 合計 | 1194 | 209.87 | 291.03 | 81.16 | | 40.79 | 35.09 | 29.78 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*南化水庫庫區水位已降至 170 公尺以下，全量清淤趕辦中。

附表 4 110 年野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 110 年 03 月 21 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|---------|-----|-------------------|-----------|------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 林務局 | 100 | 8.59 | 10.33 | 1.74 | | 2.32 | 1.14 | 1.44 | 11.2% |
| 林務局(整坡) | 100 | 8.59 | 10.33 | 1.74 | | 2.32 | 1.14 | 1.44 | |
| 水保局 | 240 | 77.36 | 81.50 | 4.15 | | 5.50 | 5.60 | 6.80 | 88.8% |
| 水保局(整坡) | 219 | 70.32 | 72.10 | 1.78 | | 4.70 | 5.60 | 5.60 | |
| 水保局(外運) | 21 | 7.03 | 9.40 | 2.37 | | 0.80 | 0.00 | 1.20 | |
| 合計 | 340 | 85.94 | 91.83 | 5.89 | | 7.82 | 6.74 | 8.24 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 110 年地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 110 年 03 月 21 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 宜蘭縣政府 | 88 | 13.76 | 32.58 | 18.82 | | 2.35 | 3.04 | 2.49 | 9.6% |
| 新竹縣政府 | 0 | 0 | 6.57 | 6.57 | | 1.26 | 1.22 | 0.50 | 1.9% |
| 苗栗縣政府 | 84 | 24.78 | 41.58 | 16.80 | | 4.16 | 4.93 | 4.58 | 12.3% |
| 南投縣政府 | 170 | 26.27 | 51.33 | 25.06 | | 10.70 | 9.37 | 6.94 | 15.1% |
| 高雄市政府 | 150 | 43.58 | 51.54 | 7.96 | | 7.75 | 5.63 | 4.32 | 15.2% |
| 屏東縣政府 | 512 | 66.65 | 140.45 | 73.80 | | 8.69 | 10.65 | 8.73 | 41.4% |
| 花蓮縣政府 | 127 | 18.64 | 14.85 | | 3.79 | 1.69 | 1.78 | 1.40 | 4.4% |
| 台東縣政府 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1148 | 193.67 | 338.90 | 145.22 | | 36.60 | 36.62 | 28.96 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*花蓮縣政府花蓮溪與壽豐溪匯流口疏濬案，因春節停止作業，已於 2 月 18 日開始出料。

附表 6 110 年各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位 | 目標量 | 至 110 年 03 月 21 日 | | 進度 | | 本週 執行量 | 前一週 執行量 | 前二週 執行量 | 貢獻度 |
|--------|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
| | | 累計 目標量 | 累計 執行量 | 超前 | 落後 | | | | |
| 河川局 | 1751 | 258.91 | 664.35 | 405.44 | | 57.70 | 54.26 | 61.23 | 44.4% |
| 水庫單位 | 1522 | 254.18 | 401.37 | 147.18 | | 49.91 | 45.69 | 40.37 | 26.8% |
| 林務局水保局 | 340 | 85.94 | 91.83 | 5.89 | | 7.82 | 6.74 | 8.24 | 6.1% |
| 地方政府 | 1148 | 193.67 | 338.90 | 145.22 | | 36.60 | 36.62 | 28.96 | 22.6% |
| 合計 | 4761 | 792.70 | 1496.45 | 703.73 | | 152.03 | 143.31 | 138.80 | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 110 年河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區 | 河川水系 | 規劃總量 | 目標量 (不含野溪) | 統計至 110 年 03 月 21 日 | | | 執行單位 | |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 規劃量 | 目標量 | 執行量 | | |
| 北區 | 淡水河 | 17 | 61 | 1.05 | 2.69 | 1.77 | 十河局 | |
| | 頭前溪 | 23 | 0 | 11.00 | 0 | 6.57 | 新竹縣政府 | |
| | 和平溪 | 50 | 68 | 7.96 | 4.06 | 3.23 | 一河局 | |
| | 蘭陽溪 | 214 | 129 | 12.99 | 11.74 | 26.20 | 一河局 | 19.41 |
| | | | | 21.23 | 8.40 | | 宜蘭縣政府 | 6.79 |
| 石門水庫 | 388 | 405 | 89.06 | 83.35 | 85.95 | 北水局 | | |
| 中區 | 後龍溪 | 36 | 36 | 9.55 | 2.85 | 13.13 | 二河局 | |
| | 大安溪 | 119 | 260 | 13.43 | 12.19 | 41.58 | 三河局 | 0 |
| | | | | 32.16 | 24.77 | | 苗栗縣政府 | 41.58 |
| | 大甲溪 | 22 | 56 | 19.65 | 10.48 | 5.07 | 三河局 | |
| | 烏溪 | 32 | 40 | 9.99 | 0 | 20.14 | 三河局 | 12.24 |
| | | | | 5.98 | 9.13 | | 南投縣政府 | 7.90 |
| | 濁水溪 | 433 | 559 | 129.02 | 83.46 | 141.05 | 四河局 | 97.62 |
| | | | | 38.75 | 17.14 | | 南投縣政府 | 43.43 |
| 鯉魚潭水庫 | 2 | 2 | 1.34 | 1.34 | 2.10 | 中水局 | | |
| 石岡壩 | 31 | 31 | 10.74 | 10.74 | 15.43 | 中水局 | | |
| 集集攔河堰 | 116 | 110 | 43.55 | 42.19 | 54.27 | 中水局 | | |
| 南區 | 北港溪 | 8 | 13 | 4.23 | 3.02 | 4.83 | 五河局 | |
| | 朴子溪 | 12 | 11 | 5.40 | 2.68 | 7.41 | 五河局 | |
| | 八掌溪 | 41 | 25 | 8.91 | 5.69 | 14.77 | 五河局 | |
| | 急水溪 | 0 | 4 | 0.00 | 1.34 | 14.55 | 五河局 | |
| | 曾文溪 | 53 | 68 | 16.92 | 4.71 | 15.93 | 六河局 | |
| | 二仁溪 | 7 | 21 | 6.99 | 0.68 | 5.13 | 六河局 | |
| | 高屏溪 | 1107 | 1000 | 171.59 | 102.26 | 563.82 | 七河局 | 425.18 |
| | | | | 84.50 | 43.58 | | 高雄市政府 | 51.54 |
| | | | | 89.79 | 26.77 | | 屏東縣政府 | 87.10 |
| | 大埔壩 | 18 | 18 | 2.52 | 2.52 | 2.53 | 南水局 | |
| | 曾文水庫 | 347 | 347 | 23.42 | 23.42 | 43.47 | 南水局 | |
| | 高屏堰 | 150 | 188 | 50.01 | 46.15 | 86.44 | 南水局 | |
| 阿公店水庫 | 16 | 16 | 0.00 | 0 | 0.74 | 南水局 | | |
| 牡丹水庫 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 南水局 | | |
| 甲仙堰 | 2 | 2 | 1.50 | 0.00 | 1.96 | 南水局 | | |
| 東區 | 卑南溪 | 23 | 23 | 4.13 | 0.00 | 4.66 | 八河局 | |
| | 秀姑巒溪 | 51 | 125 | 11.19 | 0.00 | 5.79 | 九河局 | |
| | 花蓮溪 | 201 | 205 | 48.02 | 11.05 | 28.48 | 九河局 | 13.63 |
| | | | | 20.58 | 13.96 | | 花蓮縣政府 | 14.85 |
| 縣管 河川 | 屏東縣管河川 | 121 | 112 | 31.60 | 39.87 | 53.35 | 屏東縣政府 | |
| | 台東縣管河川 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 台東縣政府 | |
| | 花蓮縣管河川 | 51 | 42 | 12.64 | 4.68 | 0 | 花蓮縣政府 | |
| | 宜蘭縣管河川 | 47 | 24 | 10.30 | 5.35 | 25.79 | 宜蘭縣政府 | |
| 嘉南管理處管轄水庫(壩) | 91 | 91 | 21.77 | 21.77 | 54.44 | 嘉南管理處 | | |
| 苗栗管理處管轄水庫(壩) | 25 | 25 | 3.35 | 3.35 | 5.80 | 苗栗管理處 | | |
| 台電公司管轄水庫(壩) | 113 | 113 | 6.55 | 6.55 | 17.91 | 台電公司 | | |
| 台糖公司管轄水庫(壩) | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0 | 台糖公司 | | |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 124 | 149 | 8.23 | 12.80 | 12.13 | 自來水公司 | | |
| 合計 | | 4115 | 4421 | 1102 | 707 | 1405 | | |

附表 8 110 年水庫壩堰清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 執行機關 | 水庫壩堰別 | 清淤別 | 規劃量 | 目標量 | 統計至 110 年 03 月 21 日 | | | |
|-------|-------|------|---------|---------|---------------------|--------|--------|------|
| | | | | | 目標量 | 執行量 | 超前 | 落後 |
| 北水局 | 石門水庫 | 陸挖 | 0 | 80.00 | 16.42 | 16.58 | 0.16 | |
| | | 抽泥 | 325.00 | 325.00 | 66.94 | 69.37 | 2.43 | |
| | | 合計 | 325.00 | 405.00 | 83.35 | 85.95 | 2.59 | |
| | | 水力排砂 | 117.00 | 117.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 中水局 | 鯉魚潭水庫 | 陸挖 | 2.00 | 2.00 | 1.34 | 2.10 | 0.76 | |
| | | 合計 | 2.00 | 2.00 | 1.34 | 2.10 | 0.76 | |
| | 石岡壩 | 陸挖 | 7.50 | 31.00 | 10.74 | 15.43 | 4.69 | |
| | | 合計 | 7.50 | 31.00 | 10.74 | 15.43 | 4.69 | |
| | 集集攔河堰 | 陸挖 | 0 | 110.25 | 42.19 | 54.27 | 12.08 | |
| | | 合計 | 0 | 110.25 | 42.19 | 54.27 | 12.08 | |
| 南水局 | 大埔壩 | 陸挖 | 18.00 | 18.00 | 2.52 | 2.53 | 0.01 | |
| | | 合計 | 18.00 | 18.00 | 2.52 | 2.53 | 0.01 | |
| | 曾文水庫 | 陸挖 | 32.00 | 32.00 | 6.65 | 15.00 | 8.35 | |
| | | 抽泥 | 315.00 | 315.00 | 16.77 | 28.47 | 11.70 | |
| | | 合計 | 347.00 | 347.00 | 23.42 | 43.47 | 20.05 | |
| | | 水力排砂 | 160.00 | 160.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 高屏堰 | 陸挖 | 0 | 157.50 | 43.79 | 83.20 | 39.41 | |
| | | 抽泥 | 30.00 | 30.00 | 2.35 | 3.24 | 0.89 | |
| | | 合計 | 30.00 | 187.50 | 46.15 | 86.44 | 40.30 | |
| | 阿公店水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 0 | 0.74 | 0.74 | |
| | | 抽泥 | 10.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 16.00 | 16.00 | 0 | 0.74 | 0.74 | |
| | | 水力排砂 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 甲仙堰 | 陸挖 | 0 | 2.00 | 0 | 1.96 | 1.96 | |
| | | 合計 | 0 | 2.00 | 0 | 1.96 | 1.96 | |
| | 牡丹水庫 | 抽泥 | 20.00 | 20.00 | 0 | 18.20 | 18.20 | |
| | | 合計 | 20.00 | 20.00 | 0 | 18.20 | 18.20 | |
| | | 水力排砂 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 台電公司 | 德基水庫 | 陸挖 | 6.00 | 6.00 | 0.84 | 3.83 | 2.99 | |
| | | 抽泥 | 38.00 | 38.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 44.00 | 44.00 | 0.84 | 3.83 | 2.99 | |
| | | 水力排砂 | 50.00 | 50.00 | 0 | 0.80 | 0.80 | |
| | 霧社水庫 | 陸挖 | 20.00 | 20.00 | 0.68 | 9.08 | 8.40 | |
| | | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 25.00 | 25.00 | 0.68 | 9.08 | 8.40 | |
| | 明潭 | 水力排砂 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 明湖 | 水力排砂 | 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 谷關水庫 | 水力排砂 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 日月潭水庫 | 抽泥 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 馬鞍壩 | 陸挖 | 0 | 24.00 | 5.03 | 5.00 | | 0.03 |
| | | 合計 | 0 | 24.00 | 5.03 | 5.00 | | 0.03 |
| 士林堰 | 陸挖 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| | 合計 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 自來水公司 | 南化水庫 | 陸挖 | 6.67 | 15.00 | 2.68 | 2.63 | | 0.05 |
| | | 抽泥 | 80.00 | 80.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 86.67 | 95.00 | 2.68 | 2.63 | | 0.05 |
| | 澄清湖 | 陸挖 | 25.00 | 36.00 | 8.71 | 9.50 | 0.79 | |
| | | 合計 | 25.00 | 36.00 | 8.71 | 9.50 | 0.79 | |
| | 仁義潭水庫 | 陸挖 | 3.50 | 3.50 | 1.41 | 0 | | 1.41 |
| | | 合計 | 9.50 | 15.00 | 1.41 | 0 | | 1.41 |
| | 鳳山水庫 | 抽泥 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 合計 | | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 台糖公司 | 尖山埤水庫 | 抽泥 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 水力排砂 | 5.00 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 翡翠水庫 | 水力排砂 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | | |
| 苗栗管理處 | 明德水庫 | 陸挖 | 10.00 | 10.00 | 3.35 | 5.80 | 2.45 | |
| | | 抽泥 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 25.00 | 25.00 | 3.35 | 5.80 | 2.45 | |
| | 大埔水庫 | 水力排砂 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 嘉南管理處 | 白河水庫 | 陸挖 | 70.00 | 70.00 | 21.77 | 54.44 | 32.67 | |
| | | 合計 | 70.00 | 70.00 | 21.77 | 54.44 | 32.67 | |
| | | 水力排砂 | 20.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | 烏山頭水庫 | 抽泥 | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| | | 合計 | 21.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 總計 | | 陸挖 | 206.67 | 628.25 | 168.11 | 282.09 | 113.97 | |
| | | 抽泥 | 888.00 | 893.50 | 86.06 | 119.28 | 33.22 | |
| | | 合計 | 1094.67 | 1521.75 | 254.18 | 401.37 | 147.19 | |
| | | 水力排砂 | 514.00 | 514.00 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | |