

110 年河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：110/4/27

經濟部水利署

110 年河川水庫及野溪疏濬，自 1 月 1 日至 4 月 25 日止，累計目標量為 1319 萬立方公尺，累計執行量為 2346 萬立方公尺。

年度目標量		河川疏濬 2838 萬立方公尺		水庫清淤 1522 萬立方公尺		河川上游野溪清疏 340 萬立方公尺		合計
		河川局自 辦	地方政府 共同參與	水資源局 自辦	其他水庫 管理單位	林務局	水保局	
		1690 萬	1148 萬	1139 萬	383 萬	100 萬	240 萬	
主辦機關		經濟部水利署	縣市政府	經濟部水利署、台電公司、自來水公司、農田水利署		農委會水土保持局、林務局		
至 110 年 04 月 25 日	累計目標量	415.62	356.78	339.29	73.99	15.78	117.58	1319.05
		772.40		413.28		133.37		<u>1319.05</u>
	累計執行量	1007.70	482.54	545.90	167.99	21.89	120.30	2346.32
		1490.24		713.89		142.19		<u>2347.44</u>
達成率 ^{註1}		59.63%	42.03%	47.94%	43.86%	21.89%	50.13%	49.92%
		52.51%		46.91%		41.82%		<u>45.02%</u>
超前或進度落後 ^{註2}		35.03%	10.95%	18.14%	24.54%	6.11%	1.13%	21.86%
		25.29%		19.75%		2.59%		
辦 理 方 式	外運販售 ^{註5}	933.46	473.63	260.12	14.23	0	0	1681.44
	外運回填 ^{註6}	9.15	8.91	55.72	153.76	0	12.00	239.54
	現地處理 ^{註7}	65.09	0	44.41	0	21.89	108.30	239.69
	抽泥放淤	0	0	185.65	0	0	0	185.65
	水力排砂 ^{註4}	0	0	0	1.12	0	0	1.12
各 單 位 執 行 情 形	執行單位	累計執行量		進度	執行單位	累計執行量		進度
	水利署河川局	1007.70		■超前□落後	宜蘭縣政府	40.10		■超前□落後
	北水局	142.50		■超前□落後	新竹縣政府	8.91		■超前□落後
	中水局	122.51		■超前□落後	苗栗縣政府	57.14		■超前□落後
	南水局	280.89		■超前□落後	南投縣政府	88.72		■超前□落後
	台電公司	28.58		■超前□落後	高雄市政府	75.42		■超前□落後
	自來水公司	28.79		■超前□落後	屏東縣政府	189.35		■超前□落後
	台糖公司	0		□超前■落後	花蓮縣政府	22.90		□超前■落後
	苗栗管理處	23.85		■超前□落後	台東縣政府	0		■超前□落後
	嘉南管理處	86.77		■超前□落後				
	林務局	21.89		■超前□落後				
	水保局	120.30		■超前□落後				
	季別	目標	河川疏濬(水利署；縣市政府)		水庫清淤	野溪清疏	合計	期間
第 1 季	922.94	1159.01	(774.74;384.27)	483.32	99.36	1741.69	110.1-110.3	
第 2 季	396.10	331.23	(232.96;98.27)	230.57	42.83	604.63	110.4-110.4.25	
合計	1319.04	1490.24	(1007.70;482.54)	713.89	142.19	2346.32		

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：加上水力排砂後之累計執行量或目標量
 4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 110 年水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 110 年 04 月 25 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
一河局	133	31.67	61.04	29.37		7.26	6.80	8.01	6.1%
二河局	36	5.58	18.87	13.29		1.50	1.16	0.82	1.9%
三河局	200	17.30	17.99	0.69		0.68	0.00	0.00	1.8%
四河局	400	128.48	159.82	31.34		4.16	18.83	18.59	15.9%
五河局	53	19.08	49.65	30.57		0.93	1.13	0.73	4.9%
六河局	89	13.25	27.02	13.77		2.54	0.33	0.87	2.7%
七河局	450	165.83	611.70	445.87		34.27	34.91	38.11	60.7%
八河局	23	7.17	22.85	15.68		0.89	3.66	4.32	2.3%
九河局	245	20.83	31.71	10.88		3.64	3.11	1.00	3.1%
十河局	61	6.42	7.05	0.63		1.18	1.84	1.76	0.7%
合計	1690	415.62	1007.70	592.09		57.05	71.77	74.21	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 2 110 年水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 110 年 04 月 25 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
北水局	405	121.50	142.50	21.00		12.73	13.04	11.91	20.0%
中水局	143	91.83	122.51	30.68		10.98	11.93	9.06	17.2%
南水局	591	125.96	280.89	154.93		21.00	27.37	29.37	39.3%
台電公司	113	12.79	28.58	15.79		2.23	2.80	1.96	4.0%
自來水公司	149	22.62	28.79	6.17		3.30	4.00	3.73	4.0%
台糖公司	5	0.42	0		0.42	0	0	0	0.0%
苗栗管理處	25	4.83	23.85	19.02		2.37	4.38	5.40	3.3%
嘉南管理處	91	33.33	86.77	53.44		7.19	6.30	7.41	12.2%
合計	1522	413.28	713.89	300.61		59.80	69.82	68.84	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*台糖公司刻正辦理抽泥工程招標文件修正作業。

附表 3 110 年重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 110 年 04 月 25 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
南化水庫	95	6.33	9.90	3.57		1.29	1.67	1.71	2.0%
石門水庫	405	121.50	142.50	21.00		12.73	13.04	11.91	28.7%
鯉魚潭水庫	2	1.92	16.80	14.88		3.34	3.47	3.34	3.4%
石岡壩	31	18.83	25.31	6.48		1.43	1.66	1.28	5.1%
集集攔河堰	110	71.08	80.40	9.32		6.21	6.80	4.44	16.2%
曾文水庫	347	41.62	78.73	37.10		3.15	7.78	8.38	15.8%
高屏堰	188	79.67	140.44	60.77		7.82	10.77	13.05	28.3%
阿公店水庫	16	0	2.75	2.75		0.53	0.54	0.47	0.6%
合計	1194	340.96	496.83	155.87		36.50	45.73	44.58	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 4 110 年野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 110 年 04 月 25 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
林務局	100	15.78	21.89	6.11		1.74	2.18	5.71	15.4%
林務局(整坡)	100	15.78	21.89	6.11		1.74	2.18	5.71	
水保局	240	117.58	120.30	2.71		8.20	8.20	9.20	84.6%
水保局(整坡)	219	106.67	108.30	1.63		7.50	7.60	8.70	
水保局(外運)	21	10.92	12.00	1.08		0.70	0.60	0.50	
合計	340	133.37	142.19	8.82		9.94	10.38	14.91	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 110 年地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 110 年 04 月 25 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
宜蘭縣政府	88	24.42	40.10	15.68		2.56	2.89	2.07	8.3%
新竹縣政府	0	0	8.91	8.91		1.00	0.54	0.00	1.8%
苗栗縣政府	84	37.33	57.14	19.81		3.56	3.90	2.00	11.8%
南投縣政府	170	61.32	88.72	27.40		6.45	7.04	7.07	18.4%
高雄市政府	150	70.17	75.42	5.25		5.04	5.09	5.00	15.6%
屏東縣政府	512	129.33	189.35	60.02		5.05	15.05	12.44	39.2%
花蓮縣政府	127	34.22	22.90		11.32	1.86	1.65	1.45	4.7%
台東縣政府	17	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
合計	1148	356.78	482.54	125.75		25.52	36.16	30.03	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*花蓮縣政府立霧溪疏濬案已加緊趕辦，近期可開始出料。

附表 6 110 年各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 110 年 04 月 25 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
河川局	1690	415.62	1007.70	592.09		57.05	71.77	74.21	42.9%
水庫單位	1522	413.28	713.89	300.61		59.80	69.82	68.84	30.4%
林務局水保局	340	133.37	142.19	8.82		9.94	10.38	14.91	6.1%
地方政府	1148	356.78	482.54	125.75		25.52	36.16	30.03	20.6%
合計	4700	1319.05	2346.32	1027.27		152.31	188.13	187.99	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 7 110 年河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

分區	河川水系	規劃 總量	目標量 (不含野溪)	統計至 110 年 04 月 25 日			執行單位	
				規劃量	目標量	執行量		
北區	淡水河	47	61	10.64	6.42	7.05	十河局	
	頭前溪	23	0	17.45	0	8.91	新竹縣政府	
	和平溪	51	68	13.11	11.83	13.99	一河局	
	蘭陽溪	161	129	25.28	19.83	61.36	一河局	47.05
				12.82	16.75		宜蘭縣政府	14.31
石門水庫	388	405	131.83	121.50	142.50	北水局		
中區	後龍溪	36	36	13.72	5.58	18.87	二河局	
	大安溪	189	239	19.29	4.50	57.82	三河局	0.68
				46.23	37.33		苗栗縣政府	57.14
	大甲溪	22	45	22.15	12.80	5.07	三河局	
	烏溪	54	40	11.10	0	22.18	三河局	12.24
				9.04	23.67		南投縣政府	9.94
	濁水溪	558	530	205.81	128.48	238.60	四河局	159.82
				57.75	37.65		南投縣政府	78.78
	鯉魚潭水庫	2	2	1.92	1.92	16.80	中水局	
	石岡壩	31	31	18.83	18.83	25.31	中水局	
集集攔河堰	116	110	66.67	71.08	80.40	中水局		
南區	北港溪	8	13	6.16	4.75	7.01	五河局	
	朴子溪	12	11	7.18	3.83	9.66	五河局	
	八掌溪	41	25	12.80	8.58	18.04	五河局	
	急水溪	0	4	0.00	1.92	14.94	五河局	
	曾文溪	53	68	23.42	10.17	20.89	六河局	
	二仁溪	15	21	7.42	3.08	5.79	六河局	
	阿公店溪	5	0	0.08	0	0.34	六河局	
	高屏溪	1163	1000	242.60	165.83	797.14	七河局	611.70
				124.33	70.17		高雄市政府	75.42
				118.04	67.50		屏東縣政府	110.02
	大埔壩	18	18	4.67	4.67	36.78	南水局	
	曾文水庫	347	347	41.62	41.62	78.73	南水局	
	高屏堰	150	188	74.44	79.67	140.44	南水局	
	阿公店水庫	16	16	0.00	0	2.75	南水局	
牡丹水庫	20	20	0.00	0.00	20.23	南水局		
甲仙堰	2	2	1.57	0.00	1.96	南水局		
東區	卑南溪	23	23	14.98	7.17	22.85	八河局	
	秀姑巒溪	51	125	16.07	4.58	12.04	九河局	
	花蓮溪	201	205	63.91	16.25	42.57	九河局	19.67
34.33				25.05	花蓮縣政府		22.90	
縣管 河川	屏東縣管河川	121	112	49.98	61.83	79.33	屏東縣政府	
	台東縣管河川	0	17	0	0	0	台東縣政府	
	花蓮縣管河川	51	42	14.35	9.17	0	花蓮縣政府	
	宜蘭縣管河川	47	24	14.80	7.67	25.79	宜蘭縣政府	
嘉南管理處管轄水庫(壩)	91	91	33.33	33.33	86.77	嘉南管理處		
苗栗管理處管轄水庫(壩)	25	25	4.83	4.83	23.85	苗栗管理處		
台電公司管轄水庫(壩)	113	113	12.79	12.79	28.58	台電公司		
台糖公司管轄水庫(壩)	5	5	0.42	0.42	0	台糖公司		
自來水公司管轄水庫(壩)	124	149	15.55	22.62	28.79	自來水公司		
合計		4377	4360	1623	1186	2204		

執行機關	水庫壩堰別	清淤別	規劃量	目標量	統計至 110 年 04 月 25 日			
					目標量	執行量	超前	落後
北水局	石門水庫	陸挖	0.00	80.00	25.67	37.77	12.10	
		抽泥	325.00	325.00	95.83	104.73	8.90	
		合計	325.00	405.00	121.50	142.50	21.00	
		水力排砂	117.00	117.00	0	0	0.00	
中水局	鯉魚潭水庫	陸挖	2.00	2.00	1.92	16.80	14.88	
		合計	2.00	2.00	1.92	16.80	14.88	
	石岡壩	陸挖	7.50	31.00	18.83	25.31	6.48	
		合計	7.50	31.00	18.83	25.31	6.48	
	集集攔河堰	陸挖	0	110.25	71.08	80.40	9.32	
		合計	0	110.25	71.08	80.40	9.32	
南水局	大埔壩	陸挖	18.00	18.00	4.67	36.78	32.11	
		合計	18.00	18.00	4.67	36.78	32.11	
	曾文水庫	陸挖	32.00	32.00	13.29	25.92	12.63	
		抽泥	315.00	315.00	28.33	52.81	24.48	
		合計	347.00	347.00	41.62	78.73	37.11	
		水力排砂	160.00	160.00	0	0	0.00	
	高屏堰	陸挖	0	157.50	75.00	132.56	57.56	
		抽泥	30.00	30.00	4.67	7.88	3.21	
		合計	30.00	187.50	79.67	140.44	60.77	
	阿公店水庫	陸挖	6.00	6.00	0	2.75	2.75	
		抽泥	10.00	10.00	0	0	0.00	
		合計	16.00	16.00	0	2.75	2.75	
		水力排砂	12.00	12.00	0	0	0.00	
	甲仙堰	陸挖	0.07	2.00	0	1.96	1.96	
		合計	0.07	2.00	0	1.96	1.96	
	牡丹水庫	抽泥	20.00	20.00	0	20.23	20.23	
		合計	20.00	20.00	0	20.23	20.23	
		水力排砂	8.00	8.00	0	0	0.00	
台電公司	德基水庫	陸挖	6.00	6.00	1.42	8.04	6.62	
		抽泥	38.00	38.00	0	0	0.00	
		合計	44.00	44.00	1.42	8.04	6.62	
		水力排砂	50.00	50.00	0	1.09	1.09	
	霧社水庫	陸挖	20.00	20.00	2.04	11.34	9.30	
		抽泥	5.00	5.00	0	0	0.00	
		合計	25.00	25.00	2.04	11.34	9.30	
	明潭	水力排砂	15.00	15.00	0	0	0.00	
	明湖	水力排砂	12.00	12.00	0	0	0.00	
	谷關水庫	水力排砂	5.00	5.00	0	0	0.00	
	日月潭水庫	抽泥	15.00	15.00	0	0	0.00	
		合計	15.00	15.00	0	0	0.00	
	馬鞍壩	陸挖	0	24.00	8.50	9.20	0.70	
合計		0	24.00	8.50	9.20	0.70		
士林堰	陸挖	0	5.00	0.83	0		0.83	
	合計	0	5.00	0.83	0		0.83	
自來水公司	南化水庫	陸挖	6.67	15.00	3.83	9.90	6.07	
		抽泥	80.00	80.00	2.50	0		2.50
		合計	86.67	95.00	6.33	9.90	3.57	
		水力排砂	72.00	72.00	0	0	0.00	
	澄清湖	陸挖	25.00	36.00	13.33	14.50	1.17	
		合計	25.00	36.00	13.33	14.50	1.17	
	仁義潭水庫	陸挖	3.50	3.50	2.53	4.39	1.86	
		合計	9.50	15.00	2.53	4.39	1.86	
鳳山水庫	抽泥	3.00	3.00	0.42	0		0.42	
	合計	3.00	3.00	0.42	0		0.42	
台糖公司	尖山埤水庫	抽泥	5.00	5.00	0.42	0		0.42
		合計	5.00	5.00	0.42	0		0.42
		水力排砂	5.00	5.00	0	0	0.00	
翡翠水庫	水力排砂	1.00	1.00	0.00	0.03	0.03		
苗栗管理處	明德水庫	陸挖	10.00	10.00	4.83	23.85	19.02	
		抽泥	15.00	15.00	0	0	0.00	
		合計	25.00	25.00	4.83	23.85	19.02	
		水力排砂	2.00	2.00	0	0	0.00	
大埔水庫	水力排砂	5.00	5.00	0	0	0.00		
嘉南管理處	白河水庫	陸挖	70.00	70.00	33.33	86.77	53.44	
		合計	70.00	70.00	33.33	86.77	53.44	
		水力排砂	20.00	20.00	0	0	0.00	
	烏山頭水庫	抽泥	21.00	21.00	0	0	0.00	
合計		21.00	21.00	0	0	0.00		
總計		陸挖	206.73	628.25	281.12	528.24	247.14	
		抽泥	888.00	893.50	132.17	185.65	53.48	
		合計	1094.73	1521.75	413.28	713.89	300.62	
		水力排砂	514.00	514.00	0.00	1.12	1.12	