

# 110 年河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：110/7/27

經濟部水利署

110 年河川水庫及野溪疏濬，自 1 月 1 日至 7 月 25 日止，累計目標量為 2444 萬立方公尺，累計執行量為 3516 萬立方公尺。

| 年度目標量                               |                    | 河川疏濬<br>2838 萬立方公尺 |              | 水庫清淤<br>1522 萬立方公尺      |              | 河川上游野溪清疏<br>340 萬立方公尺 |        | 合計      |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--------|---------|
|                                     |                    | 河川局自<br>辦          | 地方政府<br>共同參與 | 水資源局<br>自辦              | 其他水庫<br>管理單位 | 林務局                   | 水保局    |         |
|                                     |                    | 1690 萬             | 1148 萬       | 1139 萬                  | 383 萬        | 100 萬                 | 240 萬  |         |
| 主辦機關                                |                    | 經濟部水利署             | 縣市政府         | 經濟部水利署、台電公司、自來水公司、農田水利署 |              | 農委會水土保持局、林務局          |        |         |
| 至<br>110<br>年<br>07<br>月<br>25<br>日 | 累計目標量              | 847.03             | 640.02       | 589.35                  | 149.98       | 45.28                 | 172.48 | 2444.16 |
|                                     |                    | 1487.06            |              | 739.33                  |              | 217.77                |        | 2665.87 |
|                                     | 累計執行量              | 1392.10            | 707.35       | 928.93                  | 263.86       | 47.76                 | 176.20 | 3516.20 |
|                                     |                    | 2099.45            |              | 1192.79                 |              | 223.96                |        | 3593.57 |
| 達成率 <sup>註1</sup>                   |                    | 82.37%             | 61.62%       | 81.57%                  | 68.89%       | 47.76%                | 73.42% | 74.82%  |
|                                     |                    | 73.98%             |              | 78.38%                  |              | 65.87%                |        | 68.92%  |
| 超前或進度落後 <sup>註2</sup>               |                    | 32.25%             | 5.86%        | 29.82%                  | 29.73%       | 2.48%                 | 1.55%  | 22.81%  |
|                                     |                    | 21.58%             |              | 29.80%                  |              | 1.82%                 |        |         |
| 辦<br>理<br>方<br>式                    | 外運販售 <sup>註5</sup> | 1185.91            | 686.86       | 354.83                  | 42.79        | 0                     | 0      | 2270.39 |
|                                     | 外運回填 <sup>註6</sup> | 9.15               | 20.49        | 122.98                  | 217.11       | 0                     | 17.50  | 387.23  |
|                                     | 現地處理 <sup>註7</sup> | 197.04             | 0            | 96.48                   | 0            | 47.76                 | 158.70 | 499.98  |
|                                     | 抽泥放淤               | 0                  | 0            | 354.64                  | 3.96         | 0                     | 0      | 358.60  |
|                                     | 水力排砂 <sup>註4</sup> | 0                  | 0            | 68.59                   | 8.78         | 0                     | 0      | 77.37   |
| 各<br>單<br>位<br>執<br>行<br>情<br>形     | 執行單位               | 累計執行量              | 進度           | 執行單位                    | 累計執行量        | 進度                    |        |         |
|                                     | 水利署河川局             | 1392.10            | ■超前□落後       | 宜蘭縣政府                   | 94.58        | ■超前□落後                | 47.53  |         |
|                                     | 北水局                | 259.48             | ■超前□落後       | 新竹縣政府                   | 20.49        | ■超前□落後                | 20.49  |         |
|                                     | 中水局                | 187.05             | ■超前□落後       | 苗栗縣政府                   | 66.63        | □超前■落後                | 4.00   |         |
|                                     | 南水局                | 482.40             | ■超前□落後       | 南投縣政府                   | 119.38       | ■超前□落後                | 7.29   |         |
|                                     | 台電公司               | 65.31              | ■超前□落後       | 高雄市政府                   | 95.59        | □超前■落後                | 24.41  |         |
|                                     | 自來水公司              | 46.76              | □超前■落後       | 屏東縣政府                   | 238.92       | ■超前□落後                | 23.92  |         |
|                                     | 台糖公司               | 0                  | □超前■落後       | 花蓮縣政府                   | 54.64        | □超前■落後                | 20.61  |         |
|                                     | 苗栗管理處              | 34.57              | ■超前□落後       | 台東縣政府                   | 17.12        | ■超前□落後                | 17.12  |         |
|                                     | 嘉南管理處              | 117.22             | ■超前□落後       |                         |              |                       |        |         |
|                                     | 林務局                | 47.76              | ■超前□落後       |                         |              |                       |        |         |
|                                     | 水保局                | 176.20             | ■超前□落後       |                         |              |                       |        |         |

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620 單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)\*100%
  2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
  3. \_\_\_\_\_：加上水力排砂後之累計執行量或目標量
  4. 水力排砂：係指開啟閘門將庫區泥沙帶走之量。
  5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
  6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
  7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表 1 110 年水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位  | 目標量  | 至 110 年 07 月 25 日 |           | 進度     |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-----|------|-------------------|-----------|--------|----|-----------|------------|------------|--------|
|     |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後 |           |            |            |        |
| 一河局 | 133  | 72.89             | 109.84    | 36.95  |    | 2.16      | 2.52       | 3.74       | 7.9%   |
| 二河局 | 36   | 17.23             | 31.86     | 14.63  |    | 0.89      | 1.02       | 0.79       | 2.3%   |
| 三河局 | 200  | 73.48             | 79.56     | 6.08   |    | 1.81      | 3.05       | 1.95       | 5.7%   |
| 四河局 | 400  | 238.65            | 260.37    | 21.72  |    | 8.28      | 9.18       | 3.43       | 18.7%  |
| 五河局 | 53   | 27.11             | 64.45     | 37.34  |    | 0.39      | 2.16       | 3.00       | 4.6%   |
| 六河局 | 89   | 33.23             | 38.35     | 5.12   |    | 0.15      | 0.16       | 0.76       | 2.8%   |
| 七河局 | 450  | 260.00            | 670.97    | 410.97 |    | 0.78      | 0.88       | 0.64       | 48.2%  |
| 八河局 | 23   | 23.00             | 27.43     | 4.43   |    | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2.0%   |
| 九河局 | 245  | 80.11             | 87.24     | 7.13   |    | 0.28      | 0.73       | 9.27       | 6.3%   |
| 十河局 | 61   | 21.34             | 22.03     | 0.69   |    | 0.77      | 0.73       | 0.91       | 1.6%   |
| 合計  | 1690 | 847.03            | 1392.10   | 545.06 |    | 15.51     | 20.43      | 24.49      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 2 110 年水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量  | 至 110 年 07 月 25 日 |           | 進度     |      | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
|       |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後   |           |            |            |        |
| 北水局   | 405  | 214.16            | 259.48    | 45.32  |      | 6.44      | 6.44       | 6.58       | 21.8%  |
| 中水局   | 143  | 125.25            | 187.05    | 61.80  |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 15.7%  |
| 南水局   | 591  | 249.94            | 482.40    | 232.46 |      | 11.52     | 13.76      | 13.77      | 40.4%  |
| 台電公司  | 113  | 29.84             | 65.31     | 35.47  |      | 1.73      | 4.25       | 4.99       | 5.5%   |
| 自來水公司 | 149  | 55.40             | 46.76     |        | 8.64 | 1.65      | 1.86       | 1.61       | 3.9%   |
| 台糖公司  | 5    | 1.90              | 0         |        | 1.90 | 0         | 0          | 0          | 0.0%   |
| 苗栗管理處 | 25   | 9.61              | 34.57     | 24.96  |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 2.9%   |
| 嘉南管理處 | 91   | 53.23             | 117.22    | 63.99  |      | 1.10      | 0.90       | 0.00       | 9.8%   |
| 合計    | 1522 | 739.33            | 1192.79   | 453.46 |      | 22.44     | 27.21      | 26.95      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*自來水公司仁義潭抽泥標案趕辦中，預計 8 月底前完成發包；鳳山抽泥已於 6 月 25 日開工，目前辦理前置作業中，預定 8 月中旬開始抽泥。

\*台糖公司規劃 110 年至 111 年跨年度契約抽泥計畫，預計 11 月底開始抽泥。

附表 3 110 年重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量  | 至 110 年 07 月 25 日 |           | 進度     |      | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|------|-------------------|-----------|--------|------|-----------|------------|------------|--------|
|       |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前     | 落後   |           |            |            |        |
| 南化水庫  | 95   | 25.87             | 18.07     |        | 7.80 | 0.95      | 1.16       | 0.91       | 2.2%   |
| 石門水庫  | 405  | 214.16            | 259.48    | 45.32  |      | 6.44      | 6.44       | 6.58       | 31.1%  |
| 鯉魚潭水庫 | 2    | 2.00              | 32.24     | 30.24  |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3.9%   |
| 石岡壩   | 31   | 28.00             | 32.50     | 4.50   |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 3.9%   |
| 集集攔河堰 | 110  | 95.25             | 122.31    | 27.06  |      | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 14.7%  |
| 曾文水庫  | 347  | 100.16            | 148.30    | 48.14  |      | 3.60      | 5.56       | 5.24       | 17.8%  |
| 高屏堰   | 188  | 135.08            | 206.21    | 71.13  |      | 5.34      | 6.85       | 6.88       | 24.7%  |
| 阿公店水庫 | 16   | 3.11              | 15.77     | 12.66  |      | 1.98      | 0.75       | 0.45       | 1.9%   |
| 合計    | 1194 | 603.64            | 834.88    | 231.25 |      | 18.31     | 20.76      | 20.06      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*南化水庫抽泥機具組裝進度未如預期，預計至 8 月底開始抽泥。

附表 4 110 年野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位      | 目標量 | 至 110 年 07 月 25 日 |           | 進度   |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|---------|-----|-------------------|-----------|------|----|-----------|------------|------------|--------|
|         |     | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前   | 落後 |           |            |            |        |
| 林務局     | 100 | 45.28             | 47.76     | 2.48 |    | 1.27      | 1.90       | 0.78       | 21.3%  |
| 林務局(整坡) | 100 | 45.28             | 47.76     | 2.48 |    | 1.27      | 1.90       | 0.78       |        |
| 水保局     | 240 | 172.48            | 176.20    | 3.71 |    | 1.30      | 1.50       | 1.30       | 78.7%  |
| 水保局(整坡) | 219 | 156.68            | 158.70    | 2.02 |    | 1.30      | 1.50       | 0.00       |        |
| 水保局(外運) | 21  | 15.81             | 17.50     | 1.69 |    | 0.00      | 0.00       | 1.30       |        |
| 合計      | 340 | 217.77            | 223.96    | 6.19 |    | 2.57      | 3.40       | 2.08       | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 5 110 年地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

| 單位    | 目標量  | 至 110 年 07 月 25 日 |           | 進度    |       | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|-------|------|-------------------|-----------|-------|-------|-----------|------------|------------|--------|
|       |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前    | 落後    |           |            |            |        |
| 宜蘭縣政府 | 88   | 47.05             | 94.58     | 47.53 |       | 4.39      | 5.21       | 5.78       | 13.4%  |
| 新竹縣政府 | 0    | 0                 | 20.49     | 20.49 |       | 0.00      | 0.00       | 0.95       | 2.9%   |
| 苗栗縣政府 | 84   | 70.63             | 66.63     |       | 4.00  | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 9.4%   |
| 南投縣政府 | 170  | 112.09            | 119.38    | 7.29  |       | 0.81      | 0.00       | 3.05       | 16.9%  |
| 高雄市政府 | 150  | 120.00            | 95.59     |       | 24.41 | 2.62      | 1.45       | 0.00       | 13.5%  |
| 屏東縣政府 | 512  | 215.00            | 238.92    | 23.92 |       | 6.35      | 1.72       | 0.00       | 33.8%  |
| 花蓮縣政府 | 127  | 75.25             | 54.64     |       | 20.61 | 1.62      | 1.65       | 1.57       | 7.7%   |
| 台東縣政府 | 17   | 0                 | 17.12     | 17.12 |       | 0.00      | 0.39       | 0.58       | 2.4%   |
| 合計    | 1148 | 640.02            | 707.35    | 67.33 |       | 15.79     | 10.42      | 11.93      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

\*苗栗縣政府大安溪士林欄河堰疏濬案於 5 月 13 日完工，該府另規劃大安溪断面 59 至断面 62 河段疏濬工程積極辦理中。

\*高雄市政府濁口溪大津橋疏濬計畫已於 7 月 14 日開始出料，積極辦理中

\*花蓮縣政府因立霧溪疏濬工程近期因市場需求問題，已標售 5 次流標，未來視市場需求持續檢討辦理。

附表 6 110 年各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

| 單位     | 目標量  | 至 110 年 07 月 25 日 |           | 進度      |    | 本週<br>執行量 | 前一週<br>執行量 | 前二週<br>執行量 | 貢獻度    |
|--------|------|-------------------|-----------|---------|----|-----------|------------|------------|--------|
|        |      | 累計<br>目標量         | 累計<br>執行量 | 超前      | 落後 |           |            |            |        |
| 河川局    | 1690 | 847.03            | 1392.10   | 545.06  |    | 15.51     | 20.43      | 24.49      | 39.6%  |
| 水庫單位   | 1522 | 739.33            | 1192.79   | 453.46  |    | 22.44     | 27.21      | 26.95      | 33.9%  |
| 林務局水保局 | 340  | 217.77            | 223.96    | 6.19    |    | 2.57      | 3.40       | 2.08       | 6.4%   |
| 地方政府   | 1148 | 640.02            | 707.35    | 67.33   |    | 15.79     | 10.42      | 11.93      | 20.1%  |
| 合計     | 4700 | 2444.15           | 3516.20   | 1072.04 |    | 56.31     | 61.46      | 65.45      | 100.0% |

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)\*100%

附表 7 110 年河川水庫清淤規劃目標及執行量

單位：萬立方公尺

| 分區           | 河川水系   | 規劃總量 | 目標量<br>(不含野溪) | 統計至 110 年 07 月 25 日 |        |        | 執行單位  |        |
|--------------|--------|------|---------------|---------------------|--------|--------|-------|--------|
|              |        |      |               | 規劃量                 | 目標量    | 執行量    |       |        |
| 北區           | 淡水河    | 62   | 61            | 32.37               | 21.34  | 22.03  | 十河局   |        |
|              | 頭前溪    | 23   | 0             | 19.01               | 0      | 20.49  | 新竹縣政府 |        |
|              | 和平溪    | 51   | 68            | 26.82               | 32.24  | 31.67  | 一河局   |        |
|              | 蘭陽溪    | 178  | 129           | 71.01               | 40.65  | 143.74 | 一河局   | 78.17  |
|              |        |      |               | 35.03               | 33.44  |        | 宜蘭縣政府 | 65.57  |
| 石門水庫         | 388    | 405  | 233.16        | 214.16              | 259.48 | 北水局    |       |        |
| 中區           | 後龍溪    | 36   | 36            | 24.57               | 17.23  | 31.86  | 二河局   |        |
|              | 大安溪    | 183  | 239           | 55.11               | 45.85  | 112.48 | 三河局   | 45.85  |
|              |        |      |               | 72.74               | 70.63  |        | 苗栗縣政府 | 66.63  |
|              | 大甲溪    | 39   | 45            | 38.80               | 27.63  | 21.47  | 三河局   |        |
|              | 烏溪     | 54   | 40            | 11.10               | 0      | 28.11  | 三河局   | 12.24  |
|              |        |      |               | 26.35               | 34.13  |        | 南投縣政府 | 15.87  |
|              | 濁水溪    | 712  | 530           | 332.95              | 238.65 | 363.88 | 四河局   | 260.37 |
|              |        |      |               | 88.96               | 77.96  |        | 南投縣政府 | 103.51 |
|              | 鯉魚潭水庫  | 2    | 2             | 2.00                | 2.00   | 32.24  | 中水局   |        |
|              | 石岡壩    | 31   | 31            | 28.00               | 28.00  | 32.50  | 中水局   |        |
| 集集攔河堰        | 116    | 110  | 110.00        | 95.25               | 122.31 | 中水局    |       |        |
| 南區           | 北港溪    | 8    | 13            | 8.00                | 7.40   | 10.21  | 五河局   |        |
|              | 朴子溪    | 12   | 11            | 11.79               | 5.40   | 13.08  | 五河局   |        |
|              | 八掌溪    | 41   | 25            | 22.90               | 12.31  | 25.96  | 五河局   |        |
|              | 急水溪    | 0    | 4             | 0.00                | 2.00   | 15.20  | 五河局   |        |
|              | 曾文溪    | 56   | 68            | 39.06               | 24.42  | 27.31  | 六河局   |        |
|              | 二仁溪    | 24   | 21            | 10.55               | 8.81   | 6.04   | 六河局   |        |
|              | 阿公店溪   | 5    | 0             | 2.10                | 0      | 5.00   | 六河局   |        |
|              | 高屏溪    | 1170 | 1000          | 431.69              | 260.00 | 878.67 | 七河局   | 670.97 |
|              |        |      |               | 162.02              | 120.00 |        | 高雄市政府 | 95.59  |
|              |        |      |               | 171.30              | 125.00 |        | 屏東縣政府 | 112.11 |
|              | 大埔壩    | 18   | 18            | 9.01                | 9.00   | 89.87  | 南水局   |        |
|              | 曾文水庫   | 347  | 347           | 100.16              | 100.16 | 148.30 | 南水局   |        |
|              | 高屏堰    | 173  | 188           | 119.74              | 135.08 | 206.21 | 南水局   |        |
| 阿公店水庫        | 16     | 16   | 3.11          | 3.11                | 15.77  | 南水局    |       |        |
| 牡丹水庫         | 20     | 20   | 2.58          | 2.58                | 20.23  | 南水局    |       |        |
| 甲仙堰          | 2      | 2    | 1.57          | 0.00                | 2.02   | 南水局    |       |        |
| 東區           | 卑南溪    | 23   | 23            | 22.86               | 23.00  | 27.43  | 八河局   |        |
|              | 秀姑巒溪   | 86   | 125           | 63.49               | 30.29  | 56.30  | 九河局   |        |
|              | 花蓮溪    | 217  | 205           | 89.50               | 49.82  | 74.73  | 九河局   | 30.94  |
| 60.26        |        |      |               | 51.22               | 花蓮縣政府  |        | 43.79 |        |
| 縣管<br>河川     | 屏東縣管河川 | 233  | 112           | 101.72              | 90.00  | 126.81 | 屏東縣政府 |        |
|              | 台東縣管河川 | 24   | 17            | 23.15               | 0      | 17.12  | 台東縣政府 |        |
|              | 花蓮縣管河川 | 51   | 42            | 27.31               | 24.03  | 10.85  | 花蓮縣政府 |        |
|              | 宜蘭縣管河川 | 66   | 24            | 31.45               | 13.61  | 29.01  | 宜蘭縣政府 |        |
| 嘉南管理處管轄水庫(壩) | 91     | 91   | 53.23         | 53.23               | 117.22 | 嘉南管理處  |       |        |
| 苗栗管理處管轄水庫(壩) | 25     | 25   | 9.61          | 9.61                | 34.57  | 苗栗管理處  |       |        |
| 台電公司管轄水庫(壩)  | 151    | 113  | 68.04         | 29.84               | 65.31  | 台電公司   |       |        |
| 台糖公司管轄水庫(壩)  | 5      | 5    | 1.90          | 1.90                | 0      | 台糖公司   |       |        |
| 自來水公司管轄水庫(壩) | 130    | 149  | 48.00         | 55.40               | 46.76  | 自來水公司  |       |        |
| 合計           | 4867   | 4360 | 2904          | 2226                | 3292   |        |       |        |

| 執行機關  | 水庫壩堰別 | 清淤別   | 規劃量     | 目標量     | 統計至 110 年 07 月 25 日 |         |        |        |  |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------------------|---------|--------|--------|--|
|       |       |       |         |         | 目標量                 | 執行量     | 超前     | 落後     |  |
| 北水局   | 石門水庫  | 陸挖    | 0.00    | 80.00   | 44.00               | 71.69   | 27.69  |        |  |
|       |       | 抽泥    | 325.00  | 325.00  | 170.16              | 187.79  | 17.63  |        |  |
|       |       | 合計    | 325.00  | 405.00  | 214.16              | 259.48  | 45.32  |        |  |
|       |       | 水力排砂  | 117.00  | 117.00  | 28.23               | 53.57   | 25.34  |        |  |
| 中水局   | 鯉魚潭水庫 | 陸挖    | 2.00    | 2.00    | 2.00                | 32.24   | 30.24  |        |  |
|       |       | 合計    | 2.00    | 2.00    | 2.00                | 32.24   | 30.24  |        |  |
|       | 石岡壩   | 陸挖    | 7.50    | 31.00   | 28.00               | 32.50   | 4.50   |        |  |
|       |       | 合計    | 7.50    | 31.00   | 28.00               | 32.50   | 4.50   |        |  |
|       | 集集攔河堰 | 陸挖    | 0       | 110.25  | 95.25               | 122.31  | 27.06  |        |  |
|       |       | 合計    | 0       | 110.25  | 95.25               | 122.31  | 27.06  |        |  |
| 南水局   | 大埔壩   | 陸挖    | 18.01   | 18.00   | 9.00                | 89.87   | 80.87  |        |  |
|       |       | 合計    | 18.01   | 18.00   | 9.00                | 89.87   | 80.87  |        |  |
|       | 曾文水庫  | 陸挖    | 32.00   | 32.00   | 25.00               | 30.60   | 5.60   |        |  |
|       |       | 抽泥    | 315.00  | 315.00  | 75.16               | 117.70  | 42.54  |        |  |
|       |       | 合計    | 347.00  | 347.00  | 100.16              | 148.30  | 48.14  |        |  |
|       |       | 水力排砂  | 160.00  | 160.00  | 124.19              | 0       |        | 124.19 |  |
|       | 高屏堰   | 陸挖    | 23.00   | 157.50  | 120.05              | 186.64  | 66.59  |        |  |
|       |       | 抽泥    | 30.00   | 30.00   | 15.03               | 19.57   | 4.54   |        |  |
|       |       | 合計    | 53.00   | 187.50  | 135.08              | 206.21  | 71.13  |        |  |
|       | 阿公店水庫 | 陸挖    | 6.00    | 6.00    | 1.31                | 6.42    | 5.11   |        |  |
|       |       | 抽泥    | 10.00   | 10.00   | 1.81                | 9.35    | 7.54   |        |  |
|       |       | 合計    | 16.00   | 16.00   | 3.11                | 15.77   | 12.65  |        |  |
|       |       | 水力排砂  | 12.00   | 12.00   | 5.02                | 14.95   | 9.93   |        |  |
|       | 甲仙堰   | 陸挖    | 0.07    | 2.00    | 0                   | 2.02    | 2.02   |        |  |
|       |       | 合計    | 0.07    | 2.00    | 0                   | 2.02    | 2.02   |        |  |
|       | 牡丹水庫  | 抽泥    | 20.00   | 20.00   | 2.58                | 20.23   | 17.65  |        |  |
|       |       | 合計    | 20.00   | 20.00   | 2.58                | 20.23   | 17.65  |        |  |
|       |       | 水力排砂  | 8.00    | 8.00    | 1.81                | 0.07    |        | 1.74   |  |
| 台電公司  | 德基水庫  | 陸挖    | 6.00    | 6.00    | 2.00                | 12.88   | 10.88  |        |  |
|       |       | 抽泥    | 38.00   | 38.00   | 3.23                | 0       |        | 3.23   |  |
|       |       | 合計    | 44.00   | 44.00   | 5.23                | 12.88   | 7.65   |        |  |
|       |       | 水力排砂  | 50.00   | 50.00   | 12.10               | 1.09    |        | 11.01  |  |
|       | 霧社水庫  | 陸挖    | 20.00   | 20.00   | 7.61                | 17.28   | 9.67   |        |  |
|       |       | 抽泥    | 5.00    | 5.00    | 0                   | 0       | 0.00   |        |  |
|       |       | 合計    | 25.00   | 25.00   | 7.61                | 17.28   | 9.67   |        |  |
|       | 水力排砂  | 30.00 | 30.00   | 8.06    | 0                   |         | 8.06   |        |  |
|       |       | 日月潭水庫 | 陸挖      | 38.20   | 0.00                | 0.00    | 1.33   | 1.33   |  |
|       |       |       | 抽泥      | 15.00   | 15.00               | 0       | 1.96   | 1.96   |  |
|       | 合計    |       | 53.20   | 15.00   | 0.00                | 3.29    | 3.29   |        |  |
|       | 明潭    | 水力排砂  | 15.00   | 15.00   | 9.03                | 0.02    |        | 9.01   |  |
|       | 明湖    | 水力排砂  | 12.00   | 12.00   | 7.23                | 0       |        | 7.23   |  |
|       | 谷關水庫  | 水力排砂  | 5.00    | 5.00    | 0                   | 0       | 0.00   |        |  |
|       | 馬鞍壩   | 陸挖    | 0       | 24.00   | 12.00               | 19.40   | 7.40   |        |  |
|       |       | 合計    | 0       | 24.00   | 12.00               | 19.40   | 7.40   |        |  |
|       | 士林堰   | 陸挖    | 0       | 5.00    | 5.00                | 12.46   | 7.46   |        |  |
|       |       | 合計    | 0       | 5.00    | 5.00                | 12.46   | 7.46   |        |  |
| 自來水公司 | 南化水庫  | 陸挖    | 12.00   | 15.00   | 7.81                | 18.07   | 10.26  |        |  |
|       |       | 抽泥    | 80.00   | 80.00   | 18.06               | 0       |        | 18.06  |  |
|       |       | 合計    | 92.00   | 95.00   | 25.87               | 18.07   |        | 7.80   |  |
|       |       | 水力排砂  | 72.00   | 72.00   | 19.35               | 3.20    |        | 16.15  |  |
|       | 澄清湖   | 陸挖    | 25.00   | 36.00   | 19.81               | 21.67   | 1.86   |        |  |
|       |       | 合計    | 25.00   | 36.00   | 19.81               | 21.67   | 1.86   |        |  |
|       | 仁義潭水庫 | 陸挖    | 3.50    | 3.50    | 3.50                | 7.02    | 3.52   |        |  |
|       |       | 抽泥    | 6.00    | 11.50   | 4.32                | 0       |        | 4.32   |  |
|       | 合計    | 9.50  | 15.00   | 7.82    | 7.02                | 0.80    |        |        |  |
|       | 鳳山水庫  | 抽泥    | 3.00    | 3.00    | 1.90                | 0       |        | 1.90   |  |
| 合計    |       | 3.00  | 3.00    | 1.90    | 0                   |         | 1.90   |        |  |
| 台糖公司  | 尖山埤水庫 | 抽泥    | 5.00    | 5.00    | 1.90                | 0       |        | 1.90   |  |
|       |       | 合計    | 5.00    | 5.00    | 1.90                | 0       |        | 1.90   |  |
|       |       | 水力排砂  | 5.00    | 5.00    | 1.61                | 0       |        | 1.61   |  |
| 翡翠局   | 翡翠水庫  | 水力排砂  | 1.00    | 1.00    | 0.24                | 0.07    |        | 0.17   |  |
| 苗栗管理處 | 明德水庫  | 陸挖    | 10.00   | 10.00   | 6.00                | 34.57   | 28.57  |        |  |
|       |       | 抽泥    | 15.00   | 15.00   | 3.61                | 0       |        | 3.61   |  |
|       |       | 合計    | 25.00   | 25.00   | 9.61                | 34.57   | 24.96  |        |  |
|       | 水力排砂  | 2.00  | 2.00    | 0       | 0                   | 0.00    |        |        |  |
| 大埔水庫  | 水力排砂  | 5.00  | 5.00    | 0.81    | 0                   |         | 0.81   |        |  |
| 嘉南管理處 | 白河水庫  | 陸挖    | 70.00   | 70.00   | 50.00               | 115.22  | 65.22  |        |  |
|       |       | 合計    | 70.00   | 70.00   | 50.00               | 115.22  | 65.22  |        |  |
|       |       | 水力排砂  | 20.00   | 20.00   | 4.03                | 4.40    | 0.37   |        |  |
|       | 烏山頭水庫 | 抽泥    | 21.00   | 21.00   | 3.23                | 2.00    |        | 1.23   |  |
|       |       | 合計    | 21.00   | 21.00   | 3.23                | 2.00    |        | 1.23   |  |
| 總計    |       | 陸挖    | 273.28  | 628.25  | 438.33              | 834.19  | 395.85 |        |  |
|       |       | 抽泥    | 888.00  | 893.50  | 301.00              | 358.60  | 57.61  |        |  |
|       |       | 合計    | 1161.28 | 1521.75 | 739.33              | 1192.79 | 453.46 |        |  |
|       |       | 水力排砂  | 514.00  | 514.00  | 221.71              | 77.37   |        | 144.34 |  |