

113 年度河川疏濬、水庫清淤及野溪清疏辦理情形 速報單

製表日：113/4/9

經濟部水利署

113 年度河川水庫及野溪疏濬，自 1 月 1 日至 4 月 7 日止，累計目標量為 841 萬立方公尺，累計執行量為 1,468 萬立方公尺。

年度目標量		河川疏濬 2,778 萬立方公尺		水庫清淤 1,991 萬立方公尺		河川上游野溪清疏 280 萬立方公尺		合計
		河川分署	地方政府 共同參與	水資源 分署	其他水庫 管理單位	林業 保育署	農村 水保署	
		1,828 萬	950 萬	1,561 萬	430 萬	40 萬	240 萬	
主辦機關		經濟部水利署	縣市政府	水利署、台電公司、自來水公司、農田水利署		農業部 林業保育署、農村水保署		
至 113 年 04 月 07 日	累計目標量	290.81	94.67	303.74	52.48	3.47	96.29	841.46
		385.48		356.22		99.76		841.46
	累計執行量	653.79	242.34	365.18	100.68	6.99	99.10	1,468.08
		896.13		465.86		106.09		1,468.44
達成率 ^{註1}		35.77%	25.51%	23.39%	23.41%	17.48%	41.29%	29.08%
		32.26%		23.40%		37.89%		26.28%
超前或進度落後 ^{註2}		19.86%	15.54%	3.94%	11.21%	8.80%	1.17%	12.41%
		18.38%		5.51%		2.26%		
辦 理 方 式	外運販售 ^{註5}	631.11	231.86	173.90	0	0	0	1,036.87
	外運回填 ^{註6}	19.99	10.48	10.53	32.98	0	10.20	84.18
	現地處理 ^{註7}	2.69	0	18.50	0	6.99	88.90	117.08
	抽泥放淤	0	0	162.25	67.70	0	0	229.95
	水力排砂 ^{註4}	0	0	0.34	0.02	0	0	0.36
各 單 位 執 行 情 形	執行單位	累計執行量		進度	執行單位	累計執行量		進度
	水利署河川分署	653.79	■超前□落後	362.99	宜蘭縣政府	27.66	■超前□落後	15.73
	北水分署	86.09	■超前□落後	9.69	新北市政府	10.48	■超前□落後	10.48
	中水分署	42.25	□超前■落後	8.90	苗栗縣政府	0	■超前□落後	0.00
	南水分署	236.84	■超前□落後	60.65	南投縣政府	79.91	■超前□落後	70.18
	台電公司	13.59	■超前□落後	0.85	高雄市政府	33.80	□超前■落後	22.33
	自來水公司	66.82	■超前□落後	42.42	屏東縣政府	57.60	■超前□落後	57.60
	台糖公司	0	■超前□落後	0.00	花蓮縣政府	25.75	■超前□落後	8.88
	苗栗管理處	1.56	■超前□落後	0.56	台東縣政府	7.14	■超前□落後	7.14
	嘉南管理處	18.71	■超前□落後	4.38				
	林業保育署	6.99	■超前□落後	3.52				
	農村水保署	99.10	■超前□落後	2.81				
季別	目標	河川疏濬(水利署；縣市政府)		水庫清淤	野溪清疏	合計	期間	
第 1 季	743.94	856.53	(625.95;230.58)	446.27	97.89	1,400.69	113.1~113.3	
第 2 季	97.50	39.60	(27.84;11.76)	19.59	8.20	67.39	113.4~113.4.7	
合計	841.44	896.13	(653.79;242.34)	465.86	106.09	1,468.08		

聯絡電話：經濟部水利署謝沂均小姐 04-22501351 傳真：04-22501620

單位：萬立方公尺

- 附註：
1. 達成率：(累計執行量/年度目標量)*100%
 2. 超前或落後進度：(累計執行量-累計目標量)/年度目標量
 3. _____：加上水力排砂後之累計執行量或目標量
 4. 水力排砂：係指開啟閉門將庫區泥沙帶走之量。
 5. 外運販售：含土方銀行及暫置場堆置量。
 6. 外運回填：復建工程及堤防背填用土等。
 7. 現地處理：就地整坡、河道整理及海岸養灘等。

附表1 113年度水利署所屬自辦河川疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至113年04月07日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
一河分署	142	28.03	52.51	24.48		3.06	5.44	5.39	8.0%
二河分署	25	0.70	0		0.70	0	0	0	0.0%
三河分署	221	19.73	54.75	35.02		4.55	5.69	5.05	8.4%
四河分署	420	55.08	97.77	42.69		1.88	3.54	2.81	15.0%
五河分署	55	0.47	38.42	37.95		0.91	3.65	4.21	5.9%
六河分署	95	19.40	36.13	16.73		2.21	1.46	2.25	5.5%
七河分署	650	124.87	301.71	176.84		12.42	31.83	33.95	46.1%
八河分署	28	1.23	20.45	19.22		0.81	2.31	3.04	3.1%
九河分署	162	39.82	48.86	9.04		1.92	4.49	5.41	7.5%
十河分署	30	1.47	3.19	1.72		0.08	0.37	0.36	0.5%
合計	1,828	290.81	653.79	362.99		27.84	58.78	62.47	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表2 113年度水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至113年04月07日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
北水分署	450	76.40	86.09	9.69		0.40	3.54	10.22	18.5%
中水分署	247	51.15	42.25		8.90	3.75	7.62	6.92	9.1%
南水分署	864	176.19	236.84	60.65		12.03	24.02	20.46	50.8%
台電公司	148	12.74	13.59	0.85		0.37	1.26	0.89	2.9%
自來水公司	195	24.40	66.82	42.42		0.37	0.91	1.15	14.3%
台糖公司	10	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
苗栗管理處	20	1.00	1.56	0.56		0.00	0.46	0.57	0.3%
嘉南管理處	57	14.33	18.71	4.38		2.67	3.24	2.85	4.0%
合計	1,991	356.22	465.86	109.65		19.59	41.05	43.06	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*中水分署鯉魚潭抽泥因工安事故暫停抽泥作業;石岡陸挖及集集陸挖2月26日開始出料,趕辦中。

附表3 113年度重要水庫清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至113年04月07日		進度		本週執行量	前一週執行量	前二週執行量	貢獻度
		累計目標量	累計執行量	超前	落後				
石門水庫	450	76.40	86.09	9.69		0.40	3.54	10.22	30.4%
明德水庫	20	1.00	1.56	0.56		0.00	0.46	0.57	0.6%
德基水庫	76	10.32	10.54	0.22		0.37	1.26	0.89	3.7%
霧社水庫	20	2.42	3.05	0.62		0.00	0.00	0.00	1.1%
日月潭水庫	35	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
仁義潭水庫	18	1.70	0		1.70	0	0	0	0.0%
白河水庫	32	14.33	18.71	4.38		2.67	3.24	2.85	6.6%
烏山頭水庫	25	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
曾文水庫	595	127.07	96.19		30.88	3.39	5.64	7.40	34.0%
南化水庫	145	20.47	62.82	42.35		0.37	0.91	1.15	22.2%
阿公店水庫	20	0	0.70	0.70		0.35	0.35	0.00	0.2%
澄清湖	28	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
牡丹水庫	27	3.23	3.35	0.12		0.20	0.20	0.14	1.2%
合計	1,491	256.95	283.01	26.06		7.75	15.60	23.22	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*仁義潭陸挖銜接標案已發包,廠商辦理開工前置作業中。*曾文抽泥2月17日恢復抽泥,趕辦中。

附表 4 113 年度野溪清疏執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 113 年 04 月 07 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
林業保育署	40	3.47	6.99	3.52		0.60	1.00	0.50	6.6%
林業保育署 (整坡)	40	3.47	6.99	3.52		0.60	1.00	0.50	
農村水保署	240	96.29	99.10	2.81		7.60	7.90	7.50	93.4%
農村水保署 (整坡)	219	87.47	88.90	1.43		6.80	7.30	6.70	
農村水保署 (外運)	21	8.82	10.20	1.38		0.80	0.60	0.80	
合計	280	99.76	106.09	6.33		8.20	8.90	8.00	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

附表 5 113 年度地方政府共同參與疏濬執行進度表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 113 年 04 月 07 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
宜蘭縣政府	70	11.93	27.66	15.73		1.73	2.64	2.74	11.4%
新北市政府	0	0	10.48	10.48		0.84	0.85	0.69	4.3%
苗栗縣政府	60	0	0	0.00		0	0	0	0.0%
南投縣政府	200	9.73	79.91	70.18		7.05	7.39	7.52	33.0%
高雄市政府	200	56.13	33.80		22.33	0.34	0.85	0.70	13.9%
屏東縣政府	310	0	57.60	57.60		0.91	1.33	4.10	23.8%
花蓮縣政府	90	16.87	25.75	8.88		0.89	1.92	1.96	10.6%
台東縣政府	20	0	7.14	7.14		0.00	0.00	0.00	2.9%
合計	950	94.67	242.34	147.68		11.76	14.98	17.71	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

*高雄市政府旗山溪月眉橋下游疏濬案目前出料中，濁口溪大津橋下游河段及高美大橋下游断面 94-97 疏濬案 4 月 8 開始出料，趕辦中；高屏溪斜張橋断面 63-65 已達疏濬高程，檢測後辦理結案。

附表 6 113 年度各單位執行進度彙整表

單位：萬立方公尺

單位	目標量	至 113 年 04 月 07 日		進度		本週 執行量	前一週 執行量	前二週 執行量	貢獻度
		累計 目標量	累計 執行量	超前	落後				
河川分署	1,828	290.81	653.79	362.99		27.84	58.78	62.47	44.5%
水庫單位	1,991	356.22	465.86	109.65		19.59	41.05	43.06	31.7%
林業保育署 農村水保署	280	99.76	106.09	6.33		8.20	8.90	8.00	7.2%
地方政府	950	94.67	242.34	147.68		11.76	14.98	17.71	16.5%
合計	5,049	841.46	1,468.08	626.65		67.39	123.71	131.24	100.0%

備註：貢獻度=(各執行單位累計執行量/合計累計執行量)*100%

分區	河川水系	目標量 (不含野溪)	統計至 113 年 04 月 07 日				執行單位	
			目標量	執行量	超前	落後		
北區	淡水河	30	1.47	3.19	1.72		十河分署	
	中港溪	25	0.70	0		0.70	二河分署	
	和平溪	65	12.17	27.60	15.43		一河分署	
	蘭陽溪	122	15.87	52.57	24.77		一河分署	24.91
			11.93				宜蘭縣政府	27.66
石門水庫	450	76.40	86.09	9.69		北水分署		
中區	大安溪	143	8.17	27.80	19.63		三河分署	27.80
			0				苗栗縣政府	0
	大甲溪	100	10.17	26.06	15.89		三河分署	
	烏溪	58	1.40	0.89		0.51	三河分署	0.89
			0				南投縣政府	0
	濁水溪	600	55.08	177.68	112.86		四河分署	97.77
			9.73				南投縣政府	79.91
	鯉魚潭水庫	66	12.55	8.67		3.88	中水分署	
石岡壩	31	3.93	7.83	3.90		中水分署		
集集攔河堰	150	34.67	25.75		8.92	中水分署		
南區	北港溪	13	0	6.93	6.93		五河分署	
	朴子溪	18	0.47	0		0.47	五河分署	
	八掌溪	15	0	28.80	28.80		五河分署	
	急水溪	9	0	2.69	2.69		五河分署	
	曾文溪	75	19.17	35.06	15.89		六河分署	
	鹽水溪	0	0	1.07	1.07		六河分署	
	二仁溪	20	0.23	0		0.23	六河分署	
	高屏溪	1,050	124.87	337.48	156.48		七河分署	301.71
			56.13				高雄市政府	33.80
			0				屏東縣政府	1.97
	曾文水庫	595	127.07	96.19		30.88	南水分署	
	高屏堰	220	45.83	135.80	89.97		南水分署	
阿公店水庫	20	0	0.70	0.70		南水分署		
牡丹水庫	27	3.23	3.35	0.12		南水分署		
甲仙堰	2	0.06	0.80	0.74		南水分署		
東區	卑南溪	28	1.23	20.45	19.22		八河分署	
	秀姑巒溪	55	14.78	24.74	9.96		九河分署	
	花蓮溪	157	25.03	49.87	12.90		九河分署	24.12
11.93			花蓮縣政府				25.75	
縣管 河川	新北市管河川	0	0	10.48	10.48		新北市政府	
	屏東縣管河川	110	0	55.63	55.63		屏東縣政府	
	台東縣管河川	20	0	7.14	7.14		台東縣政府	
	花蓮縣管河川	40	4.93	0		4.93	花蓮縣政府	
	宜蘭縣管河川	25	0	0	0.00		宜蘭縣政府	
嘉南管理處管轄水庫(壩)	57	14.33	18.71	4.38		嘉南管理處		
苗栗管理處管轄水庫(壩)	20	1.00	1.56	0.56		苗栗管理處		
台電公司管轄水庫(壩)	148	12.74	13.59	0.85		台電公司		
台糖公司管轄水庫(壩)	10	0	0	0.00		台糖公司		
自來水公司管轄水庫(壩)	195	24.40	66.82	42.42		自來水公司		
合計		4,769	742	1,362	620.31			

附表 8 113 年度水庫壩堰清淤執行進度表

單位：萬立方公尺

執行機關	水庫壩堰別	清淤別	目標量	統計至 113 年 04 月 07 日			
				目標量	執行量	超前	落後
北水分署	石門水庫	陸挖	60.00	9.40	10.25	0.85	
		抽泥	390.00	67.00	75.84	8.84	
		合計	450.00	76.40	86.09	9.69	
		水力排砂	165.00	0	0	0.00	
中水分署	鯉魚潭水庫	陸挖	2.00	1.62	5.70	4.08	
		抽泥	64.00	10.93	2.97		7.96
		合計	66.00	12.55	8.67		3.88
	石岡壩	陸挖	31.00	3.93	7.83	3.90	
		合計	31.00	3.93	7.83	3.90	
	集集攔河堰	陸挖	150.00	34.67	25.75		8.92
合計		150.00	34.67	25.75		8.92	
南水分署	曾文水庫	陸挖	50.00	10.87	16.10	5.23	
		抽泥	545.00	116.20	80.09		36.11
		合計	595.00	127.07	96.19		30.88
		水力排砂	160.00	0	0	0.00	
	高屏堰	陸挖	220.00	45.83	135.80	89.97	
		合計	220.00	45.83	135.80	89.97	
	阿公店水庫	陸挖	6.00	0	0.70	0.70	
		抽泥	14.00	0	0	0.00	
		合計	20.00	0	0.70	0.70	
		水力排砂	12.00	0	0	0.00	
	甲仙堰	陸挖	2.00	0.06	0.80	0.74	
		合計	2.00	0.06	0.80	0.74	
	牡丹水庫	抽泥	27.00	3.23	3.35	0.12	
		合計	27.00	3.23	3.35	0.12	
水力排砂		8.00	0	0.34	0.34		
台電公司	德基水庫	陸挖	6.00	0	0	0.00	
		抽泥	70.00	10.32	10.54	0.22	
		合計	76.00	10.32	10.54	0.22	
		水力排砂	5.00	0	0	0.00	
	日月潭水庫	抽泥	35.00	0	0	0.00	
		合計	35.00	0	0	0.00	
	霧社水庫	陸挖	20.00	2.42	3.05	0.62	
		合計	20.00	2.42	3.05	0.62	
		水力排砂	30.00	0	0	0.00	
	明潭	水力排砂	15.00	0	0	0.00	
	明湖	水力排砂	12.00	0	0	0.00	
	谷關水庫	水力排砂	5.00	0	0	0.00	
	馬鞍壩	陸挖	12.00	0	0	0.00	
合計		12.00	0	0	0.00		
士林堰	陸挖	5.00	0	0	0.00		
	合計	5.00	0	0	0.00		
自來水公司	南化水庫	陸挖	15.00	5.47	5.66	0.19	
		抽泥	130.00	15.00	57.16	42.16	
		合計	145.00	20.47	62.82	42.35	
		水力排砂	96.00	0	0	0.00	
	澄清湖	陸挖	28.00	0	0	0.00	
		合計	28.00	0	0	0.00	
	鳳山水庫	陸挖	4.00	2.23	4.00	1.77	
		合計	4.00	2.23	4.00	1.77	
	仁義潭水庫	陸挖	10.00	1.70	0		1.70
		抽泥	8.00	0	0	0.00	
合計		18.00	1.70	0		1.70	
台糖公司	尖山埤水庫	抽泥	10.00	0	0	0.00	
		合計	10.00	0	0	0.00	
		水力排砂	2.00	0	0	0.00	
翡翠局	翡翠水庫	水力排砂	1.00	0	0.02	0.02	
苗栗管理處	明德水庫	陸挖	2.00	1.00	1.56	0.56	
		抽泥	18.00	0.00	0	0.00	
		合計	20.00	1.00	1.56	0.56	
		水力排砂	2.00	0.00	0	0.00	
大埔水庫	水力排砂	5.00	0	0	0.00		
嘉南管理處	白河水庫	陸挖	32.00	14.33	18.71	4.38	
		合計	32.00	14.33	18.71	4.38	
		水力排砂	20.00	0	0	0.00	
	烏山頭水庫	抽泥	25.00	0	0	0.00	
合計		25.00	0	0	0.00		
總計		陸挖	655.00	133.53	235.91	102.37	
		抽泥	1,336.00	222.68	229.95	7.27	
		合計	1,991.00	356.22	465.86	109.64	
		水力排砂	538.00	0.00	0.36	0.36	