

經濟部水利署第七河川局

「流域綜合治理計畫」民眾參與諮詢小組第 8 次會議紀錄

壹、日期：民國 105 年 12 月 30 日（星期五）上午 10 時 0 分

貳、地點：本局第二會議室

參、主持人：黃副召集人傭評代

記錄：涂俊宏

肆、出席單位及人員：如出席人員簽名冊

伍、主持人致詞：(略)

陸、業務單位報告：(略)

柒、討論事項：

案由一：105 年第 3 次諮詢小組會議紀錄意見回應情形。

決議：洽悉。

案由二：105 年度流域綜合治理計畫 10~12 月份辦理工程說明。

單位意見：

陳委員世榮：

1. 流綜計畫用地綁工程一併核定經費機制，是否導致執行進度嚴重落後主因，建議水利署審慎檢討。
2. 第一期(104~105 年)治理工程屏東縣政府有 3 件；七河局有 4 件；澎湖縣政府有 1 件，仍未發包，請說明原因及目前執行進度。
3. 第一期東門溪排水改善工程(6K+500~9K+100)已終止契約，未執行完成部份是否繼續辦理？請說明對於治水成效是否有負面影響？
4. 105 年度東門溪大平橋下游應急工程，建議縣政府探討原因及改善對策，盡速完成發包。
5. 第二期治理工程除六塊厝排水護岸改善工程已施工外，

其他 13 件均尚未發包，建議執行機關積極趕辦。

周理事克任：

1. 防洪排水工程一般民眾不會反對，但對生態、人文如何討論？因目標不同，本會議如僅討論工程，則本會議民眾參與意義不大。

林委員雅文：

1. 各工程案件檢核基準應集思廣益找出問題出在哪裡，且有無生態考量。

詹委員水性：

1. 案由一附件二意見回覆”依委員意見辦理”，請簡述各案辦理情形，「頭溝水排水改善工程」與東港溪保育協會達成之相關共識為何，請簡述。
2. 案由二附件三(1)七河局辦理案件，流綜第一期末發包案件有 4 件，已發包 7 件，其中 6 件依預定完工日期均已無法如期完工，屏府案件及澎府案件等均請於目前辦理情形簡述，另最近辦理情形亦請更新補述。(2)工程進度緩慢大致均因用地無法取得，用地與工程同時進行制度可再討論。(3)105 年度應急工程尚未完工案件均請趕辦。

決議：

1. 本案由委員提及討論內容可顧及生態、人文及環保等內容，本局未來討論案由先由內部以工作圈方式討論決定後再提至會議就教委員。

捌、臨時動議：

一、「林邊第一號排水幹線及第二號排水支線檢討規劃」規劃案。

決議：

1. 本案參照方案二，未來所提臨時動議需由事先內部以工作圈方式討論決定後再提出。

玖、散會。