

經濟部水利署第七河川局

「流域綜合治理計畫」民眾參與諮詢小組第 9 次會議紀錄

壹、日期：民國 106 年 3 月 31（星期五）上午 10 時 0 分

貳、地點：本局第二會議室

參、主持人：李召集人宗恩 記錄：涂俊宏

肆、出席單位及人員：如出席人員簽名冊

伍、主持人致詞：(略)

陸、業務單位報告：(略)

柒、討論事項：

案由一：第 8 次諮詢小組會議紀錄委員意見回應情形。

決議：洽悉。

案由二：105 年度流域綜合治理計畫 10~12 月份辦理工程說明。

單位意見：

陳委員世榮：

一、上次會議回應建議再酌。

1. 依所附資料，第一期工程(103、104 年度工程)屏東縣政府仍有 10 件、七河局 6 件控管訂在 106 年 8 月 1 日以後完成發包，俟已延宕整體計畫預定進度。
2. 第二期治理工程有 13 件尚未發包，請補充說明控管發包期程。
3. 資料請依最新進度更新，如果時間迫切，建議在簡報修正。

二、附件三. 民眾參與情形彙整表(106.01~106.03)全部空白或 0 建議核實填列。

三、第二期治理工程明細表

1. 缺項次 1 工程，請查明補正。
2. 其餘 13 項治理工程都未發包，第二期辦理期程為 105、106 年，時間已過半，請各執行單位積極趕辦。
3. 第一期治理工程，105 及 106 年應急工程統計日期均為 106 年 3 月；第二期治理工程統計日期為 106 年 1 月，建議統一。

四、105 年度應急工程控管略嫌鬆弛，包括工程核定、進度及完工期限之要求，建議檢討改進。

五、105 年度應急工程項次 4，去年 9 月 1 日已竣工，執行情形請更正為「完工」，其餘 4 件工程請積極趕工，以期本年汛期前完工。

詹委員水性：

1. 附件三第七河川局、屏東縣政府及澎湖縣政府辦理流域綜合治理計畫民眾參與情形彙整表(106.1~106.3)，本件包含說明會、工作坊、座談會等全部為 0 件，是否有漏列或確無需要，請再查明修正。
2. 流綜計畫將於 108 年結束，如無法於 108 年完成案件將循退場機制，請再說明退場機制內容。
3. 105 年應急工程尚有 4 件未完工，1 件未發包，均請趕辦。
4. 106 年應急工程屏府 10 件、澎府 1 件，均尚設計中，請趕辦。
5. 應急工程均十分迫切，請縣府在工程勘評核定後，先行籌款辦理工程設計，俾免延誤工程進度，失去應急工程

原意。

許委員中立：

1. 第 1 期治理工程仍有用地問題且已近完成，請確實積極協調避免拖到工期。
2. 第一期與第二期治理工程表內工程名稱相同，但治理工程費不同者應說明。
3. 第二期治理工程有近二個月內要完成初稿者，但並未發勞務標完成，時程可能要掌握。
4. 各單位辦理內容可能在單獨表中有，可能在彙整表，可根據實際內容協助找出來。

吳委員儷燁：

1. 建議屏東縣政府若有關流域綜合治理計畫或其他河川治理民眾參與之會議，可以先行電子公文徵詢委員時間，以便委員或在地民眾參與。

溫委員仲良：

1. 民間團體為協助規劃設計上之溝通角色，因此要了解民間需求是什麼，為避免輿情斷裂，各工程說明會訊息要用 line、mail 提早發出通知，則參與關注事項可較完備。

決議：

1. 七河局亮點工程在前瞻水環境計畫內應辦理在地工作坊說明，相關工程請於下次會議提出說明。
2. 請規劃課建立與 NGO 之 LINE 群組，以利民間輿情需求，增進公私部門雙向溝通。

捌、臨時動議：無
玖、散會。