

經濟部水利署第七河川局

「流域綜合治理計畫」民眾參與諮詢小組第 12 次會議紀錄

壹、日期：民國 106 年 12 月 25（星期一）上午 10 時 0 分

貳、地點：本局第二會議室

參、主持人：李召集人宗恩

記錄：涂俊宏

肆、出席單位及人員：如出席人員簽名冊

伍、主持人致詞：(略)

陸、業務單位報告：(略)

柒、討論事項：

案由一：本局前(第 11)次民眾參與諮詢小組會議紀錄意見回應情形。

決議：洽悉。

案由二：本季(10-12 月)澎湖縣政府、屏東縣政府、七河局對流域綜合治理計畫民眾參與辦理情形說明。

案由三：前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」及「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」等 2 項計畫擬辦理內容說明。

案由四：七河局東港溪水環境亮點工程公私協力計畫分享成果。

單位意見：

陳委員世榮：

一、東門排水涉及都市計畫渠段，請補充說明目前辦理情形或進度。

二、附件三項次 27 頭溝水排水改善工程 10/02 已完成發包，空白欄位請補充。

三、105 年度恆春鎮東門溪大平橋下游應急工程，依規定完工期限已延誤多時，建議積極趕工，以期早日完工。

詹委員水性：

- 一、中林排水設計變更案迄今進度及是否已發包完成，均請說明。
- 二、流域綜合治理屏府龍頸溪排水等三件工程未完成發包，流標原因請再檢討分析因應，如已完成發包，執行情形資料請更新。
- 三、縣市管河川及區域排水整體改善計畫擬辦治理工程明細表，全國水環境改善計畫，字體太小不清晰，請以 A3 編排。
- 四、東港溪水環境亮點工程公私協力計畫，”繁華河港區廣場設計構念圖”請補繪河川區域線及用地範圍線，河防安全仍應優先考慮，另構念圖僅規劃左岸，右岸亦需稍做整理方不突兀。
- 五、區域排水設計常受限用地至需設計直立式護岸，請縣府考量用地經費與直立式護岸經費差距，做整體性思考。

張委員順興：

- 一、東門溪排水改善工程 9k+100~龍鑾橋，在附件目前辦理情形預計 12 月 19 日開標，水利署管控 106 年 10 月 2 日完成發包，但執行情形卻是未發包，究竟決標日期是何時？
- 二、東門溪大平橋下游應急工程護坡改善約 300 公尺，目前正在施中供，此段工程因颱風雨量過大沖刷所致，在三溝林姓住處附近，有一段護坡地基下陷導致沖壞(防汛)通行道路，屋主為緊急出入，自費 8 萬 8 千元砂石填路，包商是否應補還該筆經費。

三、台 26 線上的龍鑾橋工程業已決標，目前正在該橋東側施作便道，拆橋工程方式是採半邊拆或全面拆？為維護春節期間交通的順暢，是否可於春節過後再拆除橋面。

四、東門溪整治工程的下游茄湖段，已完工數年，但經過多次颱風帶來過多雨量，且因河底平緩，讓上游沖刷下來的大量砂時停積在河床，阻礙水流速度，若再遇下大雨也許會影響中上游工程施工，是否應及早編列經費以為清淤疏濬。

吳委員儷燁：

一、案由三「全國水環境改善計畫」-屏東縣水環境改善工程計畫提報表中，4 序位「東港河流域整體環境改善計畫」
1. 有關「龍頸溪萬巒排水水質淨化工程規劃設計作業」是否能與「龍頸溪水岸營造計畫」有所連結，以利兩案民眾溝通與協調。2. 另興化廊、龍頸溪、萬巒排水及麟洛溪排水均有規劃「成效評估」且經費編列偏高，是否能提出說明。

溫委員仲良：

一、東港溪目前有多項計畫分屬不同單位辦理，為避免計畫有所重疊或衝突，建議應辦理整合。

案由一~四決議：

1. 各單位歷次辦理地方活動(說明會、座談會、工作坊)之次數請七河局規劃課以表格統計並彙整時間及地點提出說明。

2. 七河局水環境亮點工程為東港溪整體上考量，請七河局工務課再邀集專家學者召開座談會說明。
3. 澎湖縣明年如有海岸防護增辦工程計畫請七河局規劃課協助辦理。

捌、臨時動議：無

玖、散會。