

經濟部水利署第七河川局

「流域綜合治理計畫」民眾參與諮詢小組第 14 次會議紀錄

壹、日期：民國 107 年 6 月 22（星期五）下午 1 時 30 分

貳、地點：本局第二會議室

參、主持人：李召集人宗恩

記錄：涂俊宏

肆、出席單位及人員：如出席人員簽名冊

伍、主持人致詞：（略）

陸、業務單位報告：（略）

柒、討論事項：

案由一：前(13)次諮詢小組會議紀錄意見回應情形。

案由二：本會期(4-6月)澎湖縣政府、屏東縣政府、七河局
對流域綜合治理計畫辦理地方溝通活動會議(說明
會、座談會及工作坊)相關會議紀錄說明。

單位意見：

陳委員世榮：

一、多次諮詢會議七河局及澎湖縣政府說明會、協調會次數
均為 0，是否符合規定請說明。

二、治理工程項次 6、9 均屬施工中之工程，但執行情形呈
現的是「停工中」，停工原因請說明，並請克服困難積
極趕工。未發包工程計項次 17~20 等 4 件，請依署管控
目標積極趕辦。

三、107 年度應及工程項次 7、10 預定 6 月 12 日第二次開標，
是否已決標？請說明。若仍未決標，請說明原因及改善
對策。

四、請縣市政府及河川局注意，增辦工程應在規劃計畫辦理

工程內。若無，應先辦理治理規劃檢討，審查核准後方可據以辦理工程。

詹委員水性：

- 一、屏東縣淹水熱點相關改善工程如中林排水、武洛溪大仁支線排水等均以趕辦中，完工後能改善淹水現況，值得肯定。
- 二、管控目標有100%、90%、60%、30%不等，標準為何請說明。
- 三、中林排水(第二期)改善工程，應有新闢水道，固定混凝土溝造物請儘量減少，俾免新闢水道因地質變化造成損毀。
- 四、預定完工日期如已展延，請更正，俾符合預定施工進度，如項次2、6、8、9、12、16、21、24等均請修正，如已完工亦請修正資料。
- 五、106年度應急工程尚有三件未完工請趕辦。
- 六、規劃檢討林邊溪水系，結案日期107.3.31請修正。
- 七、107年應急工程尚有萬巒鄉五溝排水上游排水應急工程等二件未完成發包請趕辦。
- 八、縣市管河川及區域排水整體改善計畫治理工程明細表，屏東縣政府13件、澎湖縣政府1件全部未發包，執行情形與目前辦理情形有部分工程時程已過，請更新至最近。

張委員順興：

- 一、網紗溪流入東門溪之交會處未建橋梁，整條東門溪東側之防汛道路無法聯通，需要繞行網紗溪兩旁道路，是否能夠增建一座橋梁以利通行。
- 二、東門溪 4K+150~6K+500 之間的東側防汛道路上有一座台電輸電的電塔，阻擋車輛或機車通行，枉費設立防汛道路的美意，是否設法解決。
- 三、汛期將近，東門溪下游茄湖段及保力溪出海口淤積之土方是否能儘速清理，以利雨量過多，能順利流出海。

溫委員仲良：

- 一、在資訊允許下建議水利署建置治理工程之圖資化顯示平台，以利展示歷年工程判斷有無連續性及重疊性。

許委員峻源：

- 一、淹水改善工程案工程顧問所設計的方案有些比較主觀，對於排水改善的效益，並不一定是最佳方案，建議廣納在地耆老及久居人士，綜合評估後再定案為宜。
- 二、屏東縣政府河川改善工程案很多，建議全面進行規劃，再分期分年進行整治，有些河川若整治無法有效改善淹水的話，建議重新檢討規劃以設置滯洪池或分洪的概念，來進行改善河川或排水。

案由一~二決議：

1. 有關各委員意見，請各執行單位參辦。
2. 本次 0619 梅雨之淹水調查報告請提供予屏東縣政府作為後

續治理之參考。

捌、臨時動議：無

玖、散會。