

經濟部水利署第七河川局

「流域綜合治理計畫」民眾參與諮詢小組第 15 次會議紀錄

壹、日期：民國 107 年 9 月 28（星期五）下午 2 時 00 分

貳、地點：本局第二會議室

參、主持人：黃副召集人傭評代

記錄：涂俊宏

肆、出席單位及人員：如出席人員簽名冊

伍、主持人致詞：（略）

陸、業務單位報告：（略）

柒、討論事項：

案由一：前(14)次諮詢小組會議紀錄意見回應情形。

案由二：本會期(7-9 月)澎湖縣政府、屏東縣政府、七河局對流域綜合治理計畫辦理地方溝通活動會議(說明會、座談會及工作坊)相關會議紀錄說明。

單位意見：

陳委員世榮：

- 一、第 14 次諮詢小組會議意見二，請說明解約原因及因應對策。意見四，請說明非治理工程，可否排除「應在規劃計畫」之規定。
- 二、流綜計畫林邊溪水系規劃檢討案，驗收及結案期程已落後很多，報告是否已提報水利署審查，請說明。
- 三、前瞻基礎建設規劃案「東港鎮大潭社區排水改善規劃」，8 月 16 日已決標，辦理情形「訂約中」是否有誤？請查明更正。
- 四、同三計畫規劃檢討案，公告時間已落後 20 天，後續招標、訂約、開工程序請積極辦理。

五、防洪排水計畫攸關民眾生命、財產安全，應予全力支持。

從易淹水計畫到流綜計畫，政府已投入很多治水經費，823 豪雨可以顯示屏東縣災情比南部其他縣市相對輕微，縣政府及七河局努力成果有目共睹，應予肯定。

六、未來提報治理、應急、復建工程應審慎篩選，避免浮濫，以免遭批評攻擊。

七、治理工程避免使用剛性混凝土，請儘量考慮生態柔性工法。

八、水環境改善計畫治理工程項次 2，萬年溪水岸空間環境改善，請縣府說明改善地點(位置)、改善構想及工程大概內容。

九、縣政府「用地未解決」案件特別多，建議縣政府檢討改進。

詹委員水性：

一、流域綜合計畫，屏東縣政府執行林邊溪水系規劃檢討結案時間已過，相關展延程序應依規定辦理。

二、前瞻規劃案 9 月 25 日開標，計枋山溪水系等 3 案，是否順利決標，處理情形請再說明。

三、流綜治理工程尚有牛稠溪排水改善工程等 4 件未發包，大致均因用地未完成，請屏府再增加用地處理人力或委外辦理，加緊趕辦。

四、應急工程“南州鄉萬華村滯洪池及聯外排水改善應急工程”細部設計時有一併辦理設計前規劃及水理分析

值得肯定，“非區排無規劃”案件均請比照辦理。

張委員順興：

- 一、東門溪流域整治工程、蓄洪池及中下游河道已陸續完工，使得今年雨季延岸未遭淹水之苦，感謝七河局及屏東縣政府的大力整治。但龍鑾橋至東門橋河道太狹窄，瞬間無法排洪，土地徵收部分進度如何，請說明。
- 二、流域綜合治理工程第 13 項次：東門溪改善工程(9K+100~龍鑾橋)預定 108 年 1 月 25 日完工，但今年 6 月實際施工進度為 1.06%，至 9 月為 2.81%，管理目標為 60%差距太大，進度嚴重落後，建議廠商在雨季過後加速趕工。
- 三、流域綜合治理工程第 18 項次：東門溪排水改善工程(6K+500~9k+100)(二工區)6 月份實際施工進度為 17.23%，而 9 月份卻為 16.70%，未增加反而減少，且近期也未見施工，原因何在？
- 四、上述工程(6K+500~9k+100)(二工區)兩岸土方已有標售運走，但近期因大雨沖刷兩岸路基，土方坍塌流失，致使恆春污水廠旁農舍前之農路無法讓農耕車通行，可否請廠商儘速填補土方，以利交通順暢。

案由一~二決議：

1. 本會議各委員意見，請各執行單位參辦。
2. 本會期間屏東縣政府、澎湖縣政府及七河局辦理流綜計畫

及前瞻計畫與地方溝通活動次數尚待加強，請各單位加強改善。

捌、臨時動議：無

玖、散會。