

經濟部水利署第七河川局

「流域綜合治理計畫」民眾參與諮詢小組第17次會議紀錄

壹、日期：民國108年4月3（星期三）下午2時00分

貳、地點：本局第二會議室

參、主持人：李召集人宗恩

記錄：涂俊宏

肆、出席單位及人員：如出席人員簽名冊

伍、主持人致詞：（略）

陸、業務單位報告：（略）

柒、討論事項：

案由一：本會期(1-3月) 各單位對流域綜合治理計畫辦理地方溝通活動會議(說明會、座談會及工作坊)相關會議紀錄說明。

案由二：縣市政府執行水環境改善計畫之工程全生命週期各階段生態檢核作業及民眾參與辦理情形。

單位意見：

詹委員水性：

- 一、本季屏東縣政府工程提報說明會召開4次，治理工程設計溝通說明會共7次，值得肯定，七河局及澎湖縣政府均為零次，原因為何？請說明。
- 二、保力溪臨海橋下游堤防改善工程(0k+149~臨海橋)地方說明會，108年1月30日召開，因該地有陸蟹、珊瑚礁、咕咾石等，地方與會代表及縣府委外生態檢核團隊逢甲大學等似乎傾向不施工，目前溝通進度為何？請屏府說明。
- 三、流綜107年應急工程二件停工中，108年應急工程7件均

未發包，請屏府趕辦，另爾後應急工程勘評排序時，請縣府將有用地問題、不易限期完工工程儘量排除，俾免爭取經費後又無法執行。

四、 前瞻縣市管河川及區域排水整體計畫，規劃案、規劃檢討案及海岸防護整合規劃案，依契約規定均需辦理地方說明會，各規劃案均請預先排定地方說明會日期，表上說明會日期空白處均請填列。

五、 流綜治理工程明細表，項次17、18、19，預定完工日期與預定施工進度不符，如已核定工期展延，預定完工日期應修正。

許委員中立：

一、 107年非工程措施第5項108年1月29日已發包但未註明驗收結案時間，請留意汛期已至，未來有可能使用，請注意。

二、 前瞻基礎建設計畫規劃案名稱僅列水系沒有細部名稱。

三、 保力溪臨海橋下游堤防改善工程在108年1月30日地方說明會受到很多的關注，建議工程方法也許完全可以重新調整，或多採用友善措施為宜。

四、 應急工程仍有無法執行完成者，對汛期將至，恐有再受災害影響可能。

林委員雅文

一、108年度「應急工程」共七項皆在「未發包」其原因應

說明檢討，雖可能因核定之時間問題，但目前進入四月，汛期越近，工期相對受壓迫，後續須加強追蹤。

二、「保力溪臨海橋下游堤防改善工程地方說明會，與會者意見有提到「淹水是內水問題，並非淹過堤防造成的淹水」，且擔心「堤防蓋了之後通洪斷面更不足」，此一關鍵問題應予釐清。另，因位於河口，本就有較多生態考量，有與會者提及「有9種招潮蟹」，則其棲地之特性應審慎評估，另如「右岸沿岸皆咕咾石」，亦是當地環境條件下所形成，也需注意，因有關規劃設計內容之因應資料未接觸到，實際狀況不明，僅此提請審慎周延處理。

張委員順興

一、流綜11項次恆春鎮龍鑾橋於前年過年前經公路局三工處積極趕工如期在今年過年前竣工通車值得喝采。反觀龍鑾橋下游的東門溪排水改善工程(9k+100~龍鑾橋)預定施工進度為50.8%，實際施工進度只有44.1%，由於今年汛期將至，日前縣議員李志偉和曾文宏到現場關切，縣府水利處江處長也承諾會在汛期來臨之前完工，以確保民眾免於水患之苦。

二、流綜16項次東門溪排水改善工程(9k+100~龍鑾橋)若能如期在汛期之前完工，但在(6k+500~9k+100)(二工區)段污水處理廠前轉彎處迄今尚未動工，此處為東門溪、龍鑾潭和南灣排水匯集之所在，若在汛期之前無

法拓寬河道清除大量土方，屆時沖刷下的雨量無法宣洩，造成泛濫成災，再次引來民怨，枉費發大筆治水經費的東門溪整治功虧一簣，期望東門溪整治的最後一哩路能儘速完工。

三、流綜16項次東門溪排水工程(6K+500~9k+100)二工區工程，施工中的德和橋附近，由於運輸土方的車輛南來北往，掉落之泥土伴隨著灑水車的攪和，使得地面泥濘不堪，行經此段的汽機車流量頗大，且現場沒有工程人員交通指揮，險象環生，若有散失後果嚴重，建議施工單位設法解決。

許委員榮庭

- 一、歷次追蹤課題建議列表，並說明處理情形，以檢視瓶頸問題的處理方式是否可以改進。
- 二、附件工程明細表中的辦理情形，建議再補充說明停工原因，細部設計修改內容等。
- 三、工程施工進度含預定開工、實際開工、預訂完工、實際完工，建議依表格內容填實。
- 四、澎湖縣水環境計畫，西衛、山水、石泉三處棲地生態評估表內容請再檢核。例如水質項目，山水優氧(養)情形得分1分，石泉皆無異常得分同樣1分，評估上如何考量得分？

翁委員義聰：

- 一、保力溪口陸蟹保育議題先謹慎處理或許推動生態旅遊

形成風氣，較易處理。

二、車城福安宮離岸堤請注意四重溪口國家濕地的影響。

三、親水空間及提供親水環境請注意大腸桿菌問題。

周委員克任：

- 一、內埔鄉中林村從1997年因鳳梨山改種木瓜後，首次發生坡地降水造成社區內積洪事件，此後成為每年汛期中林村的痛苦。俟後，屏科大遷校至此，洪水積淹範圍擴大至老埤，致開始規劃中林排水分期計畫，然因土地徵收不易及校方配合意見多變，使工程進度緩慢，至今僅至第二期。是以中林村民反應是否能讓社區瞭解後續期程及該村何時可以免於淹水之苦，以及希望管制鳳梨山的水土保持不佳之開發方式。建議可安排中林辦理說明會。

案由一、二決議：

1. 請主辦單位提供屏東縣海漁所簡報予陳委員世榮參閱。
2. 請澎湖縣政府及七河局之規劃、規劃檢討案之民眾參與地方說明會(或工作坊、座談會)加強提供相關資訊副知七河局承辦單位，以利上網登錄及資訊公開。
3. 屏東縣海漁所辦理福安宮海洋規劃案除潛堤方案，請再評估有無其他設計方案。
4. 請相關單位依委員意見參辦。

捌、臨時動議：無

玖、散會。