

經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、 會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」(馬祖地區)查核
- 貳、 會議與現勘時間：108年11月26日(星期二)~11月27日(星期三)
- 參、 會議與現勘地點：連江縣自來水廠會議室、后沃水庫、后沃水庫
水源淨水處理改善工程、南竿海水淡化廠(2、3
期)
- 肆、 主持人：林科長震哲 記錄：許宏達
- 伍、 參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
- 陸、 主席致詞：(略)
- 柒、 簡報：(略)。
- 捌、 決議：
- 一、 請連江縣政府與自來水廠掌握各計畫執行進度，本(108)年底前經費執行率應達95%以上。
 - 二、 南竿海水淡化廠3期鹵水排放管已完成改善，可降低對后沃水庫水質之潛在影響，請持續監測水庫TDS之變化趨勢。
 - 三、 后沃水庫水源水質改善工程已完成，設計產水量1,200CMD，已可達充分利用后沃水庫水源之目標，請如期完成驗收，滿足南竿供水需求。
 - 四、 「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」東引與南竿備援機組已完成廠驗並自以色列裝船運臺中，請連江縣自來水廠確實掌握船運時間，如期送達馬祖安裝。
 - 五、 「離島地區供水改善計畫第二期」109年度經費、里程碑請連江縣自來水廠依計畫目標確實排訂，另涉海事工程部分，因易受季節因素影響，氣候因素部分請預為規劃因應。
- 拾、散會

「離島地區供水改善計畫第二期」(馬祖地區)

執行情形查核出席人員名冊

| | | | | | |
|------|----------------|---------|-----|------------|-----|
| 時間 | 108年11月27日上午9時 | | 地點 | 連江縣自來水廠會議室 | |
| 主持人 | 林 農 招 | | 記錄 | 許宏達 | |
| 出席人員 | | 單位 | 職 稱 | 簽 名 | 備 註 |
| | 1 | 連江縣政府 | | | 請假 |
| | 2 | " | | | |
| | 3 | " | | | |
| | 4 | " | | | |
| | 5 | 連江縣自來水廠 | | | |
| | 6 | " | 課長 | 陳志同 | |
| | 7 | " | 技佐 | 曾傳鈞 | |
| | 8 | " | | 鄭錦隆 | |
| | 9 | " | | | |
| | 10 | " | | | |
| | 11 | 水利署 | | | |
| | 12 | " | | 許宏達 | |
| | 13 | " | | | |
| 14 | " | | | | |