

前瞻基礎建設水環境建設(水與安全)複評及考核小組

訪查會議紀錄

訪查地點	臺中市	受訪查機關	臺中市政府
訪查日期	107.9.11	訪查分數、評等	86分(甲等)
結論與意見	<p>壹、訪查委員意見：</p> <p>一、涂委員明達：</p> <p>(一)肯定臺中市政府水利局的努力，短期間承擔這麼龐大的執行計畫，進度稍有落後，但還在掌控之中。</p> <p>(二)水安全考量大抵良好，景觀元素多有考量，大里中興排水、霧峰車籠埤排水，最後皆以加高護岸為對策，未能濬深渠底有點可惜，是否會增加景觀環境及生態通道的隔閡？</p> <p>(三)各項計畫前端都有做生態調查，在避免影響漁生、植栽生態，多能預做防患措施，惟設計施工期間是否能更積極對策，是否真能不危及既有生態，仍有待後續努力與觀察。</p> <p>二、林委員連山：</p> <p>(一)水利署部分第一批次7件中，尚有4件未完成發包，營建署第1期24件中，尚有14件未完成發包，建議掌控相關進度。</p> <p>(二)雨水下水道改善部分建議配合水利法，嚴格控制逕流分擔及出流管制。</p> <p>(三)生態檢核成果如何落實於施工及將來的維護管理。</p> <p>(四)中興排水辦理水與安全加高工程，建議亦納入生態營造元素。</p> <p>三、黃委員于玻：</p> <p>(一)臺中市政府於水與安全項目中，對當地生態關注皆有充分掌握，並可反饋設計中予以建議，並按迴避、縮小、減輕、補</p>		

償策略依序提出可行對策，就工程生態檢核辦理情形，具示範效果，然後續施工前之保全對象確認，施工中自主檢查應特別留意及重視。

(二)車籠埤排水乃一級保育類巴氏銀鮎之分布範圍，建議本工程確實辦理生態檢核作業外，亦可增加生態調查並考慮辦理影像紀錄，做為後續驗證及宣導之用。

(三)請務必落實生態檢核中之各項工作，並納入驗收作業中。

(四)公民團體參與情形論述較少，未來應加強溝通或於簡報中多加著墨。

四、行政院農業委員會：

(一)簡報第 4 頁、第 6 頁所列預估請款金額中，表列 107 年 9 月、12 月合計金額與表下方說明的請款預估值不同，屆時是否可符合計畫目標？

五、內政部營建署：

(一)簡報資料豐富完整，各項計畫及工程依預定期程辦理，工程部分依規定辦理督導，進度控制得宜皆超前。

(二)規劃設計階段即召開里民說明會讓民眾參與，資訊公開透明化，辦理生態調查及檢核，透過媒體及臉書行銷計畫。

(三)內政部營建署第一期核定案件務必於今年底完成發包，各項工程若達請補助款條件，請貴府業務單位備妥相關文件並函文辦理請款作業，以提高預算執行率。

(四)針對水與安全案件本署採滾動式管控，市府執行中如需分標或增案辦理，在原核定經費內，原則同意辦理，以利加速推動。

(五)簡報 P36.項目 2「臺中市大里區大峰路防災公園」總經費 140,000 仟元，係屬用地費，因故改列其他計畫，請配合修正。

六、經濟部水利署：

- (一)水安全護岸加高加強工程經生態檢核、民眾參與，再與設計者協調出適當工法，取得生態與工程間之平衡，並以一級保育類動物為生態指標，值得佳許。
- (二)雨水下水道一定要先規劃檢討，以符合臺中都市發展計畫趨勢，目前有多件下水道規劃正進行，祈能順利，以爭取預算改善。
- (三)沒有用地問題之工程請提早發包，以提高執行率。
- (四)建議臺中市政府對河川區排與下水道規劃其耐災程度或配合之非工程手段可加以說明，另對水災災害預警，警戒機制、水情管理，亦可列入簡報說明。
- (六)有辦理開工前品質管理宣導會議，表示對於工程品質的重視，建議一併召開職業安全衛生會議，以確保施工人員機具安全。
- (七)各項工程都屬鄰水作業，建議對作業的安全做好演練及備妥相關安全措施及預警機制。

貳、綜合結論：

各委員及單位代表意見請臺中市政府參酌辦理，並於 107 年 11 月 1 日前改善完成，同時將改善辦理情形及照片彙整成冊，函送經濟部並副知其他參與訪查部會辦理結案。

**前瞻基礎建設水環境建設(水與安全)複評及考核小組
訪查意見改善對策及結果表**

訪查日期：107年9月11日

第 頁，共 頁

缺失項目 (含建議)	改善對策及結果 (附改善前中後照片請註明)	完成 日期	備註 (未完成者請說明)
主辦機關			
(請核章)			

改善照片

(改善前中後同一角度拍攝)

工程名稱	
說明： (改善前)	
說明： (改善中)	
說明： (改善後)	