

經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」108
年第1次執行工作會議(跨部會)
- 貳、會議時間：108年3月27日(星期三)上午10時
- 參、會議地點：本署臺北辦公區12樓會議室
- 肆、主持人：林副總工程司元鵬(簡組長昭群代)
- 伍、記錄人：林齊堯
- 陸、出(列)席單位及人員：(詳如會議簽到單)
- 柒、主席致詞：(略)
- 捌、報告事項：

案由一：前次會議決議事項辦理情形。

(一) 107年第5次執行工作會議列管事項辦理情形：

會議	報告事項	主辦單位	列管建議
第5次	案由二	水利署	部分解除列管
決議事項	(三)本署計畫執行部分，目前除資本門獎補助預算科目外，皆已完成計畫發包，請北水局及中水局就補助地方政府尚未完成工程發包部分，積極督促趕辦相關發包作業，另中水局截至8月底實支比15.29%，請趕辦相關計畫核銷轉正，以利年底計畫成效之展現。		
辦理情形	(一)北水局107年補助連江縣政府4件工程案件皆已完工，惟連江縣政府均尚未完成最後一期請款作業，建議北水局持續督促連江縣政府辦理相關核銷事宜，本項建議持續列管。 (二)中水局補助嘉義縣政府工程案，已於107年12月19日決標，並已完成相關核銷事宜，本項建議解除列管。		

決定	本案北水局及中水局 107 年度相關計畫皆已完成發包，惟補助縣市政府保留款部分請積極趕辦核銷轉正，本項解除列管。
----	--

(二) 107 年第 6 次執行工作會議列管事項辦理情形：

會議	報告事項	主辦單位	列管建議
第 6 次	案由二	水利署及環保署	解除列管
決議事項	(三)水利署部分，中水局 10 月份實支比僅 10.5%，請中水局積極辦理相關計畫核銷及請款，並請各執行單位務必遵照署長要求之執行率達 95% 以上，倘於年底無法落實，請於下次會議備妥相關落後原因及因應對策進行專案報告。		
辦理情形	中水局已積極辦理相關計畫核銷及請款，中水局 107 年計畫執行率達 99.93%，已達署長要求之執行率達 95% 以上，本項建議解除列管。		
決定	本案中水局 107 年度執行率已達署長要求之執行率達 95% 以上，本項解除列管。		

案由二：各部會執行前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫，截至 108 年 2 月底執行情形。

決定：

- (一) 本計畫 2 月份整體執行率 97.66%，各部會執行率部分，水利署 99.05%、林務局 96.12%、水保局 100%、環保署 95%，仍請各部會持續積極辦理相關計畫執行，另 107 年保留款部分，請儘速趕辦相關核銷作業，並以年底執行率為 95% 以上目標努力。
- (二) 水利署部分，108 年經費(含 107 年保留款)以北特局及中水局所佔比例分別為 47.56%及 31.03%為多數，且經費分配多在下半年，請北特局及中水局妥善管控及安排計畫發包期程，以利呈現本署執行成效。

玖、散會：下午 1 時