

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、會議名稱：「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」109  
年第1次執行工作會議(跨部會)
- 貳、會議時間：109年3月16日(星期一)上午10時
- 參、會議地點：本署臺北辦公區9樓會議室
- 肆、主持人：張副總工程司國強
- 伍、記錄人：林齊堯
- 陸、出(列)席單位及人員：(詳如會議簽到單)
- 柒、主席致詞：(略)
- 捌、報告事項：

案由一：前次會議決議事項辦理情形。

(一)108年第2次執行工作會議列管事項辦理情形：

會議	專案報告	主辦單位	列管建議
第2次	案由二	嘉義及連江縣政府	1. 嘉義縣政府部分解除列管。 2. 連江縣政府部分持續列管。
決議事項	(二)連江縣政府及金門縣政府上述未發包計畫，請於本(108)年7月30日前完成發包、嘉義縣政府請於本(108)年8月15日前完成細部設計並於9月15日前完成發包作業，另請連江縣政府於7月30日前完成第一期保留款核銷轉正作業，上述辦理期程列入本工作會議列管查核點。		
辦理情形	(一)連江縣政府109年仍有第七、八標等2案工程尚未發包，目前分別預計於5及4月辦理相關上網發包作業，建議持續列管。 (二)嘉義縣政府已與林務局完成「嘉義縣村落型污水處理(第一標)-梅山鄉太平村污水處理廠工程」用地租用程序，		

	建議解除列管。
決定	(一)考量連江縣政府第七、八標工程，因預計完工日皆接近年底，為掌握於年底各計畫順利結案，本件持續列管。 (二)嘉義縣政府因已完成用地租用程序，請依相關預定工程進度積極辦理，並請本署中水局協助縣府工程計畫進度掌控，本件解除列管。

案由二：各部會執行前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫，108年執行績效及截至109年2月底執行情形。

綜合意見：

(一) 本署綜合企劃組：

- (1) 本計畫109年截至2月底，執行率已達95.85%符合經濟部控管計畫執行率95%以上，惟各部會應付未付數仍有偏高之情形，請各部會加強計畫核銷轉正，以利實支比之提升。
- (2) 為利計畫總結報告執行成果之呈現，請各部會針對所報計畫執行之目標值，詳列各執行計畫所貢獻之目標值為何，並表列統計之。

決定：

- (一) 本計畫108年執行績效各部會執行率均達95%以上，且目標值均符合報院計畫書之目標，感謝各部會之配合與努力。
- (二) 2月份整體執行率95.85%，各部會執行率，水利署95.99%、林務局98.95%、水保局95.49%、環保署95.2%，仍請各部會持續積極辦理相關計畫執行，並加強管控工程進度執行，務必於年底達成相關績效指標，另107年保留款部分，請本署中水局及環保署儘速趕辦相關核銷作業。

玖、臨時動議：

案由：本計畫各部會110年執行計畫書提報期程及第二階段(111-113

年)環保署經費需求數。

決定：

- (一) 為利本計畫 110 年執行計畫書彙整作業順利，請各部會依據本計畫報院核定本之預算數及目標值，於本(109)年 5 月底前提報本署保育事業組彙整；另有關本署各所屬執行單位，亦請於本(109)年 4 月底前提報彙整。
- (二) 本計畫原提報行政院前瞻基礎建設計畫為 8 年(106-113 年)130 億元，後因前瞻基礎建設特別條例核定各前瞻計畫執行期程以 4 年為限，為因應下一階段(111-113 年)相關報院計畫之準備，依 106 年初步彙整第二階段(111-113 年)各部會預算為水利署 12.1 億元、林務局 15 億元及水保局 15 億元，合計 42.1 億元。
- (三) 因環保署目前僅提報 107-110 年各 1.5 億元(總計 6 億元)預算執行，本次會議經環保署確認，第二階段(111-113 年)無相關經費需求，故本計畫第二階段(111-113 年)仍維持上述說明二之各部會經費分配總額報院。

拾、散會：中午 12 時 30 分