

縣市管河川及區域排水整體改善計畫在建治理工程施工資訊

統計截止日期：113年3月31日

| 編號 | 核辦批次 | 縣市  | 工程名稱                                      | 工程預定進度(%) | 工程實際進度(%) | 差異     | 決標金額(千元)  | 實際開工日期    | 預定完工日期                                                                                                                                                | 承包廠商         | 工程概要(河海堤或排水路長度)                                        | 監造單位       | 經度       | 緯度       | Google Map超連結                                                                                                   |
|----|------|-----|-------------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1    | 宜蘭縣 | 五結防潮閘門改建工程                                | 0.28%     | 1.59%     | 1.31%  | 1,277,528 | 113/2/16  | 116/6/30                                                                                                                                              | 合億營造股份有限公司   | 改建五結防潮閘1座及其附屬設施                                        | 桔源工程顧問有限公司 | 121.8333 | 24.69175 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.69175,121.83325">http://maps.google.com/maps?q=24.69175,121.83325</a> |
| 2  | 1    | 苗栗縣 | 田寮排水系統分洪治理工程(第一期)                         | 98.60%    | 98.81%    | 0.21%  | 176,329   | 108/7/11  | 111/1/5<br>(111/7/21)<br>(111/8/8)<br>(111/9/27)<br>(111/12/23)<br>(112/4/19)<br>(112/9/18)<br>(112/10/31)<br>(113/01/08)<br>(113/03/31)<br>(113/4/9) | 嘉鑫營造有限公司     | 分洪箱涵1845公尺                                             | 元佑工程顧問有限公司 | 120.8359 | 24.54304 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.54304,120.83587">http://maps.google.com/maps?q=24.54304,120.83587</a> |
| 3  | 1    | 彰化縣 | 彰化山寮排水(第三期)改善及橋梁改建工程                      | 58.34%    | 57.84%    | -0.50% | 133,820   | 110/9/17  | 111/12/25<br>(112/2/10)<br>(112/5/20)<br>(112/6/10)<br>(112/11/30)<br>(113/2/8)                                                                       | 友仁營造有限公司     | 排水路改善769公尺<br>(1K+030~1K+799)                          | 睿泰工程顧問有限公司 | 120.5863 | 24.09573 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.09573,120.58633">http://maps.google.com/maps?q=24.09573,120.58633</a> |
| 4  | 1    | 彰化縣 | 舊社排水(第二期)改善及橋梁改建工程(一工區)                   | 40.81%    | 46.20%    | 5.39%  | 131,700   | 112/7/13  | 113/12/30<br>(114/1/2)                                                                                                                                | 新威營造有限公司     | 排水路改善1,246公尺<br>(1k+194~2k+440)<br>橋梁改建1座文康二號橋(1k+622) | 翕盛工程顧問有限公司 | 120.591  | 23.8995  | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.8995,120.591">http://maps.google.com/maps?q=23.8995,120.591</a>       |
| 5  | 1    | 彰化縣 | 舊社排水(第二期)改善及橋梁改建工程(二工區)                   | 32.04%    | 38.50%    | 6.46%  | 94,733    | 112/8/10  | 113/12/2                                                                                                                                              | 金主營造工程股份有限公司 | 排水路改善734公尺<br>(2k+440~3k+147)<br>橋梁改建1座太平橋(3k+147)     | 翕盛工程顧問有限公司 | 120.591  | 23.8995  | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.8995,120.591">http://maps.google.com/maps?q=23.8995,120.591</a>       |
| 6  | 1    | 彰化縣 | 同安排水(第二期)改善工程                             | 89.26%    | 93.14%    | 3.88%  | 75,900    | 111/11/21 | 112/10/16<br>(112/12/6)<br>(112/12/14)                                                                                                                | 東孟營造有限公司     | 排水路改善1,046公尺<br>(0k+734~1k+780)                        | 睿泰工程顧問有限公司 | 120.434  | 24.03649 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.03649,120.43398">http://maps.google.com/maps?q=24.03649,120.43398</a> |
| 7  | 1    | 嘉義縣 | 北中林排水榮通橋下游段治理暨橋梁改建工程                      | 17.81%    | 26.20%    | 8.39%  | 70,856    | 112/9/15  | 113/12/7<br>(113/12/31)<br>(114/01/05)<br>(114/01/07)                                                                                                 | 長達營造工程有限公司   | 1.排水路433m<br>2.橋梁改建(跨徑20m×寬8m)                         | 源隆技術顧問有限公司 | 120.4604 | 23.59408 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.59408,120.46035">http://maps.google.com/maps?q=23.59408,120.46035</a> |
| 8  | 1    | 台南市 | 六塊寮排水1K+155~2K+320、3K+370~3K+505治理工程(1工區) | 36.53%    | 59.46%    | 22.93% | 161,600   | 112/3/24  | 114/3/31<br>(114/4/14)                                                                                                                                | 大灣營造股份有限公司   | 六塊寮排水1K+155~2K+045排水治理，總長度約890公尺                       | 佳綸工程科技有限公司 | 120.2118 | 23.04534 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.04534,120.21175">http://maps.google.com/maps?q=23.04534,120.21175</a> |

|    |   |     |                            |        |        |        |         |           |                                                                     |            |                                                                              |                |          |          |                                                                                                                     |
|----|---|-----|----------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 1 | 屏東縣 | 魚池溝排水改善工程(第一期)             | 16.40% | 19.38% | 2.98%  | 63,500  | 113/1/7   | 113/9/2                                                             | 恆富祥營造有限公司  | 1.調節池增加面積為4.4ha一座。<br>2.護岸改善482m(0K+000~0K+448)。                             | 鴻威國際工程顧問股份有限公司 | 120.508  | 22.5336  | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.5336,120.50799">http://maps.google.com/maps?q=22.5336,120.50799</a>       |
| 10 | 3 | 台南市 | 三爺溪永寧橋上下游護岸工程              | 98.70% | 99.20% | 0.50%  | 164,680 | 111/3/17  | 112/10/14<br>(113/1/31)<br>(113/2/6)                                | 巨曜營造有限公司   | 護岸改善長度約72m                                                                   |                | 120.1942 | 22.92518 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.92518,120.19419">http://maps.google.com/maps?q=22.92518,120.19419</a>     |
| 11 | 4 | 台南市 | 六塊寮排水治理工程(安南區)             | 74.47% | 82.32% | 7.85%  | 163,760 | 111/2/10  | 112/9/12<br>(112/10/20)<br>(113/2/14)<br>(113/7/21)<br>(113/12/13)  | 堆高營造工程有限公司 | 六塊寮排水3K+505~4K+520排水路治理                                                      | 佳綸工程科技有限公司     | 120.2118 | 23.04534 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.04534,120.21175">http://maps.google.com/maps?q=23.04534,120.21175</a>     |
| 12 | 4 | 台南市 | 六塊寮排水治理工程(安定區第2標及第3標一工區)   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 193,700 | 112/12/1  | 115/9/30                                                            | 騰旺營造有限公司   | 六塊寮排水 5K+060~5K+590排水路治理及過路箱涵改建                                              |                | 120.2135 | 23.07345 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.073449,120.213465">http://maps.google.com/maps?q=23.073449,120.213465</a> |
| 13 | 4 | 台南市 | 六塊寮排水治理工程(安定區第3標)(二工區)     | 78.34% | 83.63% | 5.29%  | 65,360  | 112/1/30  | 113/02/29<br>(113/05/30)                                            | 仕強營造股份有限公司 | 六塊寮排水5K+590~6K+140排水路治理及過路箱涵改建                                               | 勇霖工程顧問有限公司     | 120.2135 | 23.07345 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.073449,120.213465">http://maps.google.com/maps?q=23.073449,120.213465</a> |
| 14 | 4 | 台南市 | 虎頭溪排水離子尾橋至穗芳橋護岸治理工程(A工區)   | 78.90% | 83.93% | 5.03%  | 54,009  | 112/2/13  | 113/2/15<br>(113/4/15)                                              | 騰旺營造有限公司   | 兩岸護岸整治，長度約280m，共計560m。                                                       | 黎明工程顧問股份有限公司   | 120.3141 | 23.0374  | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.0374,120.31406">http://maps.google.com/maps?q=23.0374,120.31406</a>       |
| 15 | 4 | 屏東縣 | 南埔埤排水支線治理工程(1k+191~2k+957) | 72.55% | 88.64% | 16.09% | 71,500  | 111/12/30 | 113/2/22<br>(113/2/26)<br>(113/03/05)<br>(113/05/10)<br>(113/05/31) | 百隆營造股份有限公司 | 排水路1,766m(1k+191~2k+957)、新設海豐埤支線出口閘門                                         | 黎明工程顧問股份有限公司   | 120.4801 | 22.71277 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.71277,120.48006">http://maps.google.com/maps?q=22.71277,120.48006</a>     |
| 16 | 5 | 宜蘭縣 | 五結排水第一期治理工程及橋梁改建           | 29.48% | 29.80% | 0.32%  | 74,770  | 112/8/30  | 114/1/21                                                            | 鴻義營造有限公司   | 堤防改善長度約940公尺                                                                 | 立展工程顧問有限公司     | 121.8001 | 24.68658 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.68658,121.80008">http://maps.google.com/maps?q=24.68658,121.80008</a>     |
| 17 | 5 | 基隆市 | 大武崙溪順興橋至民樂橋段改善工程           | 13.20% | 16.54% | 3.34%  | 133,000 | 112/10/16 | 114/1/7                                                             | 沅垣營造事業有限公司 | (1)安樂五橋與武嶺橋附近瓶頸點改善或替代方案；(2)奮起橋下游段護岸改善或替代方案；(3)崇崙橋改善工程；(4)安樂五橋及武嶺橋改善；(5)順興橋改善 | 弘澤工程技術顧問有限公司   | 121.7127 | 25.13976 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=25.13976,121.71271">http://maps.google.com/maps?q=25.13976,121.71271</a>     |
| 18 | 5 | 新北市 | 東門溪排水改善暨鳳鳴滯洪池工程            | 4.30%  | 4.31%  | 0.01%  | 627,952 | 112/11/1  | 114/12/31                                                           | 川祥營造有限公司   | 1.鶯桃路至鳳鳴重劃區段(4K+800~5K+510)河道拓寬及濬深工程。<br>2.兩側護岸整建工程。<br>3.滯洪池1座(體積約6萬立方)     | 鴻宥工程技術顧問有限公司   | 121.33   | 24.97468 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.97468,121.32997">http://maps.google.com/maps?q=24.97468,121.32997</a>     |

|    |   |     |                         |        |        |        |         |          |                                                                    |             |                                                                                |                                            |          |          |                                                                                                                 |
|----|---|-----|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 5 | 彰化縣 | 番雅溝排水幹線(第五期)改善及橋梁改建工程   |        |        | 0.00%  | 89,100  |          | 114/6/30<br>(114/7/3)                                              |             | 1.排水路改善577公尺(9K+397~9K+974)<br>2.橋梁改建3座(9K+550-無名橋)、(9K+905-嘉佃橋)、(9K+974-無名橋)。 |                                            | 120.5048 | 24.10385 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.10385,120.50483">http://maps.google.com/maps?q=24.10385,120.50483</a> |
| 20 | 5 | 雲林縣 | 麥寮雲3線後安大橋改建工程           | 63.58% | 69.58% | 6.00%  | 191,690 | 112/2/15 | 113/9/6                                                            | 興安營造股份有限公司  | 後安大橋改建                                                                         | 翊盛工程顧問有限公司                                 | 120.2369 | 23.79109 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.79109,120.2369">http://maps.google.com/maps?q=23.79109,120.2369</a>   |
| 21 | 5 | 雲林縣 | 安慶圳大排及溪埔子中排治理工程         | 34.70% | 42.48% | 7.78%  | 116,400 | 112/1/16 | 113/5/9<br>(113/5/24)<br>(113/5/30)<br>(113/6/4)                   | 嘉銘營造有限公司    | 溪埔子中排(箱涵1,040m護岸240m)安慶圳大排(排水路500m)                                            | [溪埔子中排]兆豐工程技術顧問股份有限公司<br>[安慶圳大排]源隆技術顧問有限公司 | 120.4461 | 23.71729 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.71729,120.44609">http://maps.google.com/maps?q=23.71729,120.44609</a> |
| 22 | 5 | 雲林縣 | 有才寮大排廉使里段治理工程           | 0.26%  | 23.11% | 22.85% | 18,810  | 113/2/17 | 113/10/13                                                          | 廣瓏營造工程有限公司  | 護岸L=1,050m(左岸950m、右岸100m)                                                      | 源隆技術顧問有限公司                                 | 120.4132 | 23.71962 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.71962,120.41322">http://maps.google.com/maps?q=23.71962,120.41322</a> |
| 23 | 5 | 雲林縣 | 新興排水朱丹灣區段治理工程           | 56.12% | 56.48% | 0.36%  | 48,600  | 112/10/5 | 113/5/31<br>(113/6/1)<br>(113/6/8)                                 | 金吉豐營造工程有限公司 | 排水路400m                                                                        | 旭城工程技術顧問有限公司                               | 120.5454 | 23.72169 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.72169,120.5454">http://maps.google.com/maps?q=23.72169,120.5454</a>   |
| 24 | 5 | 雲林縣 | 安慶圳大排及頂寮大排番溝南橋跨渠構造物治理工程 |        |        | 0.00%  | 62,500  |          |                                                                    | 赫誠營造有限公司    | 安慶圳大排(2座跨渠構造物)<br>頂寮大排番溝南橋上下游<br>(1.民國橋(1k+310)2.番溝南橋(1k+815))                 | 鈺盛工程顧問有限公司                                 | 120.4085 | 23.68549 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.68549,120.40847">http://maps.google.com/maps?q=23.68549,120.40847</a> |
| 25 | 5 | 雲林縣 | 蔦松大排蔦松抽水站周圍排水改善工程       | 24.54% | 49.58% | 25.04% | 124,570 | 112/9/15 | 114/1/6                                                            | 國本營造股份有限公司  | 1.排水箱涵2,450m<br>2.抽水站前池0.4公頃                                                   | 兆豐工程技術顧問股份有限公司                             | 120.2258 | 23.50914 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.50914,120.22576">http://maps.google.com/maps?q=23.50914,120.22576</a> |
| 26 | 5 | 雲林縣 | 頂寮大排番溝南橋上下游治理工程         | 96.58% | 96.66% | 0.08%  | 42,600  | 112/5/17 | 113/3/11<br>(113/3/13)<br>(113/3/18)<br>(113/03/23)<br>(113/04/05) | 赫誠營造有限公司    | 排水路680m(1k+320~2k+000)                                                         | 源隆技術顧問有限公司                                 | 120.2785 | 23.61837 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.61837,120.27849">http://maps.google.com/maps?q=23.61837,120.27849</a> |
| 27 | 5 | 雲林縣 | 埤麻大排護岸新建工程              | 64.14% | 54.73% | -9.41% | 42,220  | 112/9/14 | 113/7/9                                                            | 谷源營造有限公司    | 排水路500m                                                                        | 兆豐工程技術顧問股份有限公司                             | 120.4268 | 23.68854 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.68854,120.42679">http://maps.google.com/maps?q=23.68854,120.42679</a> |
| 28 | 5 | 雲林縣 | 客仔厝大排(第二期)治理工程          | 78.48% | 84.28% | 5.80%  | 79,880  | 112/6/1  | 113/7/4<br>(113/07/12)                                             | 集揚營造有限公司    | 排水路932m(5K+949~6K+881)                                                         | 新光工程顧問有限公司                                 | 120.3528 | 23.64393 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.64393,120.35278">http://maps.google.com/maps?q=23.64393,120.35278</a> |
| 29 | 5 | 雲林縣 | 客仔厝大排北安橋及1座無名橋改建治理工程    |        |        | 0.00%  | 53,800  |          |                                                                    | 瑞騰營造有限公司    | 北安橋及無名橋(6K+401)                                                                | 兆豐工程技術顧問股份有限公司                             | 120.3554 | 23.64699 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.64699,120.3554">http://maps.google.com/maps?q=23.64699,120.3554</a>   |

|    |   |     |                                                     |         |        |        |         |           |                                                                                                  |                      |                                                |                        |          |          |                                                                                                               |
|----|---|-----|-----------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 5 | 雲林縣 | 客仔厝大排<br>北安橋下游<br>2座無名橋<br>改建治理工<br>程               | 58.00%  | 70.07% | 12.07% | 48,900  | 112/7/17  | 113/7/10                                                                                         | 赫誠營造有<br>限公司         | 無名橋(2K+335、<br>3K+888等2件)                      | 兆豐工程技<br>術顧問股份<br>有限公司 | 120.3554 | 23.64699 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.64699,120.3554">http://maps.google.com/maps?q=23.64699,120.3554</a> |
| 31 | 5 | 嘉義縣 | 鹽館溝抽水<br>站改善治理<br>工程                                | 21.94%  | 42.98% | 21.04% | 86,590  | 112/4/28  | 113/8/19<br>(113/08/27)<br>(113/09/06)                                                           | 嘉能營造有<br>限公司         | 1.鹽管溝抽水站擴建<br>2.滯洪池浚深<br>3.鹽管溝排水支線二<br>土堤改善    | 劉育誠土木<br>技師事務所         | 120.1622 | 23.38948 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.38948,120.1622">http://maps.google.com/maps?q=23.38948,120.1622</a> |
| 32 | 5 | 嘉義縣 | 春珠排水(三<br>塊厝無名橋<br>上游段)治理<br>暨橋梁改建<br>工程            | 1.51%   | 1.71%  | 0.20%  | 94,500  | 113/1/30  | 114/5/23                                                                                         | 和倉營造有<br>限公司         | 1.排水路約420M，左<br>岸約160m<br>2.橋梁改建(跨徑25m<br>寬8m) | 劉育誠(一)                 | 120.3112 | 23.44358 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.44358,120.3112">http://maps.google.com/maps?q=23.44358,120.3112</a> |
| 33 | 5 | 嘉義縣 | 朴子溪支流-<br>鴨母埕排水<br>(嘉76下游<br>段)治理工程                 | 55.30%  | 56.20% | 0.90%  | 128,200 | 112/7/4   | 113/10/25<br>(113/11/15)<br>(113/11/27)<br>(113/12/1)                                            | 宏斌營造有<br>限公司         | 排水路約1120m                                      | 容泰工程顧<br>問有限公司         | 120.3979 | 23.53948 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.53948,120.3979">http://maps.google.com/maps?q=23.53948,120.3979</a> |
| 34 | 5 | 台南市 | 海尾寮排水<br>3K+545~3K<br>+835治理工<br>程                  | 27.30%  | 38.85% | 11.55% | 26,230  | 112/12/1  | 113/6/7                                                                                          | 堆高營造工<br>程有限公司       | 排水路改善290公尺<br>(單岸)                             |                        | 120.1888 | 23.04336 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.04336,120.1888">http://maps.google.com/maps?q=23.04336,120.1888</a> |
| 35 | 5 | 台南市 | 柳營區八老<br>爺滯洪池及<br>應急抽水站<br>治理工程                     | 90.15%  | 92.19% | 2.04%  | 226,980 | 111/2/4   | 112/3/28<br>(112/6/30)<br>(112/10/15)<br>(112/12/15)<br>(112/12/24)<br>(113/03/31)<br>(113/5/15) | 達宏營造工<br>程有限公司       | 新建1.7公頃滯洪池、<br>900公尺箱涵分洪道<br>及8CMS應急抽水站        | 崇峻工程顧<br>問有限公司         | 120.2832 | 23.26132 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.26132,120.2832">http://maps.google.com/maps?q=23.26132,120.2832</a> |
| 36 | 5 | 台南市 | 佳里區海埔<br>排水治理工<br>程(第1期A<br>標)                      | 9.00%   | 11.96% | 2.96%  | 24,550  | 112/12/1  | 113/03/29<br>(113/08/31)                                                                         | 仕強營造股<br>份有限公司       | 排水路400公尺(兩岸<br>合計800公尺)                        | 鴻成工程顧<br>問有限公司         | 120.1974 | 23.20525 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.20525,120.1974">http://maps.google.com/maps?q=23.20525,120.1974</a> |
| 37 | 5 | 台南市 | 三爺溪永寧<br>橋改建工程                                      | 100.00% | 99.90% | -0.10% | 164,680 | 111/3/17  | 112/10/14<br>(113/1/31)<br>(113/2/6)                                                             | 巨曜營造有<br>限公司         | 橋梁改建1座                                         |                        | 120.1942 | 22.92518 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.92518,120.1942">http://maps.google.com/maps?q=22.92518,120.1942</a> |
| 38 | 5 | 高雄市 | 後勁溪排水<br>台塑仁武廠<br>工業區瓶頸<br>段治理工程<br>(第三標)           | 30.90%  | 31.29% | 0.39%  | 108,741 | 112/10/31 | 113/12/31                                                                                        | 園甲營造股<br>份有限公司       | 渠道拓寬長度376公<br>尺                                | 高標工程顧<br>問有限公司         | 120.332  | 22.70242 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.70242,120.332">http://maps.google.com/maps?q=22.70242,120.332</a>   |
| 39 | 5 | 高雄市 | 拷潭排水中<br>上游治理工<br>程<br>(0K+670~1<br>K+620)(第<br>一期) | 99.81%  | 98.42% | -1.39% | 124,954 | 110/10/22 | 112/1/14<br>(112/6/30)<br>(112/7/6)<br>(112/10/12)<br>(112/12/31)<br>(113/02/28)<br>(113/05/10)  | 紹騰營造股<br>份有限公司       | 排水路改善1170公尺<br>橋樑改建2座                          | 鴻威國際工<br>程顧問有限<br>公司   | 120.3922 | 22.58807 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.58807,120.3922">http://maps.google.com/maps?q=22.58807,120.3922</a> |
| 40 | 5 | 高雄市 | 梓官區潭子<br>底抽水站治<br>理工程                               | 7.55%   | 16.75% | 9.20%  | 108,730 | 112/8/2   | 113/12/9                                                                                         | 尚潔環境工<br>程股份有限<br>公司 | 12CMS抽水站體、增<br>設抽水機組及前池                        | 大武工程顧<br>問有限公司         | 120.2732 | 22.75286 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.75286,120.2732">http://maps.google.com/maps?q=22.75286,120.2732</a> |

|    |   |     |                                 |        |        |        |         |           |                                                                                                   |              |                                                                                                            |                |          |          |                                                                                                                     |
|----|---|-----|---------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 5 | 屏東縣 | 官埔抽水站及導水路工程                     | 54.17% | 68.75% | 14.58% | 105,475 | 111/12/29 | 112/3/30<br>(112/10/30)<br>(112/11/26)<br>(113/2/17)<br>(113/03/13)<br>(113/03/15)<br>(113/07/13) | 瑋懋營造有限公司     | 1.抽水站3CMS<br>2.導水路:1184公尺                                                                                  | 睿泰工程顧問有限公司     | 120.5247 | 22.44026 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.44026,120.52473">http://maps.google.com/maps?q=22.44026,120.52473</a>     |
| 42 | 5 | 屏東縣 | 枋寮鄉新龍村聚落防護工程                    | 88.19% | 92.11% | 3.92%  | 40,516  | 112/1/12  | 112/11/7<br>(112/12/28)<br>(113/03/20)<br>(113/04/04)                                             | 瑋懋營造有限公司     | 1.聚落防護：圍堤長度1,180公尺<br>2.抽水機組：0.6cms。                                                                       | 鴻成工程顧問有限公司     | 120.5831 | 22.37584 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.37584,120.58313">http://maps.google.com/maps?q=22.37584,120.58313</a>     |
| 43 | 5 | 屏東縣 | 東港第一排水護岸改善工程(新溝二號橋~2K+271)含橋梁改建 | 28.79% | 37.12% | 8.33%  | 54,056  | 112/2/15  | 112/11/21<br>(113/01/09)<br>(113/09/18)<br>(113/09/20)                                            | 曜慶營造有限公司     | 1.排水路改善460公尺<br>2.橋梁改建1座                                                                                   | 黎明工程顧問股份有限公司   | 120.4623 | 22.46808 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.46808,120.46225">http://maps.google.com/maps?q=22.46808,120.46225</a>     |
| 44 | 6 | 宜蘭縣 | 南澳鄉碧候社區旁野溪排水治理改善工程              | 21.72% | 26.78% | 5.06%  | 86,914  | 112/10/5  | 113/7/31<br>(113/10/20)                                                                           | 尚豪營造有限公司     | 1.砌石護岸總長度413m<br>2.新設矩形明渠425.5m<br>3.新設雙孔箱涵總長度39m<br>4.新設單孔箱涵總長度210.5m<br>5.防汛道路長度1,164m<br>6.滯洪池面積2,241m2 | 邑菖工程顧問有限公司     | 121.7844 | 24.46533 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.465328,121.784396">http://maps.google.com/maps?q=24.465328,121.784396</a> |
| 45 | 6 | 桃園市 | 老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程            | 10.00% | 10.00% | 0.00%  | 237,150 | 112/10/27 | 114/4/29                                                                                          | 興興營造有限公司     | 護岸新建或延伸L＝1 7 3 8 m<br>既有護岸加高L＝4 7 6 m<br>改善8 m車路橋一座。                                                       | 崇峻工程顧問有限公司     | 121.2156 | 24.98999 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.989989,121.215625">http://maps.google.com/maps?q=24.989989,121.215625</a> |
| 46 | 6 | 台中市 | 軟埤仔溪排水0K+000~2K+651治理工程(第一期)    | 8.46%  | 18.01% | 9.55%  | 49,689  | 112/9/1   | 113/10/26<br>(114/01/07)                                                                          | 禹安工程顧問股份有限公司 | 一、1K+351~1K+700護岸整治約433公尺<br>二、橋梁改建1座(崎溝橋1K+365)                                                           | 禹安工程顧問股份有限公司   | 120.6542 | 24.28784 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.287842,120.654246">http://maps.google.com/maps?q=24.287842,120.654246</a> |
| 47 | 6 | 台中市 | 中興大排護岸改善治理工程                    | 42.10% | 67.33% | 25.23% | 35,720  | 112/4/1   | 113/3/30<br>(113/5/28)<br>(113/6/28)<br>(113/7/26)                                                | 台唐營造股份有限公司   | 排水路改善420公尺及1座水門改建                                                                                          | 睿泰工程顧問有限公司     | 120.6851 | 24.09914 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.099144,120.68505">http://maps.google.com/maps?q=24.099144,120.68505</a>   |
| 48 | 6 | 雲林縣 | 牛挑灣溪排水牛挑灣橋上游第一期治理工程             | 1.88%  | 10.55% | 8.67%  | 171,900 | 112/12/25 | 114/5/17                                                                                          | 堂瑞營造有限公司     | 排水路改善約1,000m                                                                                               | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 120.237  | 23.61116 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.611163,120.237014">http://maps.google.com/maps?q=23.611163,120.237014</a> |
| 49 | 6 | 雲林縣 | 馬公厝大排褒忠二號橋改建治理工程                | 66.13% | 66.16% | 0.03%  | 30,880  | 112/8/20  | 113/6/14<br>(113/6/19)                                                                            | 王田營造股份有限公司   | 褒忠二號橋(15K+480)含引道                                                                                          | 兆豐工程技術顧問股份有限公司 | 120.3208 | 23.70852 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.708518,120.320778">http://maps.google.com/maps?q=23.708518,120.320778</a> |

|    |   |     |                                |         |        |        |         |          |                                                                                               |            |                                                           |              |          |          |                                                                                                                                             |
|----|---|-----|--------------------------------|---------|--------|--------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50 | 6 | 雲林縣 | 有才寮排水有才村段治理工程(A標)              | 5.55%   | 5.69%  | 0.14%  | 121,600 | 113/1/18 | 114/4/11                                                                                      | 勝麗營造有限公司   | 排水路改善約800m                                                | 黎明工程顧問股份有限公司 | 120.2803 | 23.7232  | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298">http://maps.google.com/maps?q=23.723203,120.280298</a>                         |
| 51 | 6 | 嘉義縣 | 荷苞嶼排水系統-雙溪口支線抽水站治理工程(第2期)      | 45.97%  | 65.00% | 19.03% | 177,500 | 112/4/28 | 113/10/28<br>(113/10/30)<br>(113/11/15)<br>(113/11/17)                                        | 嘉能營造有限公司   | 新建抽水站(8.8CMS)                                             | 旭城工程技術顧問有限公司 | 120.2422 | 23.44817 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.448171,120.242172">http://maps.google.com/maps?q=23.448171,120.242172</a>                         |
| 52 | 6 | 嘉義縣 | 荷苞嶼排水幹線馬稠後工業區下游治理工程(一工區)       | 33.52%  | 34.23% | 0.71%  | 144,550 | 112/5/19 | 114/1/7<br>(114/1/13)<br>(114/1/22)<br>(114/1/27)                                             | 瀚尊營造有限公司   | 護岸改善約2,500M                                               | 源隆技術顧問有限公司   | 120.2666 | 23.44872 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.448716,120.26664">http://maps.google.com/maps?q=23.448716,120.26664</a>                           |
| 53 | 6 | 嘉義縣 | 埤子頭排水-滯洪池工程(第2期)               | 78.56%  | 82.35% | 3.79%  | 166,000 | 111/6/7  | 113/1/27<br>(113/2/7)<br>(113/5/31)<br>(113/6/16)<br>(113/6/30)<br>(113/07/18)<br>(113/08/15) | 政志營造有限公司   | 滯洪池擴建20公頃                                                 | 容泰工程顧問有限公司   | 120.3449 | 23.57855 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.578551,120.344912">http://maps.google.com/maps?q=23.578551,120.344912</a>                         |
| 54 | 6 | 嘉義縣 | 新結庄抽水站治理工程                     | 68.50%  | 70.11% | 1.61%  | 54,390  | 112/5/12 | 113/5/4                                                                                       | 鴻業營造有限公司   | 新建抽水站(1.5CMS)                                             | 磐禹工程顧問有限公司   | 120.1562 | 23.49086 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.490858,120.156224">http://maps.google.com/maps?q=23.490858,120.156224</a>                         |
| 55 | 6 | 嘉義縣 | 過路子排水新過橋段治理工程                  | 0.80%   | 1.20%  | 0.40%  | 39,380  | 113/2/19 | 114/1/13                                                                                      | 赫誠營造有限公司   | 橋梁及銜接段護岸改善                                                | 源隆技術顧問有限公司   | 120.1981 | 23.31783 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.317828,120.198117">http://maps.google.com/maps?q=23.317828,120.198117</a>                         |
| 56 | 6 | 嘉義縣 | 荷苞嶼排水臥龍橋段治理工程                  | 100.00% | 96.78% | -3.22% | 134,716 | 110/4/16 | 111/12/6<br>(111/12/21)<br>(112/3/30)<br>(112/4/28)<br>(112/5/7)                              | 達宏營造工程有限公司 | 護岸改善約167m                                                 | 旭城工程技術顧問有限公司 | 120.2051 | 23.45255 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.4525537263977,120.20506392368">http://maps.google.com/maps?q=23.4525537263977,120.20506392368</a> |
| 57 | 6 | 嘉義縣 | 六腳排水後朴子腳橋下游段治理工程               | 74.38%  | 74.43% | 0.05%  | 148,500 | 112/5/21 | 113/8/24                                                                                      | 集揚營造有限公司   | 排水路改善約 720m                                               | 磐禹工程顧問有限公司   | 120.2652 | 23.51683 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.516829,120.265196">http://maps.google.com/maps?q=23.516829,120.265196</a>                         |
| 58 | 6 | 嘉義縣 | 東石鄉洲仔社區村落防護治理工程                | 69.91%  | 87.40% | 17.49% | 60,048  | 112/4/7  | 113/03/31<br>(113/04/30)<br>(113/6/12)                                                        | 堂瑞營造有限公司   | (A)側溝加高L=400m<br>(B)抽水站(1.5cms)<br>(C)排水溝工程L=500m、箱涵L=20m | 源隆技術顧問有限公司   | 120.1903 | 23.45359 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.453585,120.190282">http://maps.google.com/maps?q=23.453585,120.190282</a>                         |
| 59 | 6 | 嘉義縣 | 栗子崙村落淹水防護治理工程                  | 31.55%  | 36.51% | 4.96%  | 57,760  | 112/9/11 | 113/9/5<br>(113/9/15)                                                                         | 宏斌營造有限公司   | 1.收集水路635米。<br>2.縣157線南栗仔崙中排圍堤缺口改善。<br>3.圍堤交會農路缺口改善2處。    | 源隆技術顧問有限公司   | 120.1865 | 23.43324 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.43324,120.186531">http://maps.google.com/maps?q=23.43324,120.186531</a>                           |
| 60 | 6 | 台南市 | 仁德區港尾溝溪排水6K+302～6K+902左岸護岸治理工程 | 50.05%  | 50.54% | 0.49%  | 51,710  | 112/8/3  | 113/6/27                                                                                      | 偉倡營造有限公司   | 排水路瓶頸段改善600公尺                                             | 勇霖工程顧問有限公司   | 120.2666 | 22.93759 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.937593,120.266567">http://maps.google.com/maps?q=22.937593,120.266567</a>                         |



|    |   |     |                                  |        |        |        |         |           |                                                                   |              |                                                                                   |              |          |          |                                                                                                                     |
|----|---|-----|----------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | 6 | 台南市 | 鹽水排水治理工程一期(鹽水區)                  | 93.88% | 95.07% | 1.19%  | 66,880  | 112/1/3   | 112/8/30<br>(113/08/30)                                           | 宏斌營造有限公司     | 護岸治理660公尺                                                                         | 松陽工程顧問有限公司   | 120.243  | 23.30041 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.300408,120.242982">http://maps.google.com/maps?q=23.300408,120.242982</a> |
| 62 | 6 | 台南市 | 菁寮排水治理工程第二期                      | 71.25% | 75.43% | 4.18%  | 40,980  | 112/8/25  | 113/06/19<br>(113/08/24)                                          | 廣評營造股份有限公司   | 排水路<br>2K+400~2K+700，護岸(雙岸),L=600m                                                |              | 120.302  | 23.36278 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.362781,120.302008">http://maps.google.com/maps?q=23.362781,120.302008</a> |
| 63 | 6 | 台南市 | 劉厝排水<br>8K+471~9K+271護岸治理工程(一工區) | 0.68%  | 3.26%  | 2.58%  | 34,700  | 112/9/27  | 113/5/31<br>(113/9/6)                                             | 金主營造工程股份有限公司 | 雙側護岸含防汛道路，L=400m                                                                  |              | 120.1543 | 23.13495 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.134952,120.154265">http://maps.google.com/maps?q=23.134952,120.154265</a> |
| 64 | 6 | 台南市 | 鹽水區岸內排水護岸治理工程二期                  | 84.42% | 85.77% | 1.35%  | 47,399  | 112/9/4   | 113/07/27<br>(113/08/01)                                          | 堂瑞營造有限公司     | 排水路<br>2K+974~3K+490右岸，<br>12m預鑄板樁，護岸，L=520m                                      |              | 120.2196 | 23.28652 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.286515,120.219595">http://maps.google.com/maps?q=23.286515,120.219595</a> |
| 65 | 6 | 台南市 | 七股區七股排水<br>6K+437~6K+770護岸治理工程   | 60.17% | 62.10% | 1.93%  | 33,295  | 112/7/14  | 113/5/10                                                          | 仕強營造股份有限公司   | 分流箱涵(L=333m)                                                                      |              | 120.1476 | 23.10707 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.107067,120.147557">http://maps.google.com/maps?q=23.107067,120.147557</a> |
| 66 | 6 | 台南市 | 下茄苳排水治理工程第三期                     | 51.20% | 53.55% | 2.35%  | 32,360  | 112/8/25  | 113/5/20<br>(113/9/16)                                            | 耀進營造有限公司     | 排水路<br>5K+530~6K+230，混凝土板樁護岸,L=440m(雙岸)                                           |              | 120.3389 | 23.33714 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.337136,120.338882">http://maps.google.com/maps?q=23.337136,120.338882</a> |
| 67 | 6 | 高雄市 | 燕巢區筆秀排水護岸整治工程                    | 2.23%  | 2.94%  | 0.71%  | 178,500 | 113/2/15  | 114/6/9                                                           | 紹騰營造股份有限公司   | 1.1K+550~2K+600左右岸新設直立式護岸，左岸L=1050M、右岸L=1050M<br>2.新設防汛道路L=1050m<br>3.堤後排水L=1050m |              | 120.3348 | 22.77504 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.775036,120.334817">http://maps.google.com/maps?q=22.775036,120.334817</a> |
| 68 | 6 | 高雄市 | 國道1號後勁溪過水橋新建工程                   | 71.95% | 72.51% | 0.56%  | 577,300 | 110/12/1  | 113/5/31<br>(113/8/31)<br>(113/10/25)<br>(113/12/18)              | 華洲營造股份有限公司   | 護岸整治約130公尺                                                                        | 美商美聯顧問股份有限公司 | 120.3284 | 22.70569 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.705694,120.328382">http://maps.google.com/maps?q=22.705694,120.328382</a> |
| 69 | 6 | 高雄市 | 楠梓區廣昌排水滯洪池治理工程                   | 82.60% | 96.39% | 13.79% | 82,852  | 111/9/27  | 112/9/23<br>(112/10/5)<br>(112/12/31)<br>(113/3/15)<br>(113/5/31) | 鼎力興營造有限公司    | 新建滯洪池1座(11.8萬噸)，面積約5.08公頃                                                         | 睿泰工程顧問有限公司   | 120.2774 | 22.71732 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.717316,120.277365">http://maps.google.com/maps?q=22.717316,120.277365</a> |
| 70 | 6 | 高雄市 | 永安區北溝排水第四之一期護岸改善工程               | 80.12% | 86.78% | 6.66%  | 34,900  | 112/10/2  | 113/6/30                                                          | 尚鈺營造有限公司     | 新設預力混凝土版樁護岸L=500M(雙岸)                                                             |              | 120.2114 | 22.81948 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.81948,120.2114">http://maps.google.com/maps?q=22.81948,120.2114</a>       |
| 71 | 6 | 高雄市 | 高雄市路竹區陷後坑排水(約4K+444處上游段)護岸治理工程   | 44.49% | 47.88% | 3.39%  | 27,440  | 112/11/20 | 113/6/5                                                           | 捷程營造有限公司     | 1.新設U型溝L=768M(雙岸)<br>2.防汛道路修復L=800m                                               | 三采工程顧問有限公司   | 120.2796 | 22.87774 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.877743,120.279576">http://maps.google.com/maps?q=22.877743,120.279576</a> |

|    |   |     |                                    |          |          |          |         |           |                                                                                                                                      |             |                                                      |                |          |          |                                                                                                                     |
|----|---|-----|------------------------------------|----------|----------|----------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 72 | 6 | 屏東縣 | 牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)(二工區)            | 53.44%   | 56.00%   | 2.56%    | 56,478  | 112/10/3  | 113/6/29                                                                                                                             | 瑋懋營造有限公司    | 排水路改善540M(0k+823~1K+094兩岸)                           | 黎明工程顧問股份有限公司   | 120.4607 | 22.46315 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.463152,120.460695">http://maps.google.com/maps?q=22.463152,120.460695</a> |
| 73 | 6 | 屏東縣 | 牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)-橋梁改建(無名橋)       | 0.00%    | 0.00%    | 0.00%    | 34,060  |           |                                                                                                                                      | 鑫群利營造有限公司   | 橋梁改建1座(0+823無名橋)                                     | 達立工程顧問有限公司     | 120.4607 | 22.46315 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.463152,120.460695">http://maps.google.com/maps?q=22.463152,120.460695</a> |
| 74 | 6 | 屏東縣 | 牛埔溪排水改善工程(無名橋~革新橋)-橋梁改建(新興橋)       | 99.32%   | 90.00%   | -9.32%   | 49,555  | 111/11/14 | 112/10/29<br>(112/11/19)<br>(113/01/07)                                                                                              | 程龍營造工程有限公司  | 橋梁改建1座(1K+094新興橋)                                    | 達立工程顧問有限公司     | 120.4588 | 22.46159 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.461593,120.458844">http://maps.google.com/maps?q=22.461593,120.458844</a> |
| 75 | 6 | 屏東縣 | 龍頸溪排水改善工程(8K+495~8K+735)含橋梁改建(秋善橋) | 73.27%   | 59.41%   | -13.86%  | 42,357  | 111/12/28 | 112/12/22<br>(113/2/26)<br>(113/06/08)<br>(113/06/10)<br>(113/07/22)                                                                 | 程龍營造工程有限公司  | 1.排水路改善240公尺<br>2.橋梁改建1座(秋善橋)                        | 睿泰工程顧問有限公司     | 120.5662 | 22.61551 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.615507,120.566175">http://maps.google.com/maps?q=22.615507,120.566175</a> |
| 76 | 6 | 屏東縣 | 龍頸溪排水改善工程(8K+495-8K+735)-橋梁改建(內埔橋) |          |          | 0.00%    |         |           |                                                                                                                                      | 程龍營造工程有限公司  | 橋梁1座(內埔橋)                                            | 睿泰工程顧問有限公司     | 120.5662 | 22.61551 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.615507,120.566175">http://maps.google.com/maps?q=22.615507,120.566175</a> |
| 77 | 6 | 屏東縣 | 東港鎮大潭社區排水改善工程(一工區)                 | 4.78%    | 4.91%    | 0.13%    | 96,560  | 112/12/29 | 113/12/22                                                                                                                            | 百隆營造股份有限公司  | 大潭社區箱涵改善545公尺                                        | 曜鴻工程技術顧問股份有限公司 | 120.4906 | 22.45407 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.454066,120.490554">http://maps.google.com/maps?q=22.454066,120.490554</a> |
| 78 | 6 | 台東縣 | 臺東右岸一號堤防加高加強工程                     | 7805.00% | 8808.00% | 1003.00% | 106,000 | 112/2/9   | 112/11/30<br>(113/2/12)<br>(113/2/23)<br>(113/3/4)<br>(113/3/11)<br>(113/3/28)<br>(113/4/2)<br>(113/4/7)<br>(113/4/10)<br>(113/4/29) | 峻宸營造股份有限公司  | 1.堤防坡面加固1,024公尺<br>2.防汛道路1,024公尺<br>3.5噸混凝土異型塊1,340個 | 造齊工程顧問有限公司     | 121.134  | 22.75712 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.757115,121.134002">http://maps.google.com/maps?q=22.757115,121.134002</a> |
| 79 | 7 | 彰化縣 | 鹿港鎮洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程             | 12.83%   | 12.83%   | 0.00%    | 264,172 | 112/7/17  | 113/12/30<br>(114/1/16)<br>(114/3/14)                                                                                                | 金光泰營造工程有限公司 | 地下停車場兼蓄洪池                                            | 仝葉工程顧問有限公司     | 120.43   | 24.0549  | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.0549,120.43">http://maps.google.com/maps?q=24.0549,120.43</a>             |
| 80 | 7 | 彰化縣 | 南分圳(埔崙里)新建箱涵工程                     | 0.02%    | 6.15%    | 6.13%    | 34,360  |           | 113/12/30<br>(113/12/2)                                                                                                              |             | 新建箱涵265公尺                                            |                | 120.434  | 24.0618  | <a href="http://maps.google.com/maps?q=24.0618,120.434">http://maps.google.com/maps?q=24.0618,120.434</a>           |



|    |   |     |                                                                                      |        |        |        |         |           |           |            |                                                                                             |                |          |          |                                                                                                                     |
|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 81 | 7 | 雲林縣 | 尖山大排排水護岸治理工程                                                                         | 6.73%  | 19.13% | 12.40% | 6,677   | 113/3/1   | 113/7/28  | 廣瓏營造工程有限公司 | 排水路加高 L=848.1公尺、新設護岸58公尺<br>自動水門1座                                                          | 源隆技術顧問有限公司     | 120.2494 | 23.5599  | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.5599,120.2494">http://maps.google.com/maps?q=23.5599,120.2494</a>         |
| 82 | 7 | 嘉義縣 | 六腳排水竹子腳段(一工區)治理工程                                                                    | 1.83%  | 5.10%  | 3.27%  | 112,500 | 113/1/30  | 114/1/8   | 瀚尊營造有限公司   | 排水路490公尺                                                                                    | 崇峻工程顧問有限公司     |          |          | <a href="http://maps.google.com/maps?q=">http://maps.google.com/maps?q=</a> ,                                       |
| 83 | 7 | 嘉義縣 | 六腳排水竹子腳段(二工區)治理工程                                                                    | 6.10%  | 10.01% | 3.91%  | 103,400 | 113/1/29  | 113/10/31 | 集揚營造有限公司   | 排水路471公尺                                                                                    | 崇峻工程顧問有限公司     |          |          | <a href="http://maps.google.com/maps?q=">http://maps.google.com/maps?q=</a> ,                                       |
| 84 | 7 | 台南市 | 鹽水排水治理工程二期(鹽水區)                                                                      |        |        | 0.00%  | 66,880  |           | 114/4/30  |            | 排水路改善335公尺(左岸)                                                                              | 松陽工程顧問有限公司     | 120.2443 | 23.30085 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.300846,120.244301">http://maps.google.com/maps?q=23.300846,120.244301</a> |
| 85 | 7 | 台南市 | 北門區頭港排水治理工程                                                                          | 6.12%  | 7.21%  | 1.09%  | 62,780  | 113/1/19  | 113/9/5   |            | 排水路護岸培厚1,286公尺                                                                              | 崇峻工程顧問有限公司     | 120.1172 | 23.27114 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.271141,120.11719">http://maps.google.com/maps?q=23.271141,120.11719</a>   |
| 86 | 7 | 台南市 | 北門區三寮灣部落排水護岸治理工程                                                                     | 8.08%  | 8.11%  | 0.03%  | 33,950  | 113/1/4   | 113/9/3   |            | 左岸新建護岸L=391.4公尺、右岸護岸加高L=306.5公尺、水門改建5座、箱涵1座、簡易抽水機房1座                                        | 崇峻工程顧問有限公司     | 120.1044 | 23.24523 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=23.245234,120.104407">http://maps.google.com/maps?q=23.245234,120.104407</a> |
| 87 | 7 | 高雄市 | 高雄新市鎮第二期發展區(配合科學園區)開發案區段徵收公共工程(5區)暨南部科學園區高雄第二園區(橋頭)設施工程(5區)及高雄市筆秀排水3K+125~4K+300整治工程 | 41.67% | 45.02% | 3.35%  | 185,149 | 111/10/17 | 114/6/30  |            | 1.懸臂式擋土牆護(H=3.8m~4.1m)(兩岸)L=2,390m<br>2.防汛道路(寬4m)，L=1,195m<br>3.箱涵及橋梁改建1座<br>4.堤後擋土牆，L=650m | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 120.3351 | 22.7751  | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.7751,120.3351">http://maps.google.com/maps?q=22.7751,120.3351</a>         |
| 88 | 7 | 屏東縣 | 民治溪排水改善工程(茂林橋(4K+252)~泗林橋)含橋梁改建                                                      | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 111,120 | 113/3/20  | 114/3/20  | 恆富祥營造有限公司  | 排水路改善L=2,112公尺(兩岸)<br>暗溝L=1,106公尺(單岸)                                                       | 鴻威國際工程顧問有限公司   | 120.5517 | 22.54943 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.549434,120.551708">http://maps.google.com/maps?q=22.549434,120.551708</a> |
| 90 | 7 | 屏東縣 | 中林排水(第三期)治理工程含橋梁改建                                                                   | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 175,556 |           |           | 曜慶營造有限公司   | 原排水路改善1,276公尺<br>新設護岸1,276公尺(單岸)<br>矩形溝1,736公尺                                              | 鴻威國際工程顧問有限公司   | 120.5996 | 22.63036 | <a href="http://maps.google.com/maps?q=22.630361,120.599617">http://maps.google.com/maps?q=22.630361,120.599617</a> |