

## 經濟部水利署 會議紀錄

- 壹、 會議名稱：「離島地區供水改善計畫第二期」(馬祖地區)查核
- 貳、 會議與現勘時間：108 年 8 月 21 日(星期三)~8 月 22 日(星期四)
- 參、 會議與現勘地點：后沃水庫、后沃水庫水源淨水處理改善工程、  
南竿海水淡化廠(1、2、3 期)、北竿坂里水庫
- 肆、 主持人：陳總工程司肇成 記錄：許宏達
- 伍、 參加單位及人員：(詳會議簽名冊)
- 陸、 主席致詞：(略)
- 柒、 業務單位報告：(略)
- 捌、 報告事項：(略)。
- 玖、 決 議：

- 一、 「馬祖地區供水設施更新改善(后沃水庫水源之淨水處理改善)」：本工程主要之 UF、RO 設備已進場完成定位，正進行管線連結施工。目前工程進度正常，惟仍請連江縣自來水廠持續趕辦，如期於契約期限內完工。
- 二、 「馬祖地區各鄉海淡廠備援系統計畫」：本項計畫本年度執行南竿廠與東引廠之 UF、RO 備援系統新設及取水設施、廠區土木工程改善等項目，其中 UF、RO 設備係向國外採購，請自來水廠確實掌握設備完成及運送時間，如期送達馬祖安裝。另土建改善部分亦請儘速完成基設審查，以早日施作；取水設施改善並應考量氣候與海象等因素，確實掌握工進，如期完成。
- 三、 請連江縣政府及自來水廠就本年度各工項持續積極辦理，務必依所訂之查核點，如期、如質完成，108 年度補助經費並請如期依規定辦理請款及核銷作業。
- 四、 湖庫間水源調度管線建置更新委託設計案已發包，請自來水廠加速辦理設計工作，以利明年初完成工程發包。

拾、散會

「離島地區供水改善計畫第二期」(馬祖地區)

執行情形查核出席人員名冊

|      |    |                           |      |     |                                      |  |
|------|----|---------------------------|------|-----|--------------------------------------|--|
| 時間   |    | 108 年 8 月 21 日下午 2 時 50 分 |      | 地點  | 后沃水庫、后沃水庫水源淨水處理改善工程、南竿海水淡化廠(1、2、3 期) |  |
| 主持人  |    | 連江縣政府                     |      | 記錄  | 許宏達                                  |  |
| 出席人員 |    | 單位                        | 職 稱  | 簽 名 | 備 註                                  |  |
|      | 1  | 連江縣政府                     |      |     |                                      |  |
|      | 2  | "                         | 約僱人員 | 曹曉明 |                                      |  |
|      | 3  | "                         |      |     |                                      |  |
|      | 4  | "                         |      |     |                                      |  |
|      | 5  | 連江縣自來水廠                   | 廠長   | 連江金 |                                      |  |
|      | 6  | "                         | 課長   | 陳志國 |                                      |  |
|      | 7  | "                         | 技佐   | 曾傳鈞 |                                      |  |
|      | 8  | "                         |      |     |                                      |  |
|      | 9  | "                         |      |     |                                      |  |
|      | 10 | "                         |      |     |                                      |  |
|      | 11 | "                         |      |     |                                      |  |
|      | 12 | 水利署                       | 專委   | 張金順 |                                      |  |
|      | 13 | "                         |      |     |                                      |  |