

「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」設計變更協商會議紀錄

壹、 會議日期：110年3月2日(二)下午14時00分

貳、 會議地點：本局2樓會議室

參、 主持人：賴局長煥紘

記錄：石裕誠

肆、 出席單位及人員：詳會議簽名簿

伍、 討論內容：

議題一、原擬水淨場主槽體內縮(長度減少3.9公尺、寬度減少0.5公尺)處理量下修至85%之設計方案，是否延續使用，提請討論。

說明：本案設計變更內容包含水淨場處理量、開挖深度、地面景觀高程調整、鑽掘樁長度、地盤改良等項目，請設計單位協助說明研擬之內容。

決議：請設計單位以提升結構安全為優先考量，就原擬訂水淨場主槽體內縮之方案，再以開挖深度縮減至負六公尺深、地面景觀抬升不超過30公分為原則進行設計調整，鑽掘樁長度維持原設計，經費許可內增做地盤改良等項目，處理量縮減的部份請就水質模擬及處理效率提供說明。

議題二、為利本工程案進度推展之期程及因應方案，提請討論。

說明：

(一) 整體設計變更圖說(含地面景觀)及各式單價明細預定提送之期程，請設計單位協助說明。

(二) 除了水淨場主槽體以外之施作項目，第2工作面先行施作的可能性，請監造單位及施工廠商協助說明。

「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」設計變更協商會 會議紀錄

決議：請設計單位就本工程排樁、基樁圖說的部份，於本周四前函文提送，由業務單位採搬圖方式提供給施工廠商，以利工程進度推展；請施工廠商依規劃期程於 5 月開展第 2 工作面(河道污水截流工程)，並請監造單位協助確認工序。

陸、 會議結論：

- (一) 請設計單位就討論內容，協助提供整體設計變更圖說及各式單價明細項目，以利後續設計變更審查，處理量縮減請就水質模擬及處理效率提供說明。
- (二) 請業務單位與環保署確認處理量縮減之辦理程序。
- (三) 工程進度達 20%，環保署及環境督察總隊將進行工程查核，相關文件資料請施工廠商預先做好準備。

柒、 散會：15 時 20 分

「南榮河水質提升現地處理及沿岸水環境營造工程」設計變更協商會

會議簽到簿

壹、時間：110年3月2日(星期二)下午14時00分

貳、地點：本局二樓會議室

參、主席：賴局長煥紘

紀錄：石裕誠

肆、出席單位及人員：

基隆市環境保護局

石裕誠 李怡瑜 林崙

艾奕康工程顧問股份有限公司

傅子儒 副芳依 葉書欣

捷博科技股份有限公司

張志誠

林建銘 蘇品傑

黃建霖