

## 經濟部 會議紀錄

壹、會議名稱：前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組第十六次會議

貳、會議時間：109年12月18日上午10時

參、會議地點：水利署臺中辦公室第六會議室

肆、主持人：鍾副署長朝恭

伍、記錄人：邱振義

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：

案由：前(第十五)次會議決議辦理情形(詳表1)，報請公鑒。

決定：洽悉。

玖、討論事項：

案由：前瞻基礎水環境建設-水與發展109年度執行進度及績效報告，提請討論。

### 一、行政院農業委員會林務局

「加強水庫集水區保育治理計畫」涉及行政院農業委員會林務局部分，預計109年12月底預算達成率可達98%。

### 二、行政院農業委員會水土保持局

「加強水庫集水區保育治理計畫」涉及行政院農業委員會水土保持局部分，109年12月底預算達成率可達98%。

### 三、內政部營建署

「再生水工程推動計畫」可於109年12月底預算達成率可達98%。

### 四、台灣自來水公司

「桃園-新竹備援管線工程計畫」及「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」，109年12月底預算達成率分別可達99.86%及98.9%。

### 五、水利署北區水資源局

「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」可於109年12月底預算達成率可達98.1%。

#### **六、水利署中區水資源局**

「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」及「湖山水庫第二原水管工程計畫」，109年12月底預算達成率分別可達約100%及98%。

#### **七、水利署南區水資源局**

「白河水庫後續更新改善(第一階段)工程計畫」及「曾文南化聯通管工程計畫」，109年12月底預算達成率分別可達98%及100%。

#### **八、水利署保育事業組**

「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」及「加強水庫集水區保育治理計畫」，109年12月底預算達成率分別可達98.1%及98%。

#### **九、水利署水文技術組**

「防災及備援水井建置計畫」及「深層海水取水工程計畫」，109年12月底預算達成率均可達98%。

#### **十、水利署水源經營組**

「無自來水地區供水改善計畫第三期」、「伏流水開發工程計畫」、「離島地區供水改善計畫第二期」及「翡翠原水管工程計畫」，109年12月底預算達成率分別可達98%、99.2%、99.69%及100%。

#### **十一、林教授鎮洋**

烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫截水牆工法應以達到防水為目的，請中水局在施作上應特別注意。

#### **十二、水利署工程事務組**

(一) 阿姆坪防淤隧道施工已近石底層、煤坑及新店斷層，請本署北水局督促廠商確實作好地質調查、氣體監測

及支撐工作，以維施工安全。

- (二) 烏溪烏嘴潭截水牆替代工法目前預計每天可有 20m 工進，請加緊趕辦並提高施工能量，以朝明年供水 9 萬噸為努力目標。
- (三) 深層海水預計明年佈管，請考量海象條件隨時掌握船期及佈管程序積極趕辦。

### 十三、水利署綜合企劃組

經濟部於 109 年 12 月 15 日經研字第 10900768930 號函請本署依國發會所訂格式研擬「經濟部前瞻基礎建設計畫 109 年度執行進度及績效報告」，請水與發展幕僚單位彙整各計畫執行進度及績效報告資料，並請於 110 年 1 月 5 日前提提供本署綜合企劃組報經濟部研發會。

#### 決議：

- 一、前瞻基礎建設計畫-水與發展項下 16 項計畫，經各執行單位積極趕辦並確認至年底執行率及達成率均可達到 98% 以上，惟請積極辦理核銷轉正，同時加強廉政、職安衛生、民眾溝通協調、資訊公開及生態保育工作，俾利計畫後續順利推動。
- 二、「桃園新竹備援管線工程計畫」請台水公司儘速趕辦並注意施工安全及品質，以利早日通水，同時確實盤點下游各分管送水安全及輸送量。
- 三、「再生水工程推動計畫」請內政部營建署洽各單位積極協商用水端水價及用水契約，以利後續計畫推動。
- 四、109 年度執行進度及績效報告，請各執行單位依各委員及單位意見加以補充修正，同時依國發會最新格式調整，請水與發展幕僚單位彙整各計畫執行進度及績效報告資料，並請於 110 年 1 月 5 日前提提供本署綜合企劃組，以利循序提送推動小組審查並提報經濟部研發會；另請各計畫執行單位持續追蹤管控工作進展，並請水利署視需要安排相關計畫於本小組進行報告或現勘。

拾、臨持動議：無。

拾壹、散會

表 1、前(第十五)次會議決議辦理情形表

前次會議決議事項	辦理情形	決 議
<p>1. 因應疫情對經濟的衝擊，行政院指示全面加速公共建設推動，並針對達成率偏低工程研擬趕工計畫，請水利署總工程司室指導該署工務組及督辦組室就各計畫提出趕工規劃，並針對6月、9月及12月分別訂定趕工目標，各計畫執行單位須設法解決應付未付數過高情形，讓各項計畫提高實支數，以促進經濟發展及達成原訂目標。</p>	<p>1. 自 109 年 5 月 22 日起每兩周由總工程司主持提前 10% 控管會議，目前已召開 10 次會議，除控管加速完工案件外，針對跨年度重大關鍵工程均訂有里程碑進行控管。</p> <p>2. <b>提早 10% 完工</b> 目標值 82 件，已提早 10% 完工有 121 件計 27.9 億，超前比例金額約 6.1 億元。提早完工目標值 188 件，迄今已提早完工有 318 件，計 98 億元，超前比例金額約 7.7 億元。</p> <p>3. <b>關鍵工程</b> 施工中 31 件，約 297 億，109 年 12 月預定執行數約 56.3 億，目前 11 月實際執行數約 46.8 億。</p>	<p>1. <b>持續列管</b>。</p> <p>2. 請針對 12 月份趕工目標加緊趕辦；關鍵工程施工中 31 件，約 297 億元，請依 12 月預定執行數完成。</p> <p>3. 各執行計畫請持續降低應付未付數過高情形，並提高實支數。</p>
<p>2. 經研商水與發展項下 16 項子計畫決議事項詳如表 2，請各執行單位依各委員、單位意見及表 2 各項結論確實辦理，並持續積極趕辦如期完成各項工作年度目標，除年度工作目標務必達成外，奉行政院指示年底控管執行率為 98%，因此請各部會持續積極辦理相關計畫執行，並加強管控工程進度，務必於年底達成相關績效指標及控管執行率 98% 以上。</p>	<p>遵照辦理，前瞻基礎建設計畫-水與發展項下 16 項計畫均依行政院核定內容、期程及事項積極辦理，並朝年度預算執行率 98% 以上目標趕辦。</p>	<p>1. <b>解除列管</b>。</p> <p>2. 表 2 水與發展項下 16 項計畫經各單位再度確認年底達成率均可達 98% 以上。</p>

<p>3. 截至 109 年 10 月底止，水與發展項下 16 項計畫整體累計 1、2 期預算執行率達 100.6%，惟 4 項計畫達成率目前仍低於 80%(如桃園-新竹備援管線工程計畫 72.36%、曾文南化聯通管工程計畫 56.14%、再生水工程推動計畫 64.23%、翡翠原水管工程計畫 77.23%)，請各執行單位加速經費撥付及工程執行，以提升預算執行績效。</p>	<p>1. 截至 109 年 11 月底止，水與發展項下 16 項計畫本(109)年預算執行率達 101.76%，達成率 81.77%。 2. 僅 3 項計畫達成率目前仍低於 80%，如推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫 72.20%、深層海水取水工程計畫 71.53%、桃園-新竹備援管線工程計畫 61.51% 等，目前均已加緊趕辦中，除再生水工程推動計畫(跨部會計畫)控管年底達成率 95% 外，其餘水利署計畫年底達成率以 98% 以上為目標。</p>	<p><b>1.解除列管。</b> 2. 前瞻基礎建設計畫-水與發展項下 16 項計畫均依行政院指示年底達成率均可達 98% 以上。</p>
<p>4. 所提報「再生水工程推動計畫」第二次修正計畫，請內政部營建署循程序提送推動小組審查。</p>	<p>「再生水工程推動計畫」(第二次修正)已列入經濟部 109 年 12 月 8 日召開推動小組第 9 次會議議題辦理，並獲委員同意通過，後續將提報行政院核定。</p>	<p><b>1.解除列管。</b> 2. 「再生水工程推動計畫」第二次修正計畫營建署已於 109 年 12 月 14 日提報行政院核定。</p>

會議簽名冊

前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組  
第十六次會議

時間	109年12月18日 上午10時		地點	本署臺中辦公室 第六會議室	
主持人	[簽名]		記錄	邱振義	
出席人員		單位名稱	職稱	簽名	備註
	1	林教授鎮洋		[簽名]	
	2	楊專家豐榮			請假
	3	賴專家伯勳			請假
	4	李專家鐵民			請假
	5	林專家連山			請假
	6	國家發展委員會			請假
	7	行政院公共工程委員會			請假
	8	行政院環境保護署			請假
	9	行政院農業委員會			請假
	10	行政院農業委員會 林務局	科長	[簽名]	
	11				
	12	行政院農業委員會 水土保持局			
13		副工	[簽名]		

時間	109年12月18日 上午10時		地點	本署臺中辦公室 第六會議室	
	單位名稱	職稱	簽名		備註
出席人員	14	內政部營建署	課長	郭學文	
	15			高宗家	請假
	16	經濟部工業局	執行長	林政仁 陳敬軒 張嘉文	請假
	17	經濟部國營事業委員會			請假
	18	台灣自來水股份有限公司	副處長	楊人仰 建群	
	19			謝玉函	
	20			鄭君仁 郭科廷	
	21	經濟部水利署			
	22				
	23	經濟部水利署 北區水資源局	副局長	吳志強	
	24			李永昌	
	25				
	26	經濟部水利署 中區水資源局	副局長	莫昇任	
	27		課長	黃俊仁	
28					



時間	109年12月18日 上午10時		地點	本署臺中辦公室 第六會議室		
出席人員	單位名稱	職稱	簽名		備註	
	29	經濟部水利署 南區水資源局	局長	趙上彥		
	30		課長	黃偉義		
	31					
	32	經濟部水利署 水利規劃試驗所				
	33		課長	蔡長銘		
	34	綜合企劃組				
	35		正二	張力仁		
	36	保育事業組	組長	胡明祥		
	37		副二	林寶廷		
	38	水文技術組	課長	潘文亮		
	39		副工	陳水昆		
	40	工程事務組	科長	蕭明芳		
	41		正工	鄒佑達		
	42	主計室				請假
43						

時間	109年12月18日 上午10時		地點	本署臺中辦公室 第六會議室	
出席人員		單位名稱	職稱	簽名	備註
	44	水源經營組	副秘	李國松	
	45				
	46			林長軒	
	47			楊至翔	
	48			詹明惠	
	49			黃律迪	
	50				
	51				
	52				
	53				
	54				
	55				
	56				
57					