

# 經濟部水利署北區水資源局 會議紀錄

壹、開會事由：111 年度「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」 連  
江縣政府預算支出及執行進度現地查核

貳、開會日期：111 年 07 月 26 日下午 13 時 30 分

參、開會地點：連江縣政府環境資源局二樓會議室

肆、主持人：邱簡任正工程司湘龍

伍、記錄人：彭明緝

陸、出席單位及人員：(如附簽名冊)

柒、主持人致詞：(略)

捌、業務單位報告：(略)

玖、各出(列)席單位(人員)意見(依發言順序排列)：

## 一、北區水資源局 政風室

1. 集水區調查、生態檢核及污染削減技術開發設有專網，本公開透明、開放政府精神納入民意，施工階段希持續辦理。
2. 110~111 年集水區保育治理計畫有 4 項目標(1)減少 0.2 萬立方公尺砂量入庫增加庫容(2)建置 6 處削減集水區污染量或截流設施(3)完成連江地區生態檢核標準作業程序(4)建置連江地區水庫集水區生態調查資料庫，希望簡報中針對目標所執行之成果，略作成果展示。
3. 監造單位及施工廠商填寫相關表單，應依據核定計畫書之表格填寫(如監造計畫、施工計畫或品質計畫)，若有新增表格需要，請修正相關計畫書。

## 二、北區水資源局 主計室

1. 若有撥款及轉正需求，請儘速提出以提高執行率及達成率。
2. 本(111)年度原始會計憑證，書面查核無問題。

## 三、北區水資源局 保育課

1. 目前各工程案件執行及付款情形與所提報計畫書期程不符，初步檢視主要為發包期程較晚，請連江縣政府檢討改進，避免後續類似情形發生。
2. 連江縣政府已重新檢討計畫執行情形並提出改善對策，請縣府加速執行並落實付款與核銷轉正作業，俾達到水利署每月之計畫控管目標(1-11 月，實支比 80%以上，應付未付比 20%以下)。

3. 連江縣政府111年度可用預算為37,368千元,截至6月底實支數僅2,990千元,請縣府攢趕工進並儘速依約付款(工程案每月至少1~2次)與核銷轉正,以提高計畫執行率。
4. 「馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十一標)」及「馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十二標)」分別於6月及7月決標,請縣府儘速簽訂契約與攢趕工進,並檢附契約等資料請撥中央補助費用第一期款(30%);另兩件委託服務案已完成期中報告審查,請儘速付款後核銷轉正。
5. 「馬祖地區水庫集水區保育治理工程(第十標)」進度已達88%以上,惟因自來水廠要求辦理變更設計停工中,請縣府儘速完成變更設計程序並復工,務於原訂工期(111年7月31日)前完工報竣。
6. 請縣府持續辦理各工程生態檢核作業,各階段(計畫核定階段、規劃設計階段、施工階段、營運階段)生態檢核工作完成後,將資料提送北區水資源局。

#### 拾、決議

一、請連江縣政府依各單位查核意見辦理。

五、請連江縣政府持續辦理施工中生態檢核作業,並將各階段資料資訊公開於對外網站。

拾壹、散會。(下午17時00分)

## 經濟部水利署北區水資源局 會議簽名冊

開會事由：111 年度「前瞻基礎建設-加強水庫集水區保育治理計畫」連江縣政府預算支出及執行進度現地查核

時間	111 年 07 月 06 日 下午 1 時 30 分		地點	連江縣環境資源局 二樓會議室	
主持人	劉博海		記錄	趙明河	
出席人員		單位	職稱	簽名	備註
	1	經濟部水利署 北區水資源局	課長	劉忠克	
	2		主任	林錦義	
	3		辦務員	白家豪	
	4			趙明河	
	5				
	6	國立臺灣大學			
	7			徐嘉銘	
	8	連江縣政府		張壽華	
	9			朱宗益	
	10			林宜華	
	11				
	12				
	13	艾奕康工程顧問 股份有限公司		黃琦豪	
	14			林彥群 張振楨	
	15	旭美工程顧問 有限公司		郭育迪	
16					