



桃園市政府水務局會勘紀錄

- 一、會勘案由：「平鎮鐵期風光工程」施工前說明會
- 二、會勘時間：107 年 6 月 27 日（星期三）上午 10 時 30 分
- 三、會勘地點：平鎮區振興西路三崇橋
- 四、主持人：本局水利養護工程科
記錄人：劉政儒
- 五、出席人員：詳簽到單
- 六、各單位意見：
 - （一）新榮里里辦公處：

本案於三崇橋設置一入口廣場請於施作時注意步道與廣場之銜接是否平順。
 - （二）新英里里辦公處：

請承攬廠商工程進行時作好周邊工區圍籬，避免民眾誤入工區造成危險。
 - （三）新貴里里辦公處：

有關新貴北街路段施作自行車道採懸壁鋼結構工法，該段車道寬度較窄且於平日時車流量較大，建議承包商於工程施作前妥善擬訂交通維持計畫及相關管制措施。
 - （四）劉仁照議員服務處：

本工程範圍涉及相關管線遷移（如天然氣與自來水公司），請與有關單位協調，避免後續發生安全上的疑慮。
 - （五）楊家俤議員服務處：

本工程如有涉及樹木部分，建議水務局採移植方式辦理。
 - （六）莊玉輝議員服務處

希望本工程能如質如期的完成，串連中壢至平鎮之自行車步道



供民眾使用。

(七) 舒翠玲議員服務處：

本工程範圍鄰近私有地，請施工廠商於工程進行時避免損害地主權益。

(八) 黃敬平議員服務處：

本工程施作範圍因鄰近河道，請施工廠商注意人員與機具之安全。

(九) 桃園市政府水務局：

1. 本案已爭取到中央前瞻水環境建設計畫補助，計畫於三崇橋至新富橋右岸建置自行車道長約 1.86 公里，並新設置三崇橋入口廣場 1 處(包含座椅、鋪面及植栽等)，工期約 270 日曆天，預計 107 年 7 月 4 日開工，108 年 4 月下旬竣工。
2. 本案預計於八月中下旬配合本局另兩項工程「石門大圳休憩路廊串連工程」及「八角塘周邊環境改善工程」聯合舉辦開工典禮，屆時亦會發文通知各議員及里長。

七、會議結論：

1. 本案工程訂於 107 年 7 月 4 日開工，請施工承攬廠商於工程施做時注意生態保護、管線及相關防汛應變等問題。
2. 有關本案施作範圍用地部分已於 106 年 12 月取得，並於施工期程內持續與周邊土地所有權人作好溝通。
3. 針對現場樹木部分將於整地除草後，確認於工區範圍內之樹木將進行移植。
4. 請監造單位與施工承攬廠商，於施工期間做好品質及期程控管，協助於預定工期內完工，以利工進。



圖 1、現場照片

桃園市政府水務局

會議簽到單

- 1、案名：「平鎮鐵騎風光工程」施工前說明會
- 2、時間：107年06月27日星期三 上午10時30分
- 3、地點：平鎮區振興西路三崇橋
- 4、主席：本局水利養護工程科
- 5、出席：

	級職	姓名
謝議員彰文		
黃議員敬平	助理	馮國璋
劉議員仁照	劉仁照	持助 呂文俊
楊議員家俚	主任	葉春明
舒議員翠玲	助理	許思齊
莊議員玉輝	秘書	陳建泰
立法委員陳學聖	秘書	湯登陽
新榮里里辦公處	里長	鄧成貞
新英里里辦公處	里長	蔡朝華
新貴里里辦公處	里長	劉元通
桃園市政府水務局		高昭洲
		劉政倫
城拓工程顧問有限公司		陸景文 郭勝輝

桃園市政府水務局

會議簽到單

耀鉉營造有限公司	sf 10246677	

