

檔 號：

保存年限：

附件另送
674
107.11.15

南投縣政府 函

台北市內湖區陽光街323號

地址：54001南投市中興路660號

承辦人：技士 吳崇岳

電話：049-2222729

傳真：049-2244805

電子信箱：qsxdr69@nantou.gov.tw

受文者：台灣世曦工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國107年11月13日

發文字號：府工水字第1070255799號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

台灣世曦工程顧問(股)
總收文號：1070037238
收文日期：107/11/15
附 件：另送單位簽收

主旨：檢送本府107年10月18日「南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)」工程督導紀錄表乙份，請確實依據督導意見辦理，請查照

正本：松聯營造股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司

副本：本府工務處

縣長 林明濤 請假
副縣長 陳正昇 代行

本案依分層負責規定授權主管科長決行

工程督導紀錄表

日期：107 年 10 月 18 日

主辦單位： 南投縣政府工務處水利工程科		承包廠商： 松聯營造股份有限公司		監造單位： 台灣世曦工程顧問股份有限公司	
工程名稱：南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)				工程地點： 九二一紀念公園旁	
預算金額：49,467,889 (發包工作費：)		契約金額：33,630,000		工程期限：210 日曆天	
開工日期	107 年 07 月 17 日	停、復工日期		預定進度：17.06% 實際進度：11.55%	
督 導 紀 要	1. 上週 921 地震公園因故無預警排水，廠商反映其造成出水口相關區域積水與地盤軟弱現象，基於結構安全穩定因素，是否調整相關設施位置。 2. 自行車道標案工程已完成之上橋引道銜接至本工程入口鋪面處，兩標工程地坪將衍生高低差之情形，請設計單位評估上開鋪面高差銜接順平方案。				
綜 合 意 見	1. 步道及休憩平台等相關設施應加以考量結構安全與使用年限因素，經現勘與設計單位重新檢討上開設施配置，同意於基地內適當位置調整之。 2. 自行車道標案工程尚未完工，應再了解其有無設施物及位置是否與本標工程重疊之情形，並請設計單位調整鋪面高程與線形以利緩和銜接，避免廠商按圖無法施作及造成工程進度落後狀況。 呈第三層決行				
監 造 單 位	承 包 廠 商	承 辦 單 位	單 位 主 管		

工程名稱：南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)

說明：
工程督導
及他案工
程銜接事
宜討論



說明：
工程督導
及他案工
程銜接事
宜討論



說明：
工程督導
及他案工
程銜接事
宜討論



工程名稱：南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)

說明：
工程督導
及他案工
程銜接事
宜討論



說明：
工程督導
及他案工
程銜接事
宜討論



說明：
工程督導
及他案工
程銜接事
宜討論

