

傳真收文
附件取辦

324 T/8

107.9.24

檔 號：

保存年限：

南投縣政府 函

地址：54001南投市中興路660號

承辦人：技士 吳崇岳

電話：049-2222729

傳真：049-2244805

電子信箱：qsxdr69@nantou.gov.tw

台中市西屯區大墩十九街186號12樓

受文者：台灣世曦工程顧問股份有限公司

發文日期：中華民國107年8月31日

發文字號：府工水字第1070198275號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：


主旨：檢送本府107年8月20日「貓羅溪水環境改善計畫(第一期)」
工程督導紀錄表乙份，請確實依據督導意見辦理，請 查照

正本：松聯營造股份有限公司、台灣世曦工程顧問股份有限公司

副本：本府工務處

縣長 林明濤

本案依分層負責規定授權主管科長決行



台灣世曦工程顧問(股)
總收文號：1070028064
收文日期：107/09/04
附 件：已由單位取辦

工程督導紀錄表

日期：107年08月20日

主辦單位： 南投縣政府工務處水利工程科	承包廠商： 松聯營造股份有限公司	監造單位： 台灣世曦工程顧問股份有限公司
工程名稱：南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)		工程地點： 九二一紀念公園旁
預算金額：49,467,889 (發包工作費：)	契約金額：33,630,000	工程期限：210日曆天
開工日期 107年07月17日	停、復工日期	預定進度：3.084% 實際進度：3.089%
督 導 紀 要	1. 天候異常恐影響施工進度，請承商掌握天氣狀況安排工項施工。 2. 另案工程與本工程工區重疊，應注意施工安全；施工介面請承商與另案工程保持聯繫，若影響其工進，請通報監造單位與本處辦理工地會勘解決之。 3. 汛道工區鄰近防路車輛進出請注意其他用路人安全。 4. 壓力排水箱涵發包不如預期，該處將無施工圍籬阻隔及影響整地高程。 5. 銜接九二一紀念公園之森林階梯處，邊坡已產生滑動。	
綜 合 意 見	1. 請承商就無影響施工之部分，確實展開進度，請監造單位確實管理。 2. 督導紀要4，後續請設計單位研議增設圍籬及調整設計高程，並將成果納入第一次辦更設計辦理。 3. 督導紀要5，後續請設計單位研議處理方式，並將成果納入第一次辦更設計辦理。	