

南投縣政府水環境改善輔導顧問團及水環境改善計畫工程委託規劃設計及監造服務開口契約第一期工程發包圖說修正協調及後續契約執行討論工作會議紀錄

會議時間：107.04.10 AM9:00~11:00

會議地點：工務處處長辦公室、水利工程科辦公室

參與人員：南投縣政府工務處水利工程科吳志浩科長；南投縣政府工務處水利工程科吳淑錦小姐；南投縣政府工務處下水道工程科郭小姐；昱盛工程顧問有限公司許文鴻水利技師；台灣世曦工程顧問股份有限公司范聖堂副理、張守剛工程師、黃憲政設計師

會議結論：

一、南投縣貓羅溪水環境改善計畫(第一期)工程發包圖說修正作業

1. 第一期工程於基地滯洪池北側綠地與營建署補助之中興分洪道工程，將有工程界面的問題。由於該工程已經營建署審核通過，僅能於後續施工階段允許 10% 工程設計調整，因此，本計畫第一期工程設計需進行調整。
2. 處長表示可引中興分洪道的水進入滯洪池，營造豐富水景意象，並可藉由分洪道堤防水閘門控制水量。惟引水點、引水方式及水位控制方式，請昱盛公司及世曦公司後續再進行設計界面的協調作業。
3. 既有蓄水池將配合調整施作位置，並思考其他應配合調整的設計內容。
4. 木棧道請改為混凝土材質。
5. 請昱盛公司提供相關設計圖說及規劃設計報告給世曦公司，以便進行相關書圖調整作業。
6. 請世曦再行評估第一期發包圖說修正時間，由於本工程重新辦理招標，近期將配合辦理發包作業。

二、有關契約範圍與環保署會議紀錄指示施作範圍之爭議

1. 科長表示契約工程範圍可配合環保署會議紀錄指示進行調整。
2. 待承辦吳技士下週返辦公室時，請其進行契約工程範圍調整相關行政作業。

三、本案輔導團請款狀況

1. 目前三河局指示須依照台中市政府提交工作預算書格式進行修正後提送。
2. 請款發票若縣府主計認為應重新提送發票，再請世曦配合提送。

四、下階段第二期提案工程規劃構想調整及預算書圖配合作業

1. 本期工程水利署只核定 4,000 多萬的工程經費，其中 3,000 多萬用在礮間淨化設施，另 1000 多萬無法配合進行完整的生態廊道施作，僅能配合礮間淨化設施及部分灘地進行簡易綠美化工程。
2. 有關第二階段提案構想調整後，需安排環保團體訪談及工作坊等民眾參與的會議，環保團體訪談由世曦先行作業，待工作坊召開時業務單位再配合參加。
3. 預計 8 月底完成第二期工程細部設計圖說相關成果提送作業。

五、第三期提案構想方向討論

1. 應以祖師橋以北 1 公里蛇籠護岸工程為優先施作工程項目，若獲水利署核定後，再於第四階段水環境提案辦理周邊礮間淨化設施的提案構想。
2. 第三階段提案應配合蛇籠護岸，進行河灘地延續性生態廊道的規劃，並將先前規劃景觀設施進行工程減量設計。