

「建置水資源智慧管理及創新節水技術計畫」

111年第3次進度控管會議紀錄

壹、時間：112年9月28日(星期四)上午10時

貳、地點：本署台北辦公室9樓第2會議室及同步視訊

參、主持人：周副總工程司文祥 紀錄：彭雅琴

肆、出席單位及人員：詳如出席人員簽名冊

伍、主席致詞(略)

陸、主辦單位說明(略)

柒、討論事項

案由一：「地下水智慧監測技術計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。

說明：

1. 宜蘭縣及桃園市2代辦案，因期中皆核定通過，並發文請款，惟未及於9月撥付，符合應付未付數要件，9月底達成率將為70%。
2. 目前宜蘭縣智慧地下水，須按照目前執行8月的情形，有86口水井裝有智慧水表，目前收到261筆資料，回傳258筆。
3. 桃園市市占630口，已有初步設備在傳輸資料，本年度目前達成109口，以中壢工業區為示範區，已做初步簡水收集。

案由二：「自來水智慧型水網推廣計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。

說明：

1. 台水已於9月順利完成請款，722萬全數請領，完工後會再做統一決算。
2. 金門本預計9月要請領400萬，因9月分配數不足，故延後於9月25日發函，目前文件正在簽辦中，核銷作業也正辦理中。
3. 連江水廠因本年度須執行1003萬元，主要針對莒光工程目前也已完工，並已於6月份做請領，預計10月會結案核銷。
4. 保育組用水管理系統預計四案，中正大學正在簽辦驗收作業，10月結案，成功大學因系統平台測試問題，公板平台與購買設備不相容，因此將用自有平台去介接，預計11月請款結案。
5. 請保育組確保原111年的經費與案件要先執行完畢，後續再核定112年的經費。

案由三：「雨水貯留系統建設計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。

說明：

1. 雨水貯留輔導案97萬為112年度經費，依約執行中。
2. 111-112年工程案主要有7案(4案111-112跨年度與3案公共藝術)，5案已結案請款，餘2案1案為南水分署興田國小，已於9月13日辦理決算請款，目前請款文件簽辦中；另1案為北特分署東湖國小因與新建大樓一起驗收，需要程序比較複雜，其已辦理雨水貯留部分驗收完畢，將儘速辦理決算請款。
3. 雨水貯留112年輔導之3案係為112跨113年之案件，主要係移轉省水標章委辦案至耗水費基金支應所遺留之經費，

其中3成將於112年經費支應(發包即可撥付)，113年經費則支應7成。

4. 環保署將會改成環境部-氣候變遷署，目前所有工程已全數結案，剩下空汙費，主要是新竹市環保局退款作業流程比較久，目前預計10月完成決算書後結案。

案由四：「產業用水輔導節水計畫」就預計辦理事項及期程(各案預計核定(或簽定協議書期程)、發包、期中、期末、各期款請領及結案等期程)等事項報告。

說明：

1. 產業用水輔導節水計畫原計辦理5案，因移出省水標章計畫至耗水費減少1案，目前進度正常，150萬獎金將會移入耗水費，目前計畫將獎金撥予中正大學做雨水貯留第三期工程，預計其雨水貯留工程10月底可以完工。
2. 農業用水，南水局嘉南管理處原本編列278萬，現已撥付228萬，高雄管理處預定9月27日決標，預計年底會完成。

捌、綜合結論

- 一、請再確認各縣市地下水資料是否最終統一整合至桃園市政府，並再確認其與各縣市整合所需相關範疇。
- 二、北特分署東湖國小因已辦理雨水貯留部分驗收完畢，請北特分署要求相關單位儘速辦理決算請款。

玖、散會(上午11時00分)