

經濟部 會議紀錄

壹、會議名稱：前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組第九次會議

貳、會議時間：108 年 1 月 8 日(星期二)上午 10 時整

參、會議地點：水利署臺中辦公區第一會議室(2F)

肆、主持人：水利署賴署長建信 鍾副署長朝恭代

伍、記錄人：蔡明道

陸、參加單位及人員：(詳會議簽名冊)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：

案由一：歷次會議決議辦理情形，報請公鑒。

決議：決議事項 6-1、7-1、8-1，解除列管(詳表 1)。

表 1、歷次會議列管決議辦理情形表

決議事項	辦理情形	建議事項
6-1、7-1、8-1：石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫等 15 項計畫 108 年至 109 年度執行計畫書，請各執行單位依委員意見及決議修正後，循序提送推動小組報告。	已請各執行單位依委員意見及相關指示事項於 107 年 1 月 3 日前完成修正，並循程序提報 108 年 1 月 19 日(暫訂)推動小組第 5 次會議報告。	解除列管。

玖、討論事項：

案由：前瞻基礎水環境建設-水與發展 107 年度績效檢討報告，提請討論。

決議：

一、本案 10 項計畫 107 績效檢討報告，請各執行單位依各委員及單位意見(詳后附錄)加以補充修正後提送推動小組，並參酌下列意見辦理。

(一)經研商績效報告及簡報內容除依國發會報告格式擬訂外，請增加前言及摘要說明，俾利推動小組委員瞭解執行全貌。

(二)石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：施工期間請特別注意安全與加強監測，以確保施工及水庫安全，並減輕對居民生活影響。

(三)烏嘴潭人工湖工程計畫：請審慎評估湖區工程招標及土石方標售策略，並預為評估未來施工可能問題及提前準備，俾利工程順利推展。

- (四)無自來水地區供水改善計畫第三期：請區分自來水延管工程與簡易自來水工程績效達成情形，並加強說明簡易自來水後續營運管理事宜。
- (五)加強水庫集水區保育治理計畫：請務必落實生態檢核及民眾參與機制，以強化公民參與及環境保育。
- (六)深層海水取水工程計畫：施工期間請注意海象安全，並持續追蹤文化部水下文化資產調查成果審議情形，俾利計畫如期如質完成。
- 二、至 107 年底尚有「防災及備援水井建置計畫」與「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」等 2 項計畫進度微幅落後，請水利署督促執行單位儘速趕上進度，並注意施工安全及品質。
- 三、請各計畫主辦及執行單位務必依 108 至 109 年度執行計畫書所訂工作里程碑全力趕辦，各年度預算執行率亦應達 95%以上。
- 四、請各計畫主辦單位持續追蹤管控工作進展，並請水利署視需要安排相關計畫於本小組進行報告或現勘。

拾、散會(中午 12 時 10 分)

附錄一、與會專家委員及單位代表意見

一、林專家火木：

- (一)本計畫係水與發展 107 年度績效檢討報告，其中分項有 10 項之多，建議彙成總表針對績效與檢討重點列表標示清楚，再分項敘述。
- (二)各項計畫內計畫概要建請補充工程概要。
- (三)各項計畫總預算數及總進度與實際編列特別預算大都有出入，係前瞻計畫列編外，若有其他預算亦請附註說明。
- (四)深層海水統包工程完成 1 件，建議敘述為已經完成發包。

二、林專家連山：

- (一)本計畫各項子工程的分項執行成果，多甚為優良，惟潛在的、待面對的問題似較少敘述。
- (二)實際績效達成與整體計畫預定達成目標值建議予以比較差異情形並補充說明。
- (三)簡報之格式可以國發會的格式來撰寫。
- (四)分項意見：

- 1、石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫：(1)全部細部設計都完成審查否？(2)支用比較低之因應？(3)開炸應考量壩體安全。
- 2、烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫：(1)如果無法在預定期限內完成全部計畫，則應預為伏筆說明。(2)壩區的挖方乃為要徑工作，建議應妥予把握。
- 3、無自來水地區供水改善計畫第三期：(1)應該把延管與簡水的效益分別說明。(2)簡水如何加強操作營運管控作為可一併說明。
- 4、加強水庫集水區保育治理計畫：(1)究由那個單位來整合？(2)土砂之目標管控值與實際達成的管控值，建請說明。
- 5、防災及備援水井建置計畫：目前尚有用地未取得、現有水井功能不佳、出水量不如預期、水質不佳等問題，則宜有所妥處。
- 6、深層海水取水工程計畫：由於之前有失敗的案例，建議就本計畫完成如何保障取水安全？加強說明交代。

三、李專家鐵民：

- (一)建議於報告加前言，簡要說明「水與發展計畫」前瞻目標、實施項目、各項目實施期程、預計編列預算等。
- (二)建議列各工作計畫執行摘要總表，分述各工作計畫之實施期程、總經費、第一期(106-107 年)經費、第二期(108-109)預算、累計執行進度/預定進度、累計預算執行率、遭遇問題檢討及未來推動對策等，俾小組委員易於瞭解執行全貌。
- (三)水與發展之主要目標似在於多元化水資源開發與智慧水管理，建議可考量再分類各次目標下所辦理之各項工作計畫，而非按目前順序排列，易於瞭解各工作計畫對應之次目標。

四、水利署主計室：

- (一)本案之 107 年度績效檢討報告，可能囿於作業期間的關係，各計畫執行率僅查填至 11 月底止，提醒各計畫承辦人員於計畫送之前更新至 12 月底之執行率，以達資料之正確性。

五、水利署工務組：

- (一)各項計畫工程請積極推動以符工程進度，請避免大面積開挖做好揚塵防制，加強職安措施執行管理，以確保工作業人員等安全，落實生態檢核作業，以兼顧工程品質與生態環境。