

# 前瞻基礎建設水環境計畫-水與發展複評及考核小組 第十二次會議議程

壹、主持人致詞：

貳、業務單位報告：

- 一、「前瞻基礎水環境建設-水與發展」項下辦理事門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫等 16 項計畫，108 年可支用預算 110.86 億元，截至 11 月底累計分配 86.23 億元，累計執行 84.47 億元(含應付未付數及節餘數)，執行率 97.96%。
- 二、為依「前瞻基礎建設水環境計畫推動小組設置要點」辦理前述水與發展 16 項計畫 108 年度績效報告初審工作，本署已依國發會格式(包括預算及進度執行情形、重要執行成果及里程碑達成情形、年度績效目標達成情形、總體績效目標達成情形、年度績效目標達成情形、重大落後計畫之預警、輔導及管理、創造就業機會與投資效益、檢討與建議等內容)研提報告內容，爰提報本小組會議討論。

參、報告事項：本小組前次會議(108.10.21)決議辦理情形(詳表 1)，報請公鑒。

肆、討論事項：

案由：前瞻基礎水環境建設-水與發展 108 年度績效檢討報告，請討論。

說明：

- 一、請水利署北區水資源局就「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」之 108 年度績效進行說明(3 分鐘)。
- 二、請水利署中區水資源局就「烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫」、「湖山水庫第二原水管工程計畫」等 2 項計畫之 108 年度績效進行說明(5 分鐘)。
- 三、請水利署南區水資源局就「白河水庫後續更新改善(第一階段)工程計畫」、「曾文南化聯通管工程計畫」等 2 項計畫之 108 年度績效進行說明(5 分鐘)。

- 四、請**台灣自來水股份有限公司**就「桃園新竹備援管線工程計畫」、「台南山上淨水場供水系統改善工程計畫」等**2項**計畫之108年度績效進行說明(5分鐘)。
- 五、請水利署(**水源經營組**)就「無自來水地區供水改善計畫第三期(第1次修正)」、「伏流水開發工程計畫(第1次修正)」、「離島地區供水改善計畫第二期(第1次修正)」、「翡翠原水管工程計畫」等**4項**計畫之108年度績效進行說明(8分鐘)。
- 六、請水利署(**保育事業組**)就「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」、「加強水庫集水區保育治理計畫」等**2項**計畫之108年度績效進行說明(5分鐘)。
- 七、請水利署(**水文技術組**)就「防災及備援水井建置計畫」、「深層海水取水工程計畫(第1次修正)」等**2項**計畫之108年度績效進行說明(5分鐘)。
- 八、請**內政部營建署**就「再生水工程推動計畫」之108年度績效進行說明(3分鐘)。
- 九、請專家學者及各單位協助提供檢討意見及建議，俾據以修正後循序陳報推動小組會議討論。

**伍、臨時動議：**

**陸、散會：**

表 1、前次會議(108.10.21)列管決議辦理情形表

決議事項	辦理情形	建議事項
<p>一、水與發展項下 16 項計畫，請各執行單位依行政院核定內容、期程及事項積極配合辦理，並強化推動執行面。</p>	<p>各執行單位積極依行政院核定內容、期程及事項配合辦理。</p>	
<p>二、各計畫工作請各執行單位持續積極趕辦，並如期完成各項工作年度目標，年度預算執行率以達到 95% 以上目標趕辦。</p>	<p>各執行單位已積極趕辦，於年底執行率以達 95% 以上為目標。</p>	
<p>三、各計畫經逐案檢討尚有工程已發生權責而尚未請款核銷部分，請各執行單位加速核銷，並請水利署水源經請訂定每月核銷管控目標。</p>	<p>水源組已建立每月核銷管控目標，並請各執行單位加速核銷，截至 11 月底 108 年度預算執行情形，詳如 108 年度前瞻公共建設列管計畫明細表(表 2)。</p>	
<p>四、烏溪烏嘴潭人工湖工程正處於工程推動開端，請水利署中區水資源局持續與南投縣政府加強溝通，並請水利署總工程司室務必針對遭遇困難部分，特別督促該局儘速將各項工作做好，俾利工程順利進行。</p>	<p>1.水利署總工程司室於定期每月由總工程司召開列管會議，協助中水局排除遭遇困難，並督促該局務必積極將工作做好，致工程順利進行。</p> <p>2.中水局已於 108 年 10 月 28 日由局長率隊赴縣府拜會秘書長研商工程推動事宜、108 年 10 月 30 日邀縣府召開研商代辦事宜協商會議、108 年 10 月 30 日與草屯鎮公所召開周邊環境改善會議、108 年 11 月 12 日邀縣府參加烏嘴潭廉政平台會議等高階長官會議，10~11 月份由工務所人員洽環保局承辦人員溝通空氣汙染防制事宜共 5 次、由計畫課洽縣府工務局研商代辦事宜細項共 3 次，中水局將持續由承辦人員至機關首長等不同層級，與南投縣政府進行密</p>	

	集聯繫溝通，希望協議共同合作方式，俾利本計畫各項工程順利推動。	
五、石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫請依行政院指示續辦修正事宜，並請水利署於 108 年底前將修正計畫陳報行政院。	水利署已於 108 年 11 月 25 日召開修正計畫預審會議，正依委員及各單位審議意見辦理修正，預計 12 月中旬提送經濟部水資源審議委員會審議及趕辦於年底前陳報行政院。	
六、防災及備援水井建置計畫或伏流水開發工程計畫，對於因應緊急枯旱或常態備援供水極有助益，請於明年枯水期就已完成部分提供先行使用，期讓供水更加穩定。	<p>1. 防災及備援水井建置計畫於預計 108 年底可增加緊急備援供水(地下水) 5 萬噸/日及增加常態備援供水(地下水) 5 萬噸/日。</p> <p>2. 伏流水開發工程計畫項下溪埔伏流水工程，預計 108 年底可供水 2 萬噸/日，109 年 4 月可達 15 萬噸/日。</p>	

表 2、經濟部 108 年度前瞻公共建設列管計畫明細表 (截至 11 月底)

項次	計畫名稱	本年度 可支用預算數(1) (本年度+以前度 保留款)	累計分配數(2)	累計支用數(3)	應付未付數(4)	節餘數(5)	預付數(6)	執行數 (7)=(3)+(4)+ (5)+(6)	執行率 (8)=(7)/ (2)	達成率 (9)=(7)/ (1)
	合計	11,086,444	8,622,738	6,069,731	2,270,966	102,062	3,886	8,446,645	97.96%	76.19%
1	石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫	942,548	789,171	609,004	175,268	0	0	784,272	99.38%	83.21%
2	烏溪烏嘴潭人工湖工程計畫	990,732	655,852	439,787	303,397	0	0	743,184	113.32%	75.01%
3	無自來水地區供水改善計畫第三期	2,904,594	2,586,794	1,670,689	789,857	0	0	2,460,546	95.12%	84.71%
4	防災及備援水井建置計畫	1,012,699	689,914	530,308	50,999	96,952	0	678,259	98.31%	66.98%
5	伏流水開發工程計畫	506,340	506,330	489,683	8,597	0	0	498,280	98.41%	98.41%
6	推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫	548,404	362,378	221,974	122,662	2,801	0	347,437	95.88%	63.35%
7	加強水庫集水區保育治理計畫	2,491,509	1,858,410	1,428,154	379,554	2,223	3,886	1,813,817	97.60%	72.80%
	本署	197,226	127,416	55,935	69,145	0	0	125,080	98.17%	63.42%
	農委會	2,050,717	1,552,017	1,336,927	176,450	1,446	3,886	1,518,709	97.85%	74.06%
	環保署	243,566	178,977	35,292	133,959	777	0	170,028	95.00%	69.81%
8	再生水工程推動計畫	292,900	292,900	43,500	216,000	0	0	259,500	88.60%	88.60%
9	湖山水庫第二原水管工程計畫	384,618	295,818	260,021	30,000	86	0	290,107	98.07%	75.43%
10	深層海水取水工程計畫	27,200	27,200	14,650	11,967	0	0	26,617	97.86%	97.86%
11	白河水庫後續更新改善工程計畫第一階段	150,000	137,646	58,081	72,700	0	0	130,781	95.01%	87.19%
12	離島地區供水改善計畫第二期	134,900	134,900	51,400	81,180	0	0	132,580	98.28%	98.28%
13	曾文南化聯通管工程計畫	39,000	27,725	14,346	12,200	0	0	26,546	95.75%	68.07%
14	桃園-新竹備援管線工程計畫	548,000	216,000	214,035	65	0	0	214,100	99.12%	39.07%
15	台南山上淨水場供水系統改善工程計畫	25,000	25,000	24,071	520	0	0	24,591	98.36%	98.36%
16	翡翠原水管工程計畫	88,000	16,700	28	16,000	0	0	16,028	95.98%	18.21%

單位：千元