

經濟部水利署 函

機關地址：臺中市南屯區黎明路2段501號
聯絡人：彭雅琴
聯絡電話：(02)8941-5083 #5083
電子信箱：tacy@wra.gov.tw
傳 真：(02)8941-5028

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 09 月 10 日
發文字號：經水事字第 10931075940 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送 109 年 9 月 4 日「推廣水資源智慧管理系統及
節水技術計畫訪查作業－台灣自來水股份有限公司」會議紀錄乙份，請查照。

說明：依本署 109 年 8 月 7 日經水事字第 10931064471 號開
會通知單續辦。

正本：台灣自來水股份有限公司、張副組長承宗、本署保育事業組、財團法
人台灣水資源與農業研究院
副本：

裝

訂

線

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫訪查作業-台灣自來水股份有限公司

貳、會議時間：109年9月4日(星期五)上午10時00分

參、會議地點：台水公司十二區處板新給水廠會議室

肆、主持人：張副組長承宗(李簡任正工程司世偉代)

伍、紀錄人：彭雅琴

陸、出(列)席單位及人員：(詳如會議簽到單)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：(略)

玖、綜合結論：

一、自來水智慧型水網計畫執行績效值得肯定，請持續執行完畢，俾利銜接第二期計畫。

二、請持續積極辦理今年度計畫，於9月份如期完成60%施工進度，並完成請款作業，以提高預算達成率；於年底達成98%之目標。





三、由會議簡報已可了解計畫整體的績效，惟第二和第三工項的部分，請台水公司再補充量化的效益，以更完善呈現計畫績效。

拾、散會

推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫訪查作業
—台灣自來水股份有限公司

出席人員簽名冊

主辦單位：保育事業組

時間	109 年 09 月 04 日(星期五) 上午 10 時 00 分		地點	台水公司十二區處 板新給水廠會議室	
主持人			紀錄		
出席人員					
	機關(單位)	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註	
1	台灣自來水股份有限公司	副總工			
2	本署保育事業組	正 工			
3	財團法人台灣水資源與農業研究院		