

## 經濟部水利署 函

機關地址：臺中市南屯區黎明路2段501號  
聯絡人：彭雅琴  
聯絡電話：(02)8941-5083 #5083  
電子信箱：tacy@wra.gov.tw  
傳 真：(02)8941-5028

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109年 03月 16日  
發文字號：經水事字第 10931020420號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：如文

主旨：檢送 109年 3月 11日 「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」第 1次進度控管會議紀錄乙份，請查照。

說明：依本署 109年 2月 27日經水事字第 10931015610號開會通知單續辦。

正本：臺北自來水事業處、台灣自來水股份有限公司、連江縣自來水廠、金門縣自來水廠、本署水利防災中心、本署水文技術組、本署綜合企劃組、本署主計室、財團法人台灣水資源與農業研究院

副本：

裝

訂

線

# 經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」第1次進度控管會議

貳、會議時間：109年3月11日(星期三)上午10時

參、會議地點：本署臺北辦公區第1會議室

肆、主持人：張副組長承宗

伍、紀錄人：彭雅琴

陸、出(列)席單位及人員：(詳如會議簽到單)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：(略)

玖、討論事項：

一、「自來水智慧型水網推廣計畫」目前執行狀況並討論精進作為：

(一)北水處：整體計畫累積進度達83%，109年度計畫預計3月中進行安裝。實際進度符合預定進度，並持續掌握計畫執行進度以符合規劃之預定進度。

(二)台水公司：請於5月底前完成7成標案(13件)發包，6月底全數開工；並持續掌握計畫執行進度以符合規劃之預定進度；另請請台水公司針對院長指示「盡速洽營建署研擬綠建築、智慧建築標章及公有建築物時，安裝自來水自動讀表之可行性」進行研議。

(三)連江水廠：請於5月竣工，並完成第1期2,200萬元請款；並持續掌握計畫執行進度以符合規劃之預定進度。

(四)金門水廠：

1. 108年度之案件，請加速辦理，務必於6月底前請領1,000萬元款項(含新發包案件第1期款及結案之案件)。
2. 109年度4案請於3月底前完成2案發包作業，另2案並請於4月中完成發包作業；並請加速辦理相關計畫，以符合預定進度。

二、「智慧防汛網推廣建置計畫」目前執行狀況並討論精進作為：

(一)設備費：108年標餘款50萬9,000元均繳回。

(二)補助費經常門：108 年度審查餘款 164 萬 9,000 元及標餘款 97 萬 1,000 元均繳回。

(三)108 年度補助案件，目前實際進度符合預定進度，請於 8 月底前完成第 2 次期中審查，並持續掌握計畫執行進度以符合預定進度。

(四)109 年度補助案件，因疫情影響，可能導致發包時程延後，請協助與地方政府進行協調，以符合預定進度。

三、「地下水智慧監測技術計畫」目前執行狀況並討論精進作為

(一)有關 108 年度委辦計畫標餘經費 789 萬元已繳回。

(二)實際進度符合預定進度，請持續掌握計畫執行進度以符合規劃之預定進度。

四、「雨水貯留系統建設計畫」目前執行狀況並討論精進作為

(一)有關 106-107 年度經費部分請掌握於 6 月底前撥付轉正。

(二)有關 109 年度經費部分請加速審核，並於 3 月底前完成核定計畫總經費 4500 萬元。

五、「產業用水輔導節水計畫」目前執行狀況並討論精進作為

(一)目前已發包 6 件，餘 3 件請加速辦理發包並請款。

(二)標餘款則計畫移用至其它計畫使用。

拾、綜合結論：

一、有關節餘款部分，將收回由保育組統籌調配。

二、有關績效報告部分，請各單位於 5 月 15 日前提供報告初稿，以利下次會議討論。

三、後續仍請各單位儘速辦理發包、撥款及轉正事宜以提高執行率。

拾壹、散會（中午 12 時）

「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」

第1次進度控管會議

出席人員簽名冊

主辦單位：保育事業組

時間	109年3月11日(星期三) 上午10時		地點	本署台北辦公室 第四會議室	
主持人	張承宗		紀錄	彭程琴	
出席人員					
機關 (單位)	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註		
1	臺北自來水事業處	一級工程師 二級工程師	黃欽禎 連文成		
2	台灣自來水股份有限公司		歐中鈞		
3	連江縣自來水廠		高輝洲 代		
4	金門縣自來水廠	課長	翁明新		
5	本署主計室		邱碧		

6	本署水利防災中心		黃妍廷	
7	本署水文技術組		蔡孟蓉	
8	本署綜合企劃組	正二	張力仁	
9	本署保育事業組		林文臣 謝啟宏	
10	財團法人台灣水資源與農業研究院		江孟蓉 吳東昇 林利恆	
11	財團法人環境與發展基金會		魏名軍	
12				
13				