

經濟部水利署 函

機關地址：臺中市南屯區黎明路2段501號
聯絡人：彭雅琴
聯絡電話：(02)8941-5083 #5083
電子信箱：tacy@wra.gov.tw
傳 真：(02)8941-5028

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 109 年 07 月 02 日
發文字號：經水事字第 10931052190 號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：檢送 109 年 6 月 23 日「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」第 2 次進度控管會議紀錄乙份，請查照。

說明：依本署 109 年 06 月 17 日經水事字第 10931048210 號開會通知單續辦。

正本：張副總工程司國強、臺北自來水事業處、台灣自來水股份有限公司、連江縣自來水廠、金門縣自來水廠、高雄市政府、新竹縣尖石鄉秀巒國民小學、新竹縣政府、苗栗縣立鶴岡國民中學、苗栗縣政府、南投縣南投市千秋國民小學、南投縣仁愛鄉都達國民小學、南投縣政府、嘉義縣竹崎鄉圓崇國民小學、嘉義縣民雄鄉秀林國民小學、嘉義縣政府、本署水利防災中心、本署水文技術組、本署綜合企劃組、本署主計室、經濟部水利署臺北水源特定區管理局、經濟部水利署各水資源局、財團法人台灣水資源與農業研究院

副本：

經濟部水利署 會議紀錄

壹、會議名稱：「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」第2次進度控管會議

貳、會議時間：109年6月23日(星期二)下午2時

參、會議地點：本署台北辦公區第一會議室

肆、主持人：張副總工程司國強

伍、紀錄人：彭雅琴

陸、出(列)席單位及人員：(詳如會議簽到單)

柒、主席致詞：(略)

捌、報告事項：(略)

玖、討論事項：

一、「自來水智慧型水網推廣計畫」目前執行狀況並討論精進作為：

(一)北水處：整體計畫累積進度達96.43%，109年度已安裝自動計量設備449只，目標500只預計6月底可安裝完成，年底前將進行分析作業，實際進度符合預定進度。

(二)台水公司：預計6月底19案有18案可完成決標，剩餘1案因投標規格不符問題無法決標，將於7月下旬重新公告招標，預計可於8月中旬決標並於月底前開工，全案預計可於11月中旬完工。

(三)連江水廠：已於5月完成第1期請款，目前正辦理核銷作業，預計7月初可完成已分配請款部分之核銷。

(四)金門水廠：109年度4案已全數發包，加上108年度發包經費，仍餘680萬6,482元，均列結餘。相關經費將移用至雨水貯留計畫使用。

二、「智慧防汛網推廣建置計畫」目前執行狀況並討論精進作為：

(一)109年度補助案件，新北市案已於6/19開資格標，因未滿3家流標，將延後到7/1開標；另彰化縣案預估近日公告上網公告。請持續掌握執行進度以符合預定進度。

(二)108年度補助案件，新北市、台中市及高雄市等縣市有核銷比偏低或契約執行期限超過109年之情形，請協助與地方政府進行協調，並盡量要求廠商提前結案，以符合預定進度。

三、「地下水智慧監測技術計畫」目前執行狀況並討論精進作為：

- (一)108 年度結餘款 789 萬元，已轉 750 萬元用於雨水貯留計畫。
- (二)109 年度高雄市案因工作項目變更，計畫經費需求縮減，餘款約 700 萬元，相關結餘款移用請盡速規劃辦理(總計畫結餘 803 萬元)。
- (三)其他部分皆依規劃執行，請持續掌握計畫執行進度。

四、「雨水貯留系統建設計畫」目前執行狀況並討論精進作為：

- (一)108 年度核定但尚未完成發包之案件，請水資源局持續催辦。
- (二)經初步調查，新核 30 案中除 3 案預計於 8 月發包外，其餘案件可於 7 月完成發包。
- (三)請持續掌握相關案件執行進度以符合預定進度。

五、「產業用水輔導節水計畫」目前執行狀況並討論精進作為

- (一)雨水貯留及產業節水委辦案共有 17 案，餘款約 194 萬元。
- (二)補經常 284 萬元預計辦理節水獎金。

六、結餘款處理方式報告及討論

- (一)本計畫尚有業務費 1,036 萬元及補助經常門 262 萬元暫無法處理。
- (二)連江縣自來水廠如有資料庫平台建置需求，請盡速提出執行計畫書予保育組統籌調配。

拾、綜合結論：

- 一、有關嘉義縣民雄鄉秀林國小雨水貯留建置案已逾發包期限部分，本署同意繼續辦理發包事宜。
- 二、原則餘款分配予連江縣自來水廠辦理資料庫平台建置及雨水貯留設置，以提高執行率。
- 三、後續仍請各單位儘速辦理發包、撥款及核銷轉正事宜以提高執行率。

拾壹、散會（下午 3 時）

「推廣水資源智慧管理系統及節水技術計畫」

第 2 次進度控管會議

出席人員簽名冊

主辦單位：保育事業組

時間	109 年 6 月 23 日(星期二) 下午 2 時		地點	本署台北辦公室 第一會議室	
主持人	張田區		紀錄	彭雅琴	
出席人員					
機關 (單位)	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	備註		
1 臺北自來水事業處	股長	盧雪卿			
2 台灣自來水股份有限公司	副處長	曾盛一 鄧鈞			
3 連江縣自來水廠		連美金 李培執			
4 金門縣自來水廠		葉晉良			
5 高雄市政府		張育豪			

6	新竹縣尖石鄉 秀巒國民小學			
7	新竹縣政府		徐政暘	
8	苗栗縣公館鄉 鶴岡國民中學			
9	苗栗縣政府			
10	南投縣南投市 千秋國民小學			
11	南投縣仁愛鄉 都達國民小學			
12	南投縣政府			
13	嘉義縣竹崎鄉 圓崇國民小學			

14	嘉義縣民雄鄉 秀林國民小學			
15	嘉義縣政府	教育外事 水利處	黃燕 吳榮富	
16	臺北水源特定區 管理局		吳力友	
17	北區水資源局		李靜雯	
18	中區水資源局			
19	南區水資源局		黃耀德	
20	本署水利防災中心		黃振聖	
21	本署水文技術組		陳朝俊 蔣品蓉	

22	本署綜合企劃組			
23	本署主計室		彭雅琴	
24	本署保育事業組		林文良	
25	財團法人台灣水資源與農業研究院		何琮銘	