

**「中央管流域整體改善與調適計畫」工程實施計畫
在地諮詢(第三次)會議紀錄**

壹、 時間：110年12月17日(星期五)下午二時

貳、 地點：本局水情中心第2-1會議室

參、 主持人：陳局長建成

記錄：陳俠儒

肆、 主席致詞：略

伍、 主辦課報告：略

陸、 討論事項：

案由、「曾文溪工程實施計畫」、「菜寮溪工程實施計畫」、「後堀溪工程實施計畫」，提請討論。

一、 諮詢小組委員意見：

(一)、 魯委員台營

曾文溪主流工程實施計畫：

- (1) 曾文溪西港堤段河道整理工程因涉及移除入侵性外來種植物，建議工程發包時可要求廠商聘請生態相關顧問團隊協助，以利妥善。
- (2) 銀合歡(外來種)生長快速，移除困難，如有修剪，但未除根仍無法解決問題，請注意。另移除請配合生質能運用，廠商收集使用轉為生質能，避免進焚化爐。

(二)、 黃委員修文

曾文溪主流工程實施計畫：

- (1) 有關西港堤防河道整理工程，就41頁所示照片，河道上仍有耕地，但在民眾參與部分似乎未見要如何處理，是否應補充說明。
- (2) 就生態檢核部分有一些建議，工程實施計畫是否應做較具體的回應。

後堀溪工程實施計畫

- (1) 希望可以收集一些完工的照片，說明工法的生態衝擊的程度。

(三)、 蔡委員國銓

曾文溪主流工程實施計畫：

- (1) A2 西港堤防河道整理工程，因已沖刷至堤防，建議能在汛期前完成，或有應急作為。

菜寮溪工程實施計畫

- (1) 如果用地費不高，是否考量以價購方式取得以免同意書一旦過戶轉讓即會有失效之虞。
- (2) 堤首、堤尾、邊坡堆置土石，建議可考量土石排列以利平整。

(四)、 彭委員合營

曾文溪主流工程實施計畫：

- (1) 青草崙堤防整建工程，其施工範圍有多種保育動物，請在生態檢核再注意。
- (2) 西港堤防河道整理屬中度風險區段。
- (3) 安定堤防(L46~L48)施工範圍(L30~L35 間)用地取得 4000 萬元，另 3670 萬元工程費，擬放在哪一年或是否台南市政府辦理？

菜寮溪工程實施計畫：

- (1) 虎啣橋段護岸工程，長度請確認 800 公尺及經費。
- (2) 左鎮橋段護岸工程主要以石籠為邊坡係友善環境之工法。

後堀溪工程實施計畫：

- (1) 三埔及壽保段護岸改善工程，用地以取得同意書方式辦理。
- (2) 三埔段河道整理用地以徵收方式取得，因同一河段方式不同是否有負面之情形。

(五)、 何委員建旺

曾文溪主流工程實施計畫：

- (1) 依規劃、風險評估等擬定，予以認同，計畫所列 110 年至 112 年度實施計畫，青草崙堤防為 850 米、3500 萬，本次檢討為三件，而其中青草崙堤防整建 860 米、4500 萬，建議應予說明。

菜寮溪工程實施計畫：

- (1) 以生態工法執行，予以認同，另工程估算以土石籠每 m³ 計價是否適宜，另計價應有工程數量內容，沖刷面部分可亂拋，但土石籠基腳應考量設計。

後堀溪工程實施計畫：

對生態之箱籠護岸、丁壩予以認可，但拋放異形塊護坦工，宜檢討上游坡度流速相關問題。另概估經費以一式方式計價，建議報告內各工程數量應清楚。

(六)、 黃委員柏棻

曾文溪主流工程實施計畫：

- (1) 簡報 P14 及 P16，110 年度及 111 年度所提報工程範圍一樣在 L30~L35，請釐清。
- (2) 待建堤防護岸與已完成堤防護岸數量，簡報前後不一致，請確認。

菜寮溪工程實施計畫：

- (1) 護岸改善工程採取得土地同意書方式辦理，民眾後續是否有意見，請妥為考量。

後堀溪工程實施計畫：

- (1) 工法採 6 層石籠，建議評估是否需縱向加固。
- (2) 河道整理工程要辦用地取得，護岸改善工程採取得土地同意書方式辦理，民眾後續是否有意見，請妥為考量。

(七)、 經濟部水利署 姚工程司又瑜

通案意見：

- (1) 請依照本署 110 年 9 月 7 日函送「中央管流域整體改善與調適計畫」工程實施計畫書（初稿）格式撰寫，相關內容請檢視修正。另如有相關整建計畫等期程，請補充擬辦執行期程，如無相關計畫，亦請說明原因。
- (2) 各案所報工程實施計劃分年分期預估表，請河川局檢視工程名稱、類別及工作項目等是否有相互對應，相關工程內容亦請確實填列。

曾文溪主流工程實施計畫：

- (1) P20 整建工程分年實施統計表總計經費及長度請再確認。
- (2) 曾文溪西港堤防（R41~R46）河道整理工程經費及長度，上項表格與個案工程預估之資料不相符，請再確認。

(八)、 本局管理課 林工程司毅恩

曾文溪主流工程實施計畫：

- (1) 兩岸待建堤防合計 5,520 公尺，與 P14 統計表待建堤防 3,785

公尺不符。

- (2) P44 曾文溪安定堤防(L46~L48)水防道路整建工程之預估用地費 4 千萬元，與 110.11.29 擬辦構造物維修改善工程調查表之報署用地費 5 千萬不符，請確認。

後堀溪工程實施計畫：

- (1) 後堀溪之”堀”字字眼，請統一。
- (2) P8 經水河字第 10251151310 號，缺發文字號。

菜寮溪工程實施計畫：

- (1) P6 菜寮溪治理計畫起點是否在鏡面水庫?請確認。
- (2) 圖 2 未見本次提報左鎮橋河段之標示。

柒、決議：


1. 本次提報討論「曾文溪主流工程實施計畫」、「菜寮溪工程實施計畫」、「後堀溪工程實施計畫」等 3 案，會議中取得委員共識，同意辦理。
2. 在地諮詢小組委員就各案件所提意見，請配合檢討。





捌、散會

「工程實施計畫」在地諮詢會議(第三次) 簽到表

時間	2021年12月17日 13:00	地點	2-1會議室
主持人	陳建成(14:06)	紀錄	陳俠儒(13:37)

出席人員:

單位	職稱	姓名	簽名	備註
外聘	委員	彭合營		
委員	委員	何建旺		
外聘委員	外聘委員	魯台營		
第六河川局-局長室	副局長	郭建宏	郭建宏(14:16)	
第六河川局-局長室		呂子綾	呂子綾(15:09)	
第六河川局-工務課		李慧雯	李慧雯(13:37)	
第六河川局-工務課		周文鴻	周文鴻(13:52)	
第六河川局-工務課		黃鈞鎰	黃鈞鎰(13:56)	
第六河川局-工務課	工程員	王宗南		
第六河川局-工務課	工程員	莊宗儒		
第六河川局-工務課	正工程司	林建旭		

單位	職稱	姓名	簽名	備註
第六河川局-工務課	駐點人員	余玟萱		
第六河川局-工務課	駐點人員	戴宜容		
第六河川局-工務課	副工程司	張竣閔		
第六河川局-工務課	工程員	沈建成		
第六河川局-管理課		林毅恩	林毅恩(13:58)	
第六河川局-秘書室		陳燕玲	陳燕玲(14:26)	
台南市政府水利局	主秘	蔡國銓		
水患治理監督聯盟	執行長手	黃修文		
規劃課	正工程司	鄭永勝		
高雄市政府水利局	專門委員	黃柏棻		