


揚塵防治 週報表

110/07/19~110/07/25


本週工項進度及位置 110/07/19~110/07/25



58號複式斷面水線佈設




高鐵橋下游河道整理





各區空拍現況



第一區

200公頃



第二區

58號越堤路



第二區

西濱大橋下游



第四區

自強大橋下游



第五區

西螺大橋上游



110年辦理情形：抑制面積及進度



水覆蓋

達成率 %

KPI	已完成
400 公頃	公頃



河道整理

達成率 54.5%

KPI	已完成
2.5 公里	1.362公里



綠覆蓋

達成率 %

KPI	已完成
50 公頃	公頃



其他覆蓋

達成率 22.3%

KPI	已完成
450公頃	100.3公頃




防洪植栽

達成率 15%

KPI	已完成
4 公里	0.6公里

揚塵抑制措施



水覆蓋

河道整理

綠覆蓋

其他覆蓋

1) 防洪林帶0.6公里

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
- 2) 簡易灑水設施0.9公頃
- 3) 碎石級配0.9公頃

1) 河道整理培厚0.9公里

1) 河道整理0.462公里

1) 58號複式斷面水線12公頃