

2022

濁水溪「揚塵防制及改善行動方案」

〈日報表〉


04月28日




本日揚塵空品監測

本日未發布揚塵警報

麥寮
測站



崙背
測站







各區空拍現況



每日施工項目及位置



西濱上南岸_河道整理



110年 揚塵KPI進度管控

執行期程:110年5月至111年4月

➤ 抑制面積

➤ 進度

水覆蓋



KPI / 400公頃
已完成 / 405公頃
達成率/ 101.3%

河道整理



KPI / 2.5公里
已完成 / 5.79公里
達成率/ 231.6%

綠覆蓋



KPI / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率/ 549.4%

防洪植栽




KPI / 4公里
已完成 / 5.695公里
達成率/ 142.4%

其他覆蓋



KPI / 450公頃
已完成 / 386.5公頃
達成率/ 85.9%

揚塵抑制措施



水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
	1.水覆蓋150公頃	1) 水覆蓋30公頃 2) 水覆蓋40公頃	1) 水覆蓋100公頃	1) 中沙水覆蓋20公頃 2) 高鐵路水覆蓋50公頃 3) 西螺水覆蓋15公頃
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
1) 河道整理2公里	1) 河道整理0.3公里 2) 河道整理1.18公里	1) 河道整理0.9公里 2) 河道整理0.63公里	1) 河道整理0.78公里	
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 防洪林帶0.6公里 2) 200公頃空灑草籽53公頃 3) 15-18水井空灑草籽18公頃 4) 綠覆蓋1.2公頃 5) 防洪林帶0.55公里	1) 西濱上下游空灑草籽23公頃 2) 44號越堤路空灑草籽33公頃	1) 防洪林帶1.5公里 2) 空灑草籽60公頃 3) 噴灑草籽4公頃 4) 39號灘地林地植生1公里 5) 防洪林帶0.63公里	1) 楊賢堤防_防汛道路植栽1公里	1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃 2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃 3) 二水鐵路橋上游植生林帶0.415公里
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 稻草蓆鋪設86.5公頃 2) 簡易灑水設施2.6公頃 3) 碎石級配0.9公頃 4) 防塵網鋪設22公頃 5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃 6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃 7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃 8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網10公頃 9) 10號越堤路施工便道碎石級配1.2公頃 10) 西濱下北岸簡易灑水3.3公頃	1) 稻草蓆鋪設29公頃 2) 平鋪式防塵網4.7公頃 3) 施工便道木屑鋪設0.5公頃 4) 平鋪式防塵網23.7公頃	1) 58號複式斷面水線12公頃 2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃 3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃 4) 74號越堤平鋪式防網10公頃 5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪式防塵網10.8公頃 6) 平鋪式防塵網17公頃 7) 64號越堤培厚_灑水線3.8公頃 8) 施工便道碎石級配1.5公頃 9) 跨河鐵塔下_稻草蓆23公頃	1) 自強橋上游_稻草蓆鋪設17公頃	1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃 2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃 3) 地簡易灑水設施1.4公頃 4) 西螺大橋下游南岸_稻草蓆8公頃 5) 西螺大橋下游南岸B區_稻草蓆2公頃