




每日報表

2022/01/24

本日揚塵空品監測

➤ 本日未發布揚塵警報

麥寮測站




崙背測站





各區空拍現況



第三區
跨河鐵塔下游




第四區
自強大橋上游



第五區
溪州大橋上游




每日施工項目及位置



111年1月15日 PLANT

西濱大橋下游北岸_河道整理



西濱下游北岸_簡易灑水



跨河鐵塔B區_稻草蓆鋪設



110年 揚塵KPI進度管控

- 抑制面積
- 進度



KPI / 400公頃
已完成 / 405公頃
達成率 / 101.3%



KPI / 2.5公里
已完成 / 3.95公里
達成率 / 158%



KPI / 50公頃
已完成 / 274.7公頃
達成率 / 549.4%




KPI / 4公里
已完成 / 5.145公里
達成率 / 128.6%



KPI / 450公頃
已完成 / 377.3公頃
達成率 / 83.8%

揚塵抑制措施



水覆蓋

- | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 1) 水覆蓋150公頃 | 1) 水覆蓋30公頃 | 1) 水覆蓋100公頃 | 1) 中沙水覆蓋20公頃 |
| 2) 水覆蓋40公頃 | 2) 河道整理0.9公里 | 2) 河道整理0.78公里 | 2) 高鐵水覆蓋50公頃 |
| | 3) 河道整理0.63公里 | | 3) 西螺水覆蓋15公頃 |

河道整理

- 1) 河道整理1.64公里

綠覆蓋

- 1) 防洪林帶0.6公里
- 2) 200公頃空灑草籽53公頃
- 3) 200公頃15-18水井空灑草籽18公頃
- 4) 綠覆蓋1.2公頃

- 1) 西濱上下游空灑草籽23公頃
- 2) 44號越堤路空灑草籽33公頃
- 1) 防洪林帶1.5公里
- 2) 空灑草籽60公頃
- 3) 噴灑草籽4公頃
- 4) 39號灘地林地植生1公里
- 5) 防洪林帶0.63公里

- 1) 楊賢堤防_防汛道路植栽1公里
- 1) 中沙大橋上游空灑草籽50公頃
- 2) 西螺大橋下游空灑草籽32.5公頃
- 3) 二水鐵路橋上游北岸灘地植生林帶0.415公里

其他覆蓋

- 1) 稻草蓆鋪設86.5公頃
- 2) 簡易灑水設施2.6公頃
- 3) 碎石級配0.9公頃
- 4) 防塵網鋪設22公頃
- 5) 西濱下游北岸稻草蓆鋪設40公頃
- 6) 西濱下游北岸防塵網鋪設13公頃
- 7) 200公頃4-8號井站堤防塵網1.5公頃
- 8) 西濱下游北岸取土區前灘地防塵網10公頃
- 9) 10號越堤路施工便道碎石級配1.2公頃
- 10) 西濱下北岸簡易灑水1.1公頃

- 1) 西濱下方_稻草蓆鋪設29公頃
- 2) 西濱下方_平鋪式防塵網4.7公頃
- 3) 40-44號施工便道木屑鋪設0.5公頃
- 4) 40-44號越堤段_平鋪式防塵網23.7公頃
- 1) 58號複式斷面水線12公頃
- 2) 39號灘地植生灑水線1.6公頃
- 3) 39號低灘地鋪設稻草蓆5公頃
- 4) 74號越堤平鋪式防網10公頃
- 5) 電塔下游南岸裸露地(B區)平鋪式防塵網10.8公頃
- 6) 跨河鐵塔下(51號越堤)_平鋪式防塵網17公頃
- 7) 64號越堤培厚_灑水線3.8公頃
- 8) 74號越堤路施工便道碎石級配1.5公頃
- 9) 跨河鐵塔下B區_稻草蓆18公頃

- 1) 自強橋上游_稻草蓆鋪設17公頃
- 1) 油管橋下游_稻草蓆10.5公頃
- 2) 溪州大橋上游北岸_稻草蓆24公頃
- 3) 二水鐵路橋上游北岸灘地簡易灑水設施1.4公頃
- 4) 西螺大橋下游南岸_稻草蓆8公頃