

濁水溪「揚塵防制及改善行動方案」

揚塵日報

111


10

12

年

月


日




本日揚塵空品監測

麥寮
測站

WS:風速 WD:風向 RH:相對濕度



崙背
測站



資料來源:環保署空氣品質監測網

本日未發布揚塵警報

麥寮

日累積雨量 0 mm

崙背

日累積雨量 0 mm

資料來源:環保署空氣品質監測網

各區 空拍現況



第一區
西濱大橋上下游



第二區
大庄堤防(40號越堤路)下游




第三區
大義崙排水上游




第四區
高鐵上下游




第五區
西螺大橋上下游




西濱大橋北岸(9號越堤)_稻草蓆




下山腳_27號越堤C_稻草蓆




大義崙排水上游_河道整理_去化土砂_培厚






74號越堤段下游南岸_稻草蓆



94號越堤_攔水土堤



高鐵橋上游北岸_稻草蓆




111年度

揚塵KPI進度管制

執行期程:111年5月至112年4月

➤ 抑制面積

➤ 進度



水覆蓋

- 目標值：400 公頃
- 已完成：130 公頃
- 達成率：32.5 %



防洪植栽

- 目標值：4 公里
- 已完成：5.75 公里
- 達成率：148.8 %



其他覆蓋

- 目標值：450 公頃
- 已完成：112.3 公頃
- 達成率：25 %



河道整理


- 目標值：2.5 公里
- 已完成：1.94公里
- 達成率：77.6%



綠覆蓋

- 目標值：50 公頃
- 已完成：89 公頃
- 達成率：178 %

揚塵抑制措施



水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋	水覆蓋
	1) 西濱下游北岸_50公頃		1)51號越堤段A_20公頃 2)51號越堤段B_60公頃 3)94號越堤段_攔水土堤_1.68公里	
河道整理	河道整理	河道整理	河道整理	河道整理
	1) 河道整理0.56公里	1) 河道整理1.38公里		
綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋	綠覆蓋
1) 西濱下游北岸_地面綠化_4公頃 2) 西濱下游至200公頃河中灘地_空灑草籽_80公頃	1) 西濱上南岸_地面綠化_2公頃		1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_地面綠化_3公頃	
防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽	防洪植栽
1) 西濱下北岸_植栽_1.45公里	1) 大庄堤防堤段水防道路側植樹1.3公里 2) 西濱上南岸_植栽_1.8公里	1) 74號越堤段複式斷面A_複式斷面植栽_0.6公里	1) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_防洪林帶_0.6公里	
其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋	其他覆蓋
1) 22號井旁_防塵網7公頃 2) 西濱下北岸_水線10.5公頃 3) 20公頃_水線0.8公頃 4) 西濱下南岸_水線7.4公頃 5) 西濱下北岸(增設)_水線1.5公頃 6) 200公頃大沙洲維護便道_碎石級配_1公頃 7) 站體6號至12號北側灘地_防塵網_10公頃 8) 200公頃大沙洲東北側低灘地_稻草蓆_14公頃 9) 西濱大橋北岸(9號越堤)_稻草蓆_15公頃	1) 下山腳堤防27號越堤段A_稻草蓆2公頃 2) 下山腳堤防27號越堤段B_稻草蓆5公頃 3) 下山腳堤防27號越堤段C_稻草蓆2公頃 4) 40號越堤段便道_碎石級配0.9公頃	1) 74號越堤段上游南岸_稻草蓆8公頃 2) 74號越堤段下游南岸_稻草蓆12公頃 3) 74號越堤段複式斷面A_簡易灑水線_6公頃	1) 高鐵橋下游北岸_水線4.2公頃 2) 高鐵下游北岸疏濬暫置區_稻草蓆_3公頃	1) 高鐵橋上游北岸_稻草蓆2公頃