

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	110 年	111 年	112 年 01~06 月	112 年 07 月	112 年 08 月	112 年 09 月
第四河川分署 「彰化縣王功新生地海堤整體環境改善工程」	1. 0726 辦理第 2 次工作會議 2. 0825 辦理規劃設計案期初審查 3. 1102 水利署 110 年度「中央管流域整體改善與調適計畫」之整體環境改善總體規劃研討及交流會議 4. 1103 辦理民眾參與及在地溝通說明會 5. 1118 辦理第 2 次工作會議 6. 1223 辦理規劃設計案期中審查暨在地諮詢小組審查會議	1. 0103 辦理第 3 次工作會議。 2. 0112 水利署 111 年度「中央管流域整體改善與調適計畫」工程實施計畫書初審會議 3. 0223 水利署 111 年度「中央管流域整體改善與調適計畫」之整體環境改善總體規劃進度追蹤會議 4. 0412 辦理紅樹林生態環境工作坊 5. 0420 辦理在地諮詢小組暨公私協力工作坊－生態保育議題之訪談 6. 0502 辦理規劃設計案期末審查	1. 0202 邀請張子見老師討論生物炭議題 2. 0213 水利署設計原則現勘審查會議 3. 0329 設計原則報署審查並依據審查意見修正 0427 備查 4. 0410 提送預算書初稿送審 5. 0505 假臺南市官田烏金社區合作社辦理一場次流域學習，借鑒運用未來移除紅樹林後續處置方式之應用、可行性評估、規劃與執行 6. 0505~0511 公開閱覽，意見送達期限至 0517 7. 0620 並依據審查意見修正成立預算書	1. (第一次上網)0718 辦理開標僅一家投標未達法定家數流標 2. (第二次上網)0725 開標，因無人投標報請裁示暫緩第三次上網，訂 0808 檢討原因後再行上網 3. 0720 提送監造計畫書審核	1. 0801 召開王功工程公共藝術設置計畫第一次分署內會議 2. 0803 本分署邀請彰化地檢署王銘仁主任檢察官，共同召開「河川疏濬廉政平臺」討論會議，另向王主任檢察官報告「王功新生地海堤整體環境改善工程」，本局仍將秉持公開透明理念，滾動檢討案件發包情形，後續將持續依工程採購全生命週期辦理行政透明措施，並向地檢署保持密切聯繫，期使工程能如期、如質、無垢完工 3. 0808「彰化縣王功新生地海堤整體環境改善工程」流廢標檢討會議，依會議結論修正預算並報請水利署增籌財源。 4. 0828 水利署同意增加預算。 5. 0829 奉核成立修正後預算書	1. (第三次上網)0920 辦理預算修正後第一次開標僅 2 家投標未達法定家數流標 2. (第四次上網)0926 開標，2 家投標，一家資格符合

經濟部水利署暨所屬機關工程行政透明進度表

	112 年 10 月	112 年 11 月	112 年 12 月	113 年 01 月	113 年 02 月	113 年 03 月
第四河川分署 「彰化縣王功新生地海堤整體環境改善工程」	1. 1002 召開王功工程最有利標評選會議，評選優勝廠商 2. 1004 召開決標會議，由基元營造有限公司得標 3. 1018 召開施工前說明會 4. 1023 召開施工計畫及品質計畫審查會議（核定）	1. 1102 召開「彰化縣王功新生地海堤整體環境改善工程公共藝術設置計畫第一次執行小組會議」 2. 1102 第 1 次工作會議 3. 1124「彰化縣王功新生地海堤整體環境改善工程」公共藝術設置計畫現地踏勘暨第二次執行小組會議 4. 1127 生態及植栽種植與修整現勘暨檢討會議	1. 1204 修正施工預算（變更設計）會勘 2. 1205 第 2 次工作會議 3. 1215 第 3 次工作會議 4. 1220 修正施工預算（變更設計）會勘 5.1220「彰化縣王功新生地海堤整體環境改善工程公共藝術設置計畫」擋土牆彩繪審查會議			