

「曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售」

施工前地方說明會

一、開會時間：109年9月2日下午14時00分

二、開會地點：佃東佃西社區活動中心

三、主持人：周正工程司 文鴻 紀錄：黃釗鎰

四、出(列)席人員：如簽到簿

五、說明會工程執行說明：

(一)本工程主係為解決十二佃地區長年易遇豪大雨致相關範圍積淹水情事進行改善，主要係自十二佃上游近新吉排水設置分洪箱涵，本段計設置約1,900m箱涵(本工程為0+650~1+300)。

(二)本工程預定施工期間為109年5月3日至111年4月22日。

(三)本工程箱涵施作位置係處台江大道南側車道(含快車道及農機路)，屆時施工時，將封閉中信管理學院至近海佃路之台江大道南側車道，並將該向車輛引道至北側車道，屆時該線道將同時供東西向通行之用，請公所、里長等協助廣為宣導，以利地方周知及儘早改道。

(四)本工程範圍內涉及眾多管(桿)線等需配合遷移，目前台電公司正辦理電桿遷移作業；另為配合國際煙火節活動，屆時相關車輛將疏導至台江大道上，故本工程相關封路、交維等作業預計於10月中旬進行，亦請公所、里長等協助廣為宣導。

六、地方意見及回應：

(一)佃東里里長：未來工程作業請加強請道路洗掃、清潔及出入口交通管制。有關里長意見，請承商未來施工時之環境及交維應加強辦理，亦請監造單位確實督促。

(二)佃西里高里長：本工程約有300m之明渠段，相關高出地面之牆身建議可潤飾，避免過於死板或造成住家門之視覺壓迫。有關里長建議，本局將納入檢討，研議適當方案辦理。

(三)林小姐：現廠商之工務所設於台江大道與海佃路交叉口，請廠商於海佃路之出口側加強車輛進出之交維及夜間照明等，以維行車安全。有關地方意見，請廠商應派員辦理相關路口之車輛進出引道與加強夜間照明等警示，亦請監造單位確實督促廠商有關作業。

七、散會：下午14時30分。

「曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+650~1K+300)新建工程
併辦土石標售」施工前地方說明會

出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署第六河川局

時間	109年9月2日 (星期三) 下午2時00分		地點	台南市佃東佃溪社區活動中心
主持人	張文鴻		記錄	黃劍振
出席人員	單位	職稱	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	
	1	臺南市安南區公所		未出席
	2	安南區佃東里里辦公室	里長	程錦榮
	3	安南區佃西里里辦公室	里長	高道晃
	4			
	5	安南區淵西里里辦公室		未出席
	6			
	7	安南區淵東里里辦公室		未出席
	8			
	9	經濟部水利署第六河川局		
	10			黃劍鎰
	11			莊宗德
	12	黎明工程顧問股份有限公司	工程師	翁右庭 林谷輝
	13			
	14	上益營造股份有限公司		謝裕英 莊宗德
15				

生態公司

方傳宇 洪銘淵

王平指

「曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+650~1K+300)新建工程
併辦土石標售」施工前地方說明會

出席人員簽名冊

主辦單位：經濟部水利署第六河川局

出席人員	簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)		簽名 (請以正楷書寫，以利辨識)	
	1	林冠如		16
2	程丁有		17	
3			18	
4			19	
5			20	
6			21	
7			22	
8			23	
9			24	
10			25	
11			26	
12			27	
13			28	
14			29	
15			30	