

# 經濟部水利署第六河川局 函

承辦單位：歸檔／申請歸檔展期 天  
收文字號：  
機關地址：82050高雄市岡山區柳橋西路15號  
聯絡人：黃釗鎰  
聯絡電話：07-6279000 #2223  
電子郵件：wra06155@wra06.gov.tw  
傳 真：07-6264311  
會辦單位：

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國109年11月9日  
發文字號：水六工字第10901113120號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：展延分析表

主旨：有關「曾文溪排水十二佃疏洪箱涵(樁號0K+650~1K+300)新建工程併辦土石標售」申請辦理第一次展延工期案，展延工期理由屬實，內容經貴公司審查符合，同意展延81日曆天至111年7月12日為預定竣工日，請查照。

說明：

- 一、復貴公司109年10月30黎水字第1092704768號函辦理。
- 二、請承攬廠商依契約規定辦理延長履約保證金期限、保險期限及修正工程告示牌之預定完工日期，並請積極施工以期如期如質完成。
- 三、檢還展延工期分析表2份。

正本：黎明工程顧問股份有限公司

副本：黎明工程顧問股份有限公司(安南工務所)、上益營造股份有限公司

抄本：